

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic
00297569

CZ00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Marianem Kotasem, jednatelem

Marian Kotas, jednatel a Ing. Dušan Tobiáš, prokurista

Ing. Jaroslav Průša, autorizovaný stavbyvedoucí

Jan Vojkůvka, manažer staveb

Jan Köhler, stavbyvedoucí

28573994

CZ28573994

Komerční banka, a.s.

43-3741890227/0100

Chodník na ul. Rychvaldská I. a II. etapa, Bohumín

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28.6.2023
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět a místo plnění:

Do bodu II.2., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 2.

Popis změn:

Méněpráce

- odpočet nepředělávaných sjezdů (dešťovou kanalizaci zhotovitel realizoval bez nutnosti rozebrání stávajících sjezdů)
- odpočet semaforů a osazení stávající značky (vzhledem k délce 1. etapy nebylo nutné osadit mobilní semaforovou soupravu, stávající dopravní značka se na stavbě nevyskytovala)
- odpočet žebříků (nebylo nutné osadit žebříky pro přístup do výkopu)
- odpočet pohotovosti čerpací soustavy (podle skutečné doby provádění stavby)

Vícepráce

- obetonování a pročištění stávajících propustků (vzhledem k tomu, že propustky nebyly rekonstruovány, bylo nutno obetonovat vložené potrubí a pročistit propustky)
- osazení dočasného dopravního značení pomocí dopravních značek (namísto řízení provozu semaforů)
- zvětšení podsypové vrstvy pod podkladní vrstvou potrubí dešťové kanalizace. Při realizaci bylo zjištěno, že základová spára v úrovni podsypu pod potrubí je rozbahněná a neúnosná. Bylo navrženo zvětšení podsypové vrstvy pomocí štěrku 0/63.
- provedení zábradlí po celé délce gabionu (je nutné provést zábradlí vzhledem k zajištění bezpečnosti)

V čl. IV. Cena díla:**Čl. IV.1. se doplňuje o následující text bod IV.1.1.1.:**

IV.1.1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	12 818 112,72 Kč	2 691 803,67 Kč	15 509 916,39 Kč
Cena dle dodatku č.1	230 094,51 Kč	48 319,85 Kč	278 414,36 Kč
Cena dle dodatku č.2 Vícepráce	241 433,04 Kč	50 700,94 Kč	292 133,98 Kč
Cena dle dodatku č.2 Méněpráce	- 118 710,56 Kč	- 24 929,22 Kč	- 143 639,78 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1 a 2 celkem	13 170 929,71 Kč	2 765 895,24 Kč	15 936 824,95 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28.6.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Marian Kotas, jednatel