

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Tábor**  
Odbor investic a strukturálních fondů  
Žižkovo nám. 2/2  
390 01 Tábor

zastoupeno: Ing. Štěpán Pavlík, starosta  
ve věcech smluvních: Ing. Eliška Pospíšilová – vedoucí odboru investic a strukturálních fondů  
tel.: +420 381 486 320, e-mail: eliska.pospisilova@mutabor.cz

ve věcech technických: Ing. Jana Kratochvílová – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIaSF  
tel.: +420 381 486 323, e-mail: jana.kratochvilova@mutabor.cz

bankovní spojení 9021-701427349/0800 Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor Tábor  
IČO / DIČ 002 53 014 / CZ00253014  
na straně jedné  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel :** **xxx. xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx**  
tel. xxxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx  
xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx  
IČO / DIČ xxxxxxxx  
na straně druhé  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 28. 06. 2023 smlouvu o dílo (č. objednatele SD/00571/2023) jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby: „**Stavební úpravy Galerie U Radnice**“. Smluvní strany uzavírají dodatek k výše uvedené smlouvě, který spočívá ve změně článku II., III., IV., V. Odůvodnění tohoto dodatku č. 1 je následující:

### Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna:

#### A) Předmětu plnění čl. II. smlouvy o dílo:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně předmětu plnění. Původní projekt elektro počítal s tím, že bude zachována současná elektroinstalace a budou provedeny pouze dílčí změny (např. polohy zásuvek vypínačů, nově svítidla v podhledu u části, kde se mění dispozice atd.). Během projektování byly zjištěny závažné nedostatky v elektroinstalaci včetně rozvodových skříní. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že elektroinstalace bude komplet navržena nově – podle současných předpisů. Jedná se o dopracování kompletní rekonstrukce elektroinstalace dle nového zadání, přičemž tato dílčí část bude následně vložena do původní, již odevzdané projektové dokumentace pro provedení stavby.

#### B) Doba plnění části projektové dokumentace - elektro čl. III smlouvy o dílo:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu a to takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo – projektovou dokumentaci pro provedení stavby: „**Stavební úpravy Galerie U Radnice**“ a to **dílčí část elektro včetně kompletace rozpočtu o část elektro do termínu 30. 3. 2024.**

#### C) Ceny plnění čl. IV. smlouvy o dílo:

Zhotovitel a objednatel se v návaznosti na dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby –

díličí části elektro akce „**Stavební úpravy Galerie U Radnice**“ dohodli na změně ceny díla a to takto:  
Původní cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby byla stanovena dle smlouvy o dílo: **170.000,- Kč bez DPH**. Nyní se cena navyšuje, z důvodu dopracování kompletní rekonstrukce elektroinstalace dle nového zadání o **15.000,- Kč bez DPH**.

**Cena celkem dle dodatku č. 1 185.000,- Kč bez DPH.**

#### **D) Platební podmínky čl. V smlouvy o dílo:**

Platební podmínky po odevzdání všech paré v tištěné i elektronické podobě projektové dokumentace pro provedení stavby: „**Stavební úpravy Galerie U Radnice**“ (bez díličí části projektové dokumentace – elektro) uvedené ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn, tzn., že bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši (170.000,-Kč), jak je uvedeno v předmětné smlouvě o dílo.

Další díličí platba ve výši **15.000,-Kč (bez DPH)** za dopracování **díličí části projektové dokumentace elektro včetně kompletace rozpočtu o část elektro**, bude zhotoviteli uhrazena po odevzdání všech paré (6 ks) v tištěné i elektronické podobě.

### **III.**

#### **Ostatní ujednání**

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Táboře dne: 30.11.2023

V Táboře dne: 29.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eliška Pospíšilová

.....  
xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx