

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2023, reg. č. D500/52000/00146/23/00

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 409037423/0300

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Výtahy MKV s.r.o.
Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zástupce: Jakub Kordík, jednatel
IČO: 03692531
DIČ: CZ03692531, plátce DPH
Obchodní rejstřík: zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236402
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 107-9407640297/0100
ID datové schránky: piduuf9

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2023, reg. č. D500/52000/00146/23/00 (dále jen „**dodatek č. 1**“).

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 8. 2023 spolu uzavřely Smlouvu o dílo, reg. č. D500/52000/00146/23/00, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Zateplení budovy archivu - střecha**“ (dále jen „**smlouva**“).

- Objednatel v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy vydal příkaz k dočasnému zastavení prací na díle. Sistace trvala od 25. 10. 2023 do 5. 11. 2023 včetně, tj. 12 dnů a byla zapsána ve stavebním deníku.
- Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, představujícím objektivní překážku pro řádné provedení díla, vznikla potřeba prodloužit termín dokončení a předání díla sjednaný ve smlouvě. Nevhodné klimatické podmínky jsou zdokumentovány výpisem z blízké meteorologické stanice IOSTRA288 – zeměpisná šířka/délka: 49,83° severní šířky, 18,326° východní délky, nadmořská výška: 235 m n. m., město Ostrava, který tvoří přílohu dodatku č. 1.
- V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly, s odkazem na čl. III. odst. 5 smlouvy a se zohledněním trvání sistace, na uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení a předání díla, přičemž tato změna smlouvy nemá vliv na cenu díla.

Článek III. Předmět dodatku

- Článek III. (Místo a doba plnění) odst. 3 písm. b) smlouvy se mění a nově zní takto:
b) termín dokončení a předání díla: do 28. 12. 2023.
- Obsah smlouvy dodatkem č. 1 nedotčený zůstává v platnosti beze změny.

Článek IV. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými podpisy.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne, kdy jej oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

Záznamy o nepříznivých klimatických podmínkách z meteorologické stanice

Za objednatele:

V Ostravě dne: 11. 12. 2023

Za zhotovitele:

V Praze dne: 12. 12. 2023

.....
Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....
Jakub Kordík
jednatel