

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Realizace odvodňovacích žlabů podél SO 201 a žulových stupňů.			
Odůvodnění změny: Při realizaci opěrných zdí SO 201 byla zjištěna skutečnost, že je třeba doplnit žlaby podél opěrných zdí, kvůli lepšímu odvodnění a minimalizaci zasakování vody za rubem zdi, kde pak následně může dojít ke zvýšení zemních tlaků na samotnou opěrnou zeď. Předmětem změny je dále realizace žulových stupňů dle projektové dokumentace, které nebyly obsaženy v rozpočtu ke smlouvě o dílo.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 033 753,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 033 753,50 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	217 088,24 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	1 250 841,74 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		