

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Oprava parkových mlatových cest		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva:	2021/553	6
objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827	

název ZL:	Realizace povrchů a cesty v okolí rekonstruované Rybárny, cest v dalších částech parku a ponížení výsadeb	
dotčené st. objekty:	SO 01, SO 05, D 024, 035	

předmět změny:			
Změny rozsahu realizovaných úseků cest a zpevněných ploch v parku a výsadeb. Jená se o okolí objektu Rybárny a dále úseky cest v I. i II.části obory včetně doplnění potřebného počtu dřevěných svodnic. Odečtení výpěstků.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Doplnění cesty k objektu Rybárny a napojení na nově opravované cesty, včetně realizace zpevněné plochy v jejím okolí pro možný přístup do objektu. Z koncepčního hlediska jsou přidány úseky č. 32 a č. 48 a odebrán úsek č. 50. V rámci prověření odtokových poměrů z cest byla navržena realizace a doplnění dřevěných na vybraných úsecích cest. Z důvodu nemožnosti sehnání druhu Picea sitchensis na trhu byl rozsah této výsadby			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla. Aktuální potřeby vyplývající z realizace prací na daném místě. Aktuální dostupný sadební materiál.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst. 6. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce			

méněpráce	bez DPH	698 280,90	Kč
	21%DPH	146 638,99	Kč
	celkem	844 919,89	Kč
vícepráce	bez DPH	2 446 431,73	Kč
	21%DPH	513 750,66	Kč
	celkem	2 960 182,39	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	1 748 150,83	Kč
	21%DPH	367 111,67	Kč
	celkem	2 115 262,50	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:	
Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktuální koncepčně vyplývající potřebou v době realizace a se zadáním Správy Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice" i s kontextem realizace celého díla.	
vyjádření TDI:	
Předmětné změny jsou v souladu s SOD.	
vyjádření objednatele:	
Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.	
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Soupis prací - Změnový list č. 6
Příloha č. 2	Aktualizace PD - Rybárna - zídka, cesta, zpevněná plocha

za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek	
		Datum:
za AD:	Ing. Pavel Vychodil	
	prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D	

		Datum:
za TDI:	Ing. Jana Kohlová	
		Datum:
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída	
		Datum:
ostatní:		
		Datum: