

Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání akce

„PPO Mehelnického potoka – dokumentace pro stavební povolení“

Číslo dohody objednatele: 1650/2022

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
oprávnění k podpisu smlouvy: [redacted], ředitel divize 06
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 06
oprávněn(i) jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 06
[redacted], vedoucí projektového týmu Hydrotechnika

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „Smluvní strany“)

Zhotovitel a objednatel uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1650/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-5355-12759/22), ze dne 13. 9. 2022, dále jen „dohoda“:

I. Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1650/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-5355-12759/22), a to dne 13. 9. 2022. Dne 16. 1. 2023 bylo objednatelem odesláno

„Oznámení a zajištění financování akce PPO Mehelnického potoka“, dopis značky PVL-3842/2023/830, doručením tohoto oznámení smlouva o dílo nabyla dle článku XI. odst. 12. účinnosti.

2. Součástí díla je:
 - a. Část díla A. – IG a HG průzkum (dle odstavce SO I.5.a a I.5.b)
 - b. Část díla B. – stavebně technický průzkum
 - c. Část díla C. – Koncept PD – DSP
 - d. Část díla D – inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
 - e. Část díla D. - Čistopis DSPJednotlivé části díla jsou pak ve smlouvě podrobněji specifikovány včetně požadavků nad rámec Vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění
3. V průběhu prací se ukázalo, že DSP dle podkladové DUR nelze dopracovat. Proto objednatel dal zhotoviteli dne 12. 4. 2023 (ústně) a 13. 4. 2023 (e-mailem) pokyn k zastavení prací, ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo článku II. odstavce 3. písm. a).
4. Objednatel se společně se zhotovitelem seznámili se zjištěnými překážkami zástupce města Písek na jednání 14. 6. 2023. Podkladem byla „Pracovní zpráva o zjištěných problémech, vypracovaná zhotovitelem). Heslovitě lze tyto okruhy shrnout do těchto bodů:
 1. *Po jednání 14.6.2023 potřebná změna ÚR prakticky jistá (Ing. Košťelová)*
 2. *Lokalita u Tumpacha (IO 02-I, IO 03)*
 - a. *kmenová stoka vede jinak než uvažovalo DUR*
 - b. *potřeba změny situačního vedení zdi a polohy šachty*
 - c. *velmi stísněné poměry pro umístění PPO zdi a nové čerpací jímky (odlehčovací komora, vodoměrná šachta, technická infrastruktura, poměrně frekventovaná pěší komunikace) => přeložky sítí (NN, VN, metalická k., optický k., vodovodní přípojka , nově zjištěná kanalizační přípojka)*
 - d. *nedořešená potřebná kapacita mobilních čerpadel (kapacita sběrače 1 – 2 m³/s !)*
 - e. *nedořešené ovládání uzávěru na DN1450 (velký nadzemní zdvih, ruční x elektrické)*
 - i. *potenciálně problém i na 2. šachtě na vejčitém profilu z Ostrovní ulice (v komunikaci, nadzemní zásahy vyloučené)*
 3. *Shybka od JITEXu (v areálu pana ██████████) změna dispozice (mimo jiné střet s nově zjištěnou souběžnou kanalizací*
 4. *Problematika přítoků dešťových vod při ohrázení (z ulice Ostrovní), ale i jinde*
 5. *Problematika přetlačení Q100 na Otavě Mehelnickým potokem*
 6. *Zábory pozemků vlastníků (mobilní x pevné řešení, údržba drenáže)*
 7. *Problematika 400 m poměrně vysokého mobilního hrazení (montáž, uskladnění, kapacity, vlastníci a zábory, ...)*
 8. *Střet kmenové kanalizace (BE1200) s PPO zdí (IO 02-III), ř. km 0,185*
 9. *Přeložky sítí (kromě lokality u Tumpacha i další viz zpráva o problémech)*
 10. *Výška zdí nemusí být dostatečná (po aktualizaci modelu a zúžení PPO v důsledku střetu dle bodu 8.)*
 11. *Chráněné území, škody, záplavové čáry, areál plaveckého bazénu)*
 12. *Dle IGP štětovnice do vyšších hloubek neberanitelné (balvanitá terasa)*
5. Na základě proběhlých jednání smluvních stran je navrženo ukončit smluvní vztah předmětné smlouvy o dílo dohodou.
6. Zjištěné okolnosti nebyly smluvním stranám předem známy a nebylo je možné předvídat a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto dohodu za účelem jejího ukončení.

II. Předmět dohody

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti předmětné smlouvy o dílo.
2. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy budou nejpozději v den podpisu dohody zhotovitelem vypořádány. Celková hodnota dokončených dílčích prací je vyčíslena na částku 812 479 Kč bez DPH.
3. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
4. Smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1650/2022, číslo smlouvy zhotovitele 06-O-5355-12759/22) ze dne 13. 9. 2022 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.
5. Rozpracované dílo bude objednateli předáno nejpozději v den podpisu dohody ze strany zhotovitele:
 - a. V tištěné formě (dokončené subdodávky, soupis viz příloha 1),
 - b. Ostatní elektronicky na vhodném nosiči včetně průvodní zprávy k inventarizaci rozpracovanosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této dohody nebo s touto dohodou související se řídí platným českým právem, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah dohody nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dohody v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
4. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této dohody, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
5. Práva a povinnosti smluvních stran z této dohody přecházejí na jejich právní nástupce.
6. V případě, že se některé ustanovení dohody stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližší účelu a smyslu neplatného ustanovení.
7. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.

8. Smluvní strany prohlašují, že dohodu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí dohody je:
příloha č. 1: Kalkulace a návrh finančního vypořádání

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.