

CES: 710/23/OLCE

Číslo a název stavby: JN008418 Jablonec nad Nisou, Rychnovská, Na Svahu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 23080324

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená : Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
zástupce pro věci technické :
IČO: : 25021915
DIČ: : CZ25021915, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-2529270237/0100 (zveřejněný)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	29 109 656,39	21	35 222 684,23
Změnový list 01/2023	1 034 513,31	21	1 251 761,11
Nově sjednaná cena díla	30 144 169,70	21	36 474 445,34

Popis a zdůvodnění změny:

Geologie

Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že není možné dodržet předpoklad projektanta na výměnu zásypové zeminy z 50%. Dle nezávislého geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. V průběhu výkopových prací byl zjištěn výskyt bludných balvanů v mocnosti 0,5-1,5m³. Balvany bylo nutné rozpojit a odstranit s odvozem na skládku

Zkrácení stoky 01.1

Při výkopu kanalizační stoky 1.1. v místě propojení se stávající kanalizací v ulici Rychnovská, byla zjištěna rozdílná poloha stávající kanalizační stoky oproti předpokladu PD, v místě plánovaného propojení se nachází vodovodní řad, tudíž nová stoka je o 5,1metrů kratší.

Silniční propustek

Při realizaci kanalizační stoky 4.1. byla zjištěna kolize se stávajícím silničním propustkem v majetku Silnice LK, vzhledem ke zhoršenému stavu propustku bylo zvolen postup řízeným protlakem tak, aby nedošlo k propadu propustku Tímto způsobem bylo možné realizovat napojení kanalizační stoky. Projektová dokumentace realizaci kanalizaci pod propustkem blíže nespecifikovala.

Komunikace

Na Svahu

Projektová dokumentace předpokládala podkladní vrstvy komunikace. Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev v ulici Na Svahu bylo zjištěno, že podkladní vrstvy stávající konstrukce místní komunikace nejsou v předpokládané tloušťce, aby se na ně dal a položit kryt ACO, a tedy musí dojít k podbalení ACP v tl.6cm v množství 120m².

Rychnovská

Při frézování rýhy stávající komunikace (KSSLK) bylo zjištěno, že asfaltové souvrství dosahuje mocnosti 30-35cm, které musí být odfrézováno a uloženo na skládce. Projektová dokumentace tento stav nemohla předpokládat.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(25)

[Redacted signature area]
Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 20. 11. 2023	
Název akce: JN0008418_JBC_Rychnovská-Rekonstrukce K+V					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Situace,			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Geologie					
Úplná výměna zásepové zeminy na kanalizaci Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že není možné dodržet předpoklad projektanta na výměnu zásepové zeminy z 50%. Dle nezávislého geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. Vzhledem k tomu, že uvedené trasy vedou v komunikacích je nutné zajistit dodržení únosnosti zemin. V průběhu výkopových prací byl zjištěn výskyt bludných balvanů v mocnosti 0,5-1,5m3. Balvany bylo nutné rozpojit a odstranit s odvozem na skládku					
Zkrácení stoky 01.1					
Při výkopu kanalizační stoky 01.1. v místě propojení se stávající kanalizací v ulici Rychnovská, byla zjištěna rozdílná poloha stávající kanalizační stoky oproti předpokladu PD, v místě plánovaného propojení se nachází vodovodní řad, tudíž nová stoka je o 5,1metrů kratší.					
Silniční propustek					
Při realizaci kanalizační stoky 01.9. byla zjištěna kolize se stávajícím silničním propustkem v majetku Silnice LK, vzhledem ke zhoršenému stavu propustku bylo zvolen postup řízeným protlakem tak, aby nedošlo k propadu propustku Tímto způsobem bylo možné realizovat napojení kanalizační stoiky					
Komunikace					
<u>Na Svahu</u>					
Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev v ulici Na Svahu bylo zjištěno, že podkladní vrstvy stávající konstrukce místní komunikace nejsou v předpokládané tloušťce, aby se na ně dal a položit kryt ACO, muselo dojít k podbalení ACP v tl.6cm v množství 120m2.					
<u>Rychnovská</u>					
Při frézování rýhy stávající komunikace (KSSLK) bylo zjištěno, že asfaltové souvrství dosahuje mocnosti 30-35cm, které musí být odfrézováno a uloženo na skládce.					
Důvod vícepráce/mé něpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X

Počet připojených listů výkresů změny: 3	
Ocenění změny: + 1 034 513,31Kč bez DPH	
Nově navržená změna sjednané ceny díla 30 144 169,70 Kč bez DPH	Změna času plnění:
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: +1 034 513,31Kč bez DPH	
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +1 137 986,09 Kč bez DPH, tj. 3,91 % nabídkové ceny.	
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 103 472,78 Kč bez DPH, tj. 0,36% nabídkové ceny.	
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí +1 137 986,0 Kč bez DPH, tj. 3,91 % nabídkové ceny.	
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 - 103 472,78 Kč bez DPH, tj. 0,36% nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1	
Zástupce zhotovitele:	
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Datum <u>28.11.2023</u>	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a nové položky mimo výskyt z cenové úrovně URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Datum 28.11.2023.....

Datum 29.11.2023.....

Datum 30.11.2023.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.