

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI SW A HW PRO INTELIGENTNÍ PARKOVÁNÍ KAMIONŮ A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZU, ÚDRŽBY A ROZVOJE

Číslo smlouvy Objednatele: 97ZA-000739

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 176 0007

Název související veřejné zakázky: *Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1*

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED], ředitelem Úseku telematiky
projektový manažer:	[REDACTED], vedoucí odboru
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED], projektant inf. kom. technologií
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

Sdružení SPEL a CROSS Zlín - inteligentní parkování kamionů, tvořené společníky:

i. SPEL, a.s.

se sídlem	Kolín - Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002
IČO:	00473057
DIČ:	CZ00473057
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 15551
právní forma:	a.s.
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED], statutárním ředitelem
e-mail:	[REDACTED]

gateway, což vede k rychlejšímu přenosu informací bez zkrácení životnosti baterií v parkovacích senzorech. **Hodnota změny dle ZBV1: 1.470.052,- Kč bez DPH.** ZBV1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku;

1.2.2 ZBV2 - úprava umístění segmentové ZPI-P, tj. značení s uvedením vzdálenosti odpočívek a volných míst na těchto odpočívkách. V PDPS byly tyto ZPI-P umístěny u dálničního tělesa a součástí jejich instalace bylo též doplnění svodidel. Úprava umístění je vyžadována předpisem PPK - ODP vydaným v období 07/2020, který předepisuje umístění značení na hlavní trase dálnice mezi značkou vzdálenou 2000 m a značkou vzdálenou 500 m před začátkem odbočovacího pruhu odpočívky. Pro splnění tohoto požadavku PPK - ODP tak bylo třeba navržené segmentové ZPI-P posunout podél trasy dálnice, čímž došlo k úpravě množství položek spojených s kabelovým vedením k ZPI-P a odpočtu svodidel díky instalaci ZPI-P za stávající svodidla. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení na Veřejnou zakázku probíhalo v prvním čtvrtletí roku 2019, nemohl Objednatel jako zadavatel Veřejné zakázky jednat s náležitou péčí přijetí tohoto předpisu v období přípravy zadávacích podmínek předvídat. Změna má finanční dopad ve výši -372.370,- Kč (méněpráce) a 139.816,- Kč (vícepráce). **Celková hodnota změny dle ZBV2: -232.554,- Kč bez DPH.** ZBV2 tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

1.2.3 ZBV3 - doplnění navigačních tabulí, indukčních smyček a přehledových kamer na některých odpočívkách, jejichž úprava je předmětem Smlouvy. Instalace který předpis specifikuje vybavení odpočívek a obsahuje mimo jiné právě požadavek na tato zařízení. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení na Veřejnou zakázku probíhalo v prvním čtvrtletí roku 2019, nemohl Objednatel jako zadavatel Veřejné zakázky jednat s náležitou péčí přijetí tohoto předpisu v období přípravy zadávacích podmínek předvídat. **Hodnota změny dle ZBV3: 4.067.145,- Kč bez DPH.** ZBV3 tvoří Přílohu č. 3 tohoto dodatku;

1.2.4 ZBV4 - realizace protlaku mezi ostrůvkem na odpočívce Antošovice P a navigační PDZ, neboť stávající kabelová trasa, která byla navržena pro umístění potřebné kabeláže, je neprůchozí. **Hodnota změny dle ZBV4: 35.256,- Kč bez DPH.** ZBV4 tvoří Přílohu č. 4 tohoto dodatku.

1.3 Úpravy předmětu Smlouvy učiněné na základě změn během výstavby ZBV1-4 byly realizovány v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to následovně:

1.3.1 ZBV1 - hodnota změny dle ZBV1 nedosahuje výše 10 % původní hodnoty Smlouvy, proto je tato změna činěna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ;

1.3.2 ZBV2 - nutnost provedení této změny vyplynula z PPK - ODP vydaného v období 07/2020, tedy více než rok po uplynutí lhůty pro podání nabídek na Veřejnou zakázku. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel Veřejné zakázky jednat s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, proto je tato změna činěna v souladu s §

222 odst. 6 ZZVZ;

- 1.3.3 ZBV3 - nutnost provedení této změny vyplynula z PPK - ODP vydaného v období 07/2020, tedy více než rok po uplynutí lhůty pro podání nabídek na Veřejnou zakázku. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel Veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, proto je tato změna činěna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ;
 - 1.3.4 ZBV4 - nutnost provedení této změny vznikla v důsledku zjištění, že stávající kabelová trasa, která byla navržena pro umístění kabeláže potřebné pro realizaci předmětu Smlouvy, je neprůchozí. Objednatel jako zadavatel Veřejné zakázky jednající s náležitou péčí tuto skutečnost nemohl předvídat, zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, proto je tato změna činěna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ;
 - 1.3.5 Celková hodnota (nárůst) změn dle ZBV2-4 ve výši uvedené v Příloze č. 5 tohoto Dodatku nedosahuje výše 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, absolutní hodnota změn (tj. více i méněpráce) dle ZBV2-4 pak nedosahuje výše 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, proto jsou tyto změny dle ZBV 2-4 v souladu s § 222 odst. 9 (a to jak ve znění před, tak po 16. 7. 2023).
- 1.4 Účelem tohoto Dodatku je formální včlenění shora uvedených změn do stávajícího znění Smlouvy, a to tak, že nabytím účinnosti tohoto Dodatku se jednotlivé ZBV1-4 stávají nedílnou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy a rozpočty uvedené v jednotlivých ZBV1-4 se stávají nedílnou součástí Přílohy č. 7 Smlouvy.
 - 1.5 S ohledem na shora uvedené se proto Smluvní strany dohodly na níže uvedeném znění tohoto Dodatku.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že Přílohy č. 1-4 tohoto dodatku se stávají nedílnou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy. Rozpočty uvedené v Přílohách č. 1-4 tohoto dodatku se stávají nedílnou součástí Přílohy č. 7 Smlouvy.
- 2.2 Jiná ustanovení ani přílohy Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku.¹⁾
- 3.2 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro jeho závaznost.
- 3.5 Dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 3.6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Dodatku nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Dodatku.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - ZBV1
 - Příloha č. 2 - ZBV2
 - Příloha č. 3 - ZBV3
 - Příloha č. 4 - ZBV4
 - Příloha č. 5 - Celková cena

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJÍ SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [REDACTED]

Datum: 2023.11.28 08:19:10

+01 '00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do elektronického originálu Dodatku č. 1 připojen i prostřednictvím hash souboru s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořeným otiskem z originálního souboru Dodatku č. 1. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně podepsal: [REDACTED]

DATUM: 01.12.2023 14:14:28 +01:00

Stránka 5 z 5

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 01.12.2023 13:02:04 +01:00