

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0273/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 3417/2023

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

**Město Vsetín**

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

[REDACTED]

00304450

CZ00304450

**a**

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

(dále jen **zhotovitel**)

**OPEN RE-ECO. s.r.o.**

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

27796477

CZ27796477

[REDACTED]

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA, 1. ČÁST - ZA AREÁLEM ČS, FIRMY VASMO A JH KOVO“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	PODLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4.900.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 3187/2022

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 07. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0273/2023, číslo smlouvy zhotovitele 3417/2023, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2 a 5.3 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

## Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) a neprovedených stavebních prací (méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 7 se doplňuje nový odst. 8, který zní:

Vícepráce:

SO 101 - Cyklostezka

Cyklostezka: Doplnění položek pro zařezání a úpravu styčné pracovní spáry v asfaltobetonu v místě podélného napojení stezky na vozovku silnice I. Třídy. Toto opatření je nutno provést z důvodu zachování funkčního odvodnění povrchu silnice a zamezení porušení spáry zatečením a případným zmrznutím zatečené srážkové vody do neošetřené spáry.

Oplocení: Doplnění sloupků oplocení v rozpočtu stavby. Dle PD je v úseku, kde bylo navrženo zachování trasy původního oplocení se zachováním stávajících sloupků. Vzhledem tomu, že stávající sloupky jsou již za hranou své životnosti, bylo na místě rozhodnuto o jejich nutné výměně za nové sloupky. Z toho důvodu bude v rozpočtu navýšeno množství sloupků a doplnění vzpěr.

Terénní úpravy: Navýšení celkové plochy pro úpravu terénu s rozprostřením ornice. Projektant uvažoval s využitím stávající ornice, která však musí být doplněna dovezenou zeminou v míře potřebné pro kvalitní provedení prací na rozšířené ploše terénu. Dle skutečného provedení prací je rozsah úprav větší s ohledem na nutné dotčení větší plochy v rámci výstavby.

SO 401 – Osvětlení cyklostezky

Osvětlení cyklostezky: Patky sloupů VO budou provedeny technologií, související s úpravou betonového základu v souladu se změnou typu základové konstrukce stožáru osvětlení. Původně bylo uvažováno s masivní monolitickou betonovou základovou patkou. Zhotovitel provedl změnu této konstrukce – osazení plastové roury DN 300 na kolmo s obetonováním a následné nasunutí stožáru, obsyp kamenivem, vyklínování a zabetonování horních 20 cm. Vícepráce obsahují osazení a dodávku platového potrubí DN 315mm pro zasunutí stožáru VO a jeho stabilizaci vyklínováním se zásypem kamenivem a zabetonováním horní části.

Ménepráce:

SO 101 - Cyklostezka

Oplocení: Jedná se o úpravu řešení oplocení. Původně bylo uvažováno v úseku nové trasy oplocení s umístěním betonové podezdívky (při průzkumu byla podezdívka zjištěna). Stávající podezdívka byla odstraněna, ale vzhledem na členitost terénu a četnost lomení trasy oplocení, bylo dohodnuto, že osadí patky oplocení pouze do betonových patek a nová podezdívka provedena nebude.

SO 401 – Osvětlení cyklostezky

V souladu se změnou konstrukce patek stožárů VO uvedenou výše, bude odečteno odpovídající množství výkopu, odvozu zeminy a dodání betonu patek. Tyto vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. IV odst. 2. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	<b>Základní (Kč)</b>	<b>DPH 21 % (Kč)</b>	<b>Celková (Kč)</b>
<b>CENA CELKEM DLE SOD A DODATKU Č. 1</b>	<b>3.694.584,33</b>	<b>775.862,71</b>	<b>4.470.447,04</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>158.277,46</b>	<b>33.238,27</b>	<b>191.515,73</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-132.797,36</b>	<b>-27.887,45</b>	<b>-160.684,81</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 2</b>	<b>3.720.064,43</b>	<b>781.213,53</b>	<b>4.501.277,96</b>

### **Čl. III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené „dodatkem č.1“ a tímto „dodatkem č. 2“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 31 zasedání Rady města Vsetín, konané dne 04. 12. 2023, pod číslem usnesení 34/32/RM/2023.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně, dne:  
Za objednatele:

Ve Vsetíně dne:  
Za zhotovitele:

