

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOCHOŘ II

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Kontaktní údaje:

Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

ID datové schránky: z49per3

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č.1“)

a

- (2) **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

Kontaktní údaje:

ID datové schránky: zjq4rhz

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č.2“)

(3) **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Kontaktní údaje:

ID datové schránky: s85762s

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy – snížení počtu měrných jednotek** u dílčích částí díla:

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původních 92 MJ na 37 MJ
- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původní 1 MJ na 0 MJ

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy				
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy				
Celkem					28 500

Hodnota změn činí 28 500 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění:

Změna počtu měrných jednotek je dána skutečným rozsahem prováděných prací.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	
Celková cena Díla bez DPH	1 181 250,00
DPH 21 %	248 062,50
Celková cena Díla včetně DPH	1 429 312,50

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1267-2021-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004800, uzavřená dne 24. 9. 2021, ve znění dodatků č.1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). **Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.**
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Plzni dne

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.04
12:12:28 +01'00'

V Brně dne

Za objednatele č.2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
07.12.2023 09:06:08



Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k Dodatkuč. 3 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bochoř II

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole					31.7.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.7.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.					30.9.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona					30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu					31.7.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.11.2022
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						31.12.2022
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")					30.11.2023
6.3.1 i) a)	Výskopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy					
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy					
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy					
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)					na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)					na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)					na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona					30.11.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)					do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)					do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)					do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)					do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“				do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					
Celková cena bez DPH v Kč				1 181 250,00	
DPH 21% v Kč				248 062,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 429 312,50	