



MHMPXPNBOWN

Kontrolní číslo (KČ): P21V00204631

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most

ZHOTOVITEL STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/007480/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22500275

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ 00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

dále jen „Objednatel“

na straně jedné

a

Společnost: „TBR + Firesta + STRABAG – Dvorecký most“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. B 26059

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572

DIČ: CZ09884572

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6600760297/0100

zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

Druhý společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2144

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Třetí společník: STRABAG a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

k provedení předmětu veřejné zakázky: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“,

a to ve smyslu ust. pod-čl. 24.7 shora uvedené Smlouvy ze dne 21.06.2022

(dále jen jako „**Dodatek č. 3**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 6. 2022 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42821 Dvorecký most; stavební práce“ Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2023 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13.07. 2023.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že z důvodu aktuálně zastižených složitých geologických podmínek v korytě řeky Vltavy, majících dopad do provádění hlubinného založení mostu a technického řešení zajištění těsných štětovicových jímek, bylo nevyhnutelné upřesnit rozsah Díla a provést Změny Díla, a to včetně aktualizace Časového harmonogramu s dopadem do prodloužení doby pro dokončení Díla.

Součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou Změny Díla, které definují činnosti Zhotovitele uvedené v následujících Změnových listech:

Změnový list	Název	Dodatečné práce (Kč)	Vypuštěné práce (Kč)	Nová cena díla
ZL č. 01	ZL1 - Úprava pažení ze štětovic	1 526 594,01	0	1 076 492 342,46
ZL č. 02	ZL2 - SO 003 - Příprava území - pravý břeh Vltavy Změna "a" - Žluté lázně, území pro novou vrátnici	567 936,00	0	1 077 060 278,46
ZL č. 03	ZL3 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.1 - Založení O1, P2, P6 a O7	722 957,05	0	1 077 783 235,51
ZL č. 04	ZL4 - SO 102 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí Část 01 - Vjezd do Žlutých lázní	40 259,02	0	1 077 823 494,53
ZL č. 06	ZL6 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu	1 125 518,74	0	1 078 949 013,27
ZL č. 07	ZL7 - SO 307 - Splašková přípojka - Podolí, Žluté lázně	43 577,24	-48 454,14	1 078 944 136,37

ZL č. 08	ZL8 - SO 316 - Vodovodní přípojka - Podolí, Žluté lázně	47 026,58	-132 301,22	1 078 858 861,73
ZL č. 10	ZL10 - SO 131 - Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy, Část 01 - Úpravy během stavby	238,76	-42 606,95	1 078 816 493,54
ZL č. 11	ZL11 - SO 133 - Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy, Část 01 - Úpravy během stavby	81 721,54	-683 758,88	1 078 214 456,20
ZL č. 12	ZL12 - SO 313 - Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov Změna "A" - Úprava trasy dle skutečného stavu	66 573,83	-11 861,09	1 078 269 168,94
ZL č. 13	ZL13 - SO 792 - Zajištění objektu SK Zlíchov	22 140,80	0	1 078 291 309,74
ZL č. 14	ZL14 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.4a - Změna pažení u pilíře P2	3 583 936,00	-970 628,20	1 080 904 617,54
ZL č. 15	ZL15 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.2 - Změna počtu a průměru pilot P4	29 391 820,17	-10 673 945,44	1 099 622 492,27
ZL č. 15a	ZL15a - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.2b - Změna počtu a délek pilot P4	4 156 548,43	-24 259 210,43	1 079 519 830,27
ZL č. 16	ZL16 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.3 - Změna technického řešení jímek P4 a P5	109 857 414,05	-4 678 494,75	1 184 698 749,57
ZL č. 17	ZL17 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.2b - Doplnkový IG průzkum na P4	3 723 719,37	0	1 188 422 468,94
ZL č. 18	ZL18 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.5 - Pažená jímka a založení pilíře P3	870 194,85	-1 960 561,24	1 187 332 102,55
ZL č. 19	ZL19 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.4b - Změna pažení u O1	1 134 232,05	0	1 188 466 334,60
Suma		156 962 408,49	-43 461 822,34	
Hodnota změny závazku celkem		113 500 586,15		

- 1.3. Smluvní strany deklarují dopad výše uvedených neodkladných Změn Díla do Ceny díla a Lhůt plnění, a dohodly se proto na jejich deklaratorním promítnutí do ustanovení Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany konstatují, že podmínky tohoto Dodatku č. 3 jsou v souladu s ustanoveními Smlouvy a právních předpisů, zejména § 222 ZZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě **čl. 6. CENA DÍLA, odst. 6.1.** následovně:

*„Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl.3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022 a v souladu se schválenými Změnovými listy určenými v Dodatku č. 3 ke Smlouvě jako **cena nejvýše přípustná** (čl. 6.3 a 6.4 této Smlouvy tím nejsou dotčeny), a to ve výši:*

	<i>Základní cena</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>CENA DÍLA DLE SOD (stanovená v souladu oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022)</i>	<i>1 074 965 748,45 Kč</i>	<i>225 742 807,17 Kč</i>	<i>1 300 708 555,62 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 3</i>	<i>113 500 586,15 Kč</i>	<i>23 835 123,09 Kč</i>	<i>137 335 709,25 Kč</i>
<i>CENA DÍLA CELKEM VČ. DOD.Č.3</i>	<i>1 188 466 334,60 Kč</i>	<i>249 577 930,27 Kč</i>	<i>1 438 044 264,87 Kč</i>

(dále jen jako „Cena díla“)

2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě **čl. 8. LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 8.2.** následovně:

*„Zhotovitel je povinen řádně dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do **1049 dní** ode dne, kdy od Objednatele protokolárně převezme Staveniště.“*

2.3. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

3. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku č. 3 a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 3 upravit, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 3 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

3.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku č. 3 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku č. 3. Kromě ujistění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě a Dodatku č. 3, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protějšší Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě a Dodatku č. 3. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protějšší Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy nebo Dodatku č. 3.

- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 3.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 3, číselném označení Dodatku č. 3, datech podpisu a plný text Dodatku č. 3 za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, kalkulací položkových cen, osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a podpisů jednajících osob. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 3 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), všemi Smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o registru smluv**“).
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 3 dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a podpisů jednajících osob souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 3 žadatelům.
- 3.10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 je uzavření tohoto Dodatku č. 3 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

3.11. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku ke smlouvě k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě.

Přílohy:

1. ZL č. 01; ZL č. 02; ZL č. 03; ZL č. 04; ZL č. 06; ZL č. 07; ZL č. 08; ZL. č. 10; ZL. č. 11; ZL. č. 12; ZL. č. 13; ZL. č. 14; ZL. č. 15; ZL. č. 15a; ZL. č. 16; ZL. č. 17; ZL. č. 18; ZL. č. 19
2. Aktualizovaný HMG stavby

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

dle elektronického podpisu

za Objednatele:

za Zhotovitele:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

„TBR+Firesta + STRABAG – Dvorecký most“

za **Metrostav TBR a.s.**

Ing. arch. Tomáš Veselý

zástupce ředitele Magistrátu
pro sekci rozhodování o území
pověřený řízením odboru INV

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva

za **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.**

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

za **STRABAG a.s.**

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva

Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva

podepsáno elektronicky