

Cena díla dle SOD	26 082 326,83 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 487 605,38 Kč bez DPH
Cena díla a Dodatku č. 1 celkem	26 569 932,21 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1
2. Rozpočet změnového listu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

05-12-2023

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV
inženýring, a.s.

Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042
www.zerostav.cz

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 17.11.2023	
Název akce: TP 001077 Bílina, Seifertova, Radniční, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ano – viz příloha - rozpočet			
na jinou část smlouvy:		odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny:					
Stoka A					
<ul style="list-style-type: none"> Změna řeší nepředpokládaný nadměrný výskyt podzemní vody (ze starého původního koryta a účinky depresního kužele vodního toku Syčivka) v rýze pro jednotnou stoku v ul. Seifertova. Pod šterkopískovým ložem kanalizačního potrubí bude vytvořena drenážní vrstva ze šterkodrti (ŠD) fr. 32/63 v tl. 200 mm, šíře 1 m, dl. 178 m – viz zápis v SD z 21.8.2023. 					
Vodovodní řad V1					
<ul style="list-style-type: none"> Změna rozsahu pokládky potrubí (st. 0,410 – 0,416km) – prodloužení výkopu rýhy ve st. 0,416km směr do náměstí v rozsahu 3,6 m, změna úseku st. 0,410 – 0,416km (doplnění tvarovek) – z důvodu nutnosti překonání potrubí parovodu Změna způsobu pokládky potrubí (ve st. 0,326 – 0,410km) – bezvýkopovou technologii pro rekonstrukci vodovodního řadu V1 není možno použít v celém projektovaném rozsahu důvodu dodatečného zjištění tří tuhých opravných pasů, které není možno odstranit použitím BT Berstlining, tato použita pouze v části úseku. Je zataženo pouze 60 m vodovodního potrubí, ve zmíněném úseku nutno vykopat 2 montážní jámy v místě opravy potrubí tvarovkami z tvárné litiny a v místě směrového lomu potrubí. Potrubí v rozsahu 24 m položeno standardní technologií výkopem. 					
Vodovodní řad V2-3					
<ul style="list-style-type: none"> Změna se týká pokládky potrubí PEHD většího průměru oproti návrhu v projektu. Rozměr potrubí zjištěn až v průběhu stavby. Potrubí – PEHD d63mm nahrazeno potrubím d90mm včetně doplnění tvarovkami vhodného průměru. 					
Obnova povrchu pozemní komunikace na náměstí					
<ul style="list-style-type: none"> Změna skladby stávající konstrukce pozemní komunikace na náměstí z kamenné žulové dlažby. Ve skladbě konstrukce komunikace zjištěna vrstva betonu zajišťující stabilitu kamenné dlažby z důvodu nevhodného podloží v zemní pláni. Doplněno dle požadavku správce místní komunikace s ohledem na trvalou záruční dobu zhotovitelem revitalizace náměstí. Rozsah doplněn o opravu míst, kde není použita bezvýkopová technologie. – viz. pasport v SD 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:		Celkem +487 605,38 Kč + DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD: 26 082 326,83 Kč			(číslem/slovy):		
ZL 1: 487 605,38 Kč			beze změny		
Celkem: 26 569 932,21 Kč bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+487 605,38 Kč bez DPH**.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 079 394,54 Kč bez DPH**, tj. **+4,14 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-591 789,16 Kč bez DPH**, tj. **-2,27 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **1 079 394,54 Kč bez DPH**, tj. **+4,14%** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **-591 789,16 Kč bez DPH**, tj. **-2,27 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

0.-11.-2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 30.-11.-2023

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 0.-11.-2023

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30.-11.-2023

Datum 30.-11.-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.