

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.1
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

05-12-2023

V dne 30-11-2023

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV
inženýring, a.s.

Na Vantrókách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042
www.zerostav.cz

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s., Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 27.11.2023	
Název akce: LN085227 Žatec, Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně	
				x	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ano - termín dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny					
<ul style="list-style-type: none"> - problém s termínem dodání (zpoždění o 5 týdnů) objednaných prefa šachtových den obložených kameninou z důvodu nedostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků provádějících obklady ve výrobním závodu Lužec n. Vltavou, CS – Beton (viz příloha č.1 tohoto ZL) - nutné ukončení provádění staveních prací k 30.11.2023, od 1.12.2023 do 31.03.2024 stanovené MěÚ Žatec zimní období, v tomto období je zákaz provádění staveních prací na městských komunikacích a pozemcích 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
					ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + / - 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
---		+ 91 dní (devadesát jedna kalendářních dní od zahájení stavebních prací v roce 2024), nejpozději do 30.06.2024			
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení nejpozději do 30.06.2024					
Počet připojených listů specifikací: 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum..... 30 -11- 2023	


PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
Nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**


Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny


 Datum 30 -11- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

 Datum 30 -11- 2023

Zástupce objednatele:

 Datum 30 -11- 2023

 Datum 30.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.