

Číslo a název stavby: LI020150 Hrádek n. N – ČSOV Hrádek n. N – Loučná – zkapacitnění

DODATEK Č. 3 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 22309

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
zastoupená: Josefem Kubešem – jednatelem
Ing. Petrem Jandou – jednatelem
Ing. Romanem Šmerdou – jednatelem
Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatele
zástupce pro věci technické: I
IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú. 9029040461/0100
Česká spořitelna a.s. č. ú. 9029040402/0800
telefon:
fax:

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se mění čl. IV (Cena za dílo).

Původní cena díla:	5,298.890,00 Kč + DPH
Dodatek č. 2:	-6,85 Kč + DPH
Dodatek č. 3:	776.084,02 Kč + DPH
Nová cena:	6,074.967,17 Kč + DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Návrh změny číslo ZL_03/2023
2. Položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


V Liberci, dne 5.12.23

Objednatel:

07-12-2023

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Josef Kubeš
jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.



jednatel

Ještědská stavební společnost spol s r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2023	
Zhotovitel:					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 1.12. 2023	
Název akce: LI020150 Hrádek n. N – ČSOV Hrádek n. N – Loučná – zkapacitnění					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZLIII. – příloha č.1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Ve výkazu výměr byl uveden nižší počet stavítek a zemních souprav, než je nutné ve skutečnosti potřeba, podle PD, osadit.					
Součástí ZL jsou práce spojené s realizací monolitických konstrukcí uvnitř nádrže.					
Ve výkazu výměr byl uveden nižší počet kompozitových poklopů, než je nutné ve skutečnosti potřeba, dle PD, osadit.					
Z důvodu blízkosti pozemní komunikace s výkopy a rizika možného sesuvů půdy, je nutné provést štětovou stěnu.					
Z důvodu velkého množství podzemní vody na staveništi, je nutné čerpání ve větším rozsahu, než předpokládala PD.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 776.084,02 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6,074.967,17 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku 776.084,02 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 776.084,02 Kč bez DPH, tj. 14.65 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 776 084,02 Kč bez DPH, tj. 14,65 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 0,-Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

spol. s r.o.

27

4.12.23

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4.12.23

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 5.12.2023

Datum 6.12.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.