

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/23/969/KRE ze dne 18.7.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Úpravy prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov – 2. kolo“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [redacted]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
ve smluvních a technických věcech za objednatele [redacted]
dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.
Sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 11950331
DIČ: CZ11950331
Č. účtu: [redacted]
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně maximálního trvání zakázky.

Dále se smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 2 a cenové nabídky, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2 a Cenové nabídce, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Místo a doba plnění, časový harmonogram, odst. 3.3 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Ukončení zakázky:..... nejpozději do 15. 12. 2023.

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 6.11.2023, resp. smlouvy o dílo, změnového listu č. 2:

Cena dle Smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 bez DPH	3.669.841,56
DPH 21%	770.666,51
Cena dle Smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH	4.440.508,07
Cena dle změnového listu č. 2 bez DPH	248.965,38
DPH 21%	52.282,73
Cena dle změnového listu č. 2 vč. DPH	301.248,11
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	3.918.806,94
DPH 21%	822.949,46
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 a 2 vč. DPH	4.741.756,40

Článek VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce, odst. 7.1 – vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla, vyjma části specifikované níže, v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

Ze záruky je vyjmuta část díla tvořená pojízdným povrchem na pozemku p.č. 848/1 o rozměrech 12x35 m (výměra 420 m²) před vjezdem do garáží. Povrch byl položen za špatných klimatických podmínek na podklad nevyhovující normovým požadavkům na výslovný požadavek objednatele.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Přílohy:

1. Změnový list č. 2

V Praze dne:



V Turnově dne: 6.12.2023



	Změnový list	číslo:	2
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo
číslo SOD:	
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	N.A. STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo:	nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ:	11950331

název změnového listu:	Změnový list č.2
------------------------	-------------------------

popis a odůvodnění:

Vícepráce obsahují:

- úpravy před vstupem do školy dle požadavků investora (doplnění zpevněných ploch u laviček, doplnění dřevěného obložení laviček, omítnutí betonových stěn laviček, úprava schodišťových stupňů, úprava zeleného ostrůvku při vjezdu, posun pilířku Pamico mimo chodník - nebylo řešeno v PD)
 - úpravy v parkování ve vnitrobloku dle požadavků investora (doplnění dvou uličních vpustí včetně napojení na jednotnou kanalizaci)
 - odstranění a likvidace podkladového asfaltu ve vnitrobloku (asfalt byl nalezen pod vrstvou štěrku, odstranění nebylo řešeno v PD)
- Požadavek na prodloužení termínu vychází z posunu prací (vlivem opravy kanalizace) do klimaticky nepříznivého období a nutnost častějších technologických přestávek vlivem deště (hutnění povrchů nelze provádět za mokra). Zároveň po dohodě s investorem bude část před garážemi vyjmuta ze záruky, neboť osazení dlažby nebude vlivem klimatických podmínek na podklad odpovídající normovým požadavkům.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny a posunu termínu dokončení stavby.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny o 248 965,38 bez DPH na celk. cenu 3.918.806,94,- Kč bez DPH (4.741.756,40 vč. DPH)
vliv na lhůtu realizace:	ANO	do 15.12.2023
vliv na záruky:	ANO	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	rekapitulace
přílohu tvoří schválený dodatkový rozpočet	

Zpracoval:		
technická příprava		20.11.2023

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude upraven dodatok k SOD.

za objednatele:		
TDS/projektový manažer:		20.11.2023
autorský dozor:		
oprávněný zástupce:		20.11.2023
za zhotovitele:		
oprávněný zástupce :		20.11.2023

