

**DODATEK Č. 1 KE**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

(Název stavby: Výstavba VO, Praha 12 Modřany – ulice Hornocholupická)

č. zakázky: 100230165

**Smluvní strany:**

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;**

**Liborem Fialou, členem představenstva**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: XXXXXXXXXX

**č. smlouvy: 328/23**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**

IČ: **25751018** DIČ: **CZ25751018**

ID datové schránky: **k3h3xq2**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze,**

oddíl **C**, vložka **66926**

bank. spojení: **ČSOB, a.s.**, č. účtu **117436043/0300**

zastoupená: **Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem a Ing. Petrem Formánkem, jednatelem**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

XXXXXXXXXX  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2023 Rámcovou dohodu č.328/23 „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023-2025“ jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“).
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 05.10.2023 mezi smluvními stranami uzavřena „**Smlouva o dílo – název stavby: Výstavba VO, Praha 12 Modřany – ulice Hornocholupická, č. zakázky: 100230165** (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Výstavba VO, Praha 12 Modřany – ulice Hornocholupická**“ a to vše dle oceněného položkového rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V průběhu realizace Díla došlo ke zjištění skutečnosti, že terén neodpovídá zadání v projektové dokumentaci a technické zprávě, které uvádějí volný terén. Zhotovitel při stavebních pracích narazil v hloubce 30-40 cm na skálu. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat. Touto skutečností došlo k potřebě víceprací. Dále výkaz výměr obsahoval nesprávně oceněnou položku 4.1. – „Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů“, která původně obsahovala 14 dnů. Jelikož je tato položka počítána jako kpl., byla změněna na 1. a tím vznikly zároveň i méněpráce. Těmito skutečnostmi došlo k potřebě méněprací a víceprací v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět a v té souvislosti dále i k prodloužení termínu dokončení stavby. Tyto vícepráce a méněpráce a prodloužení termínu stavby byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení čl. 16 odst. 16.11. a v souladu s čl. 5 odst. 5.12 a čl. 9 Rámcové dohody se Strany dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení méněprací a víceprací a prodloužení termínu dokončení stavby, v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází ke změně **čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

*3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:*

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>1 371 395,55</i>	<i>287 933,07</i>	<i>1 659 328,62</i>

- 1.3 Tímto dodatkem se dále, z důvodu nepříznivých stavebních podmínek, mění **čl. 4 TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA, odst. 4.1. Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

*„- Vyřízení inženýringu (výkopové povolení, DIO/DIR, kolaudace), atd. – 30 dní  
- Stavba stožáru s výškou nad 6m – 13ks = 14 dní  
- Zhotovení kabelových polí – 13 kabelových polí = 14 dní  
- Celkem 58 dní na zhotovení a předání díla*

*Termín zahájení prací se řídí předáním staveniště.“*

- 1.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené méněpráce a vícepráce Zhotovitele.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list.
- 2.9 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

**Objednatel**

V Praze dne 30.11.2023

**Zhotovitel**

V Praze dne 30.11.2023

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Vítězslav Chmelík**

Jednatel  
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

**Objednatel**

V Praze dne 30.11.2023

**Zhotovitel**

V Praze dne 30.11.2023

.....  
**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Petr Formánek**

Jednatel  
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.