

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na zhotovení stavby:  
**Montážní práce FVE – Arnošta Valenty 651 a 652**  
(dále jen „stavba“)

(dále také jen „Dodatek“)

**Smluvní strany:**

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
se sídlem **Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00**  
IČO: **256 72 541**  
DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, oddíl B, vložka **5402**

zastoupená: **Liborem Fialou**, členem představenstva

**Michalem Fišerem**, členem představenstva

č. smlouvy: **294/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

**ELTODO, a.s.**

se sídlem **Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka**

IČ: **45274517**, DIČ: **CZ45274517**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,  
oddíl B, vložka **1573**

Bank. spojení: **Československá obchodní banka, a. s.** č. účtu: **115017363/0300**

Bank. spojení: **Komerční banka, a.s.** č. účtu: **0002100021/0100**

Bank. spojení: **Česká spořitelna, a.s.** č. účtu: **500034872/0800**

zastoupená: **Ludškem Horákem**, předsedou představenstva

**Mgr. Ladislavem Beranem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Maratem Saberem**, členem představenstva

**Ing. Vítězslavem Chmelíkem**, členem představenstva

**Ing. Michalem Petříkem**, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jen „Smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek v následujícím znění:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2022 na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému s názvem „**Montážní práce FVE – Arnošta Valenty 651 a 652**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „ZZVZ“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), SMLOUVU O DÍLO č. smlouvy Objednatele: 294/22, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „Realizace stavebně montážních prací – fotovoltaická elektrárna Arnošta Valenty 651/27 a Arnošta Valenty 652/25“, a to vše podle Projektové dokumentace stavby. Smlouva nabyla účinnosti dne 16.11.2022.
- 1.2. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 14. odst. 14.11. Smlouvy tento Dodatek, jehož účelem je změna Smlouvy, která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro de minimis změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 1.3. Dále jsou předmětem tohoto Dodatku změny Smlouvy spočívající v rozšíření Smlouvy o nezbytné práce a dodávky, přičemž změna v osobě dodavatele je v současné době problematická s ohledem na technické důvody, a to zejména slučitelnost se stávajícím řešením, interoperabilitu se stávajícím zařízením, jednotnost provozu a údržby a držení náhradních dílů a záruky, rovněž by tato změna způsobila výrazné zvýšení nákladů na straně Objednatele nebo značné obtíže.
- 1.4. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro nepodstatnou měnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
- 1.5. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.
- 1.6. Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že Dílo bude provedeno a dokončeno bez vad a nedodělků a předáno Objednateli v termínu dle čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy. Dle čl. 9 odst. 9.7. Smlouvy se Objednatel zavázal poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu zajištění materiálu uvedeného v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy. Nicméně materiál nebyl dodán včas a současně vyvstala nutnost provést práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly a nemohly vědět. Z tohoto důvodu Zhotovitel dokončil Dílo později oproti původnímu termínu dle Smlouvy. V návaznosti na § 1975 Občanského zákoníku je Objednatel v prodlení, neposkytl-li Zhotoviteli součinnost potřebnou ke splnění Smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna odst. 3.1. Smlouvy tak, že jeho původní znění se zcela ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

### 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

„3.1. *Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla, jeho řádné dokončení a předání bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle Cenové nabídky Zhotovitele částku ve výši Díla 310 940 Kč (slovy: Tři sta deset tisíc devět set čtyřicet korun českých) bez DPH, s tím, že DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), odpovídá částce 65 297,40 Kč,*

*a tedy celková konečná cena Díla včetně DPH činí 376 237,40 Kč (slovy: Tři sta sedmdesát šest tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a čtyřicet haléřů) (dále jen „Cena díla“).*

- 2.2. V souvislosti s výše uvedeným se mění a rozšiřuje Příloha č. 1 Smlouvy „Nabídka Zhotovitele – Položkový rozpočet“ o vícepráce dle tohoto Dodatku s rozčleněním na změny dle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 5 ZZVZ. Položkový rozpočet víceprací, který doplňuje Přílohu č. 1 Smlouvy je součástí tohoto Dodatku, jakožto Příloha č. 1.
- 2.3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 1 odst. 1.6. výše došlo k řádnému dokončení a předání Díla, a to ke dni podpisu tohoto Dodatku.
- 2.4. Na základě výše uvedeného Smluvní strany tedy konstatují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotovitel dokončil a předal Objednateli Dílo řádně a včas a žádné Smluvní straně nevzniká nárok na bezdůvodné obohacení.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, mají veškeré pojmy definované ve Smlouvě a použité v tomto Dodatku stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 3.3. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). V případě, že tento Dodatek bude podléhat povinnosti uveřejnění dle ZRS, nastává jeho účinnost nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, v opačném případě Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanovuje-li Dodatek účinnost jiným způsobem. Podléhá-li Dodatek uveřejnění v ZRS zašle Objednatel tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tato Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno Smlouvy, na kterém

jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

.....  
**Libor Fiala**

člen představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Mgr. Marat Saber**

člen představenstva  
ELTODO, a.s.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

.....  
**Michal Fišer**

člen představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Mgr. Ladislav Beran**

místopředseda představenstva  
ELTODO, a.s.

**Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele – Položkový rozpočet**

Místo: Praha

Zadava OOE-THMP

Účastník **ELTODO, a.s.**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

**Veřejná zakázka : Dynamický nákupní systém na dodávky fotovoltaických panelů, montážních systémů a dalších fotovoltaických komponent – Montážní práce FVE – Arnošta Valenty 651 a 652**

**Arnošta Valenty č.p. 651/27 a 652/25**

Č. pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>D5. -5. Ostatní náklady vícepráce</b>					
5.1.	Montáž zákrytu protipožárního SDK pro kabelové vedení FVE ve vnitřích protorech, na únikových trasach apod. včetně materiálu	kpl	7,00		
5.2.	Osazení nosných rámců	kpl	2,00		
5.3.	Změny revizí a dokumentace plynoucí ze změny odběrného místa	kpl	2,00		
5.4.	Doprava	kpl	1,00		
<b>Celkem za Ostatní náklady</b>					<b>15 680,00 Kč</b>

*Ceny víceprací byly stanoveny:*

*– vícepráce, jejichž cenu šlo stanovit dle položek uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy („Položkový rozpočet“), byly oceněny jednotkovými cenami uvedenými v této Příloze;*

*– u víceprací neobsažených v Příloze č. 1 Smlouvy („Položkový rozpočet“) byla stanovena cena těchto víceprací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto víceprací, případně cen obvyklých u těchto víceprací.*

*Položky uvedené pod 5.1, 5.2 a 5.3 jsou změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ*

*Položka uvedená pod bodem 5.4. je změnou dle § 222 odst. 4 ZZVZ*