

S.r.o.

00 Praha 8
25021915

CES: 883/23/OLCE

Číslo a název stavby: LI032685 Liberec, Průmyslová – rekonstrukce kanalizace

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 23080503

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce TES Consulting s.r.o.,
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená : Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
zástupce pro věci technické :
IČO: : 25021915
DIČ: : CZ25021915, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-2529270237/0100 (zveřejněný)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	11 203 641,01	21	13 556 405,62
Změnový list 01/2023	339 142,71	21	410 362,68
Nově sjednaná cena díla	11 542 783,72	21	13 966 768,30

CES:

Číslo a název stavby: CL044014 Okrouhlá, rekonstrukce vodovodu

Popis a zdůvodnění změny:

IO 01.1 kanalizace

1) Rekonstrukce kanalizace, propustek v trase

Při přípravě PD byly zaměřeny krajní body na propustku, situace po obnažení je v rozporu s informacemi získanými při přípravě PD, je tedy nutné kanalizaci vymělit za pomoci kolen a zkrácených kusů a kvůli malému krytí obetonovat.

Z důvodu zajištění dostatečné únosnosti bude v místě komunikace potrubí KTH DN 300 obetonováno.

IO 02 komunikace

1) Výměna zámkové dlažby a zahradních obrub

Při přípravě PD byly provedeny sondy v místě obrubníků, které nebyly obetonovány, při odkrytí celé délky bylo zjištěno, že v některých místech jsou obetonované a je tedy nutné je vyměnit.

V PD bylo předpokládáno, že betonové dlaždice bude možné očistit a znovu použít, po vyjmutí vykazují dlaždice na spodní straně značnou degradaci a je nutné je vyměnit.

2.2.2 Článek III. „Čas plnění“, odst. 3.2 SOD „Dokončení stavby do“ se prodlužuje do 30. 10. 2023.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Karel [redacted] MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

44

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 23. 8. 2022	
Název akce: LI032685 Průmyslová, rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Situace,			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 01.1 kanalizace					
1) Rekonstrukce kanalizace, propustek v trase					
Při přípravě PD byly zaměřeny krajní body na propustku a provozovatel provedl kopanou sondu pro ověření výšky konstrukce. Tato sonda neodhalila rozdílné výšky horní úrovně v celém rozsahu konstrukce, což je patrné až po odkrytí při výstavbě. Z tohoto důvodu je tedy nutné kanalizaci vyměřit za pomoci 2 ks kolen a zkrácených kusů a kvůli malému krytí v rozsahu mezi šachtami obetonovat. Z důvodu zajištění dostatečné únosnosti bude v místě komunikace potrubí KTH DN 300 obetonováno.					
IO 02 komunikace					
1) Výměna zámkové dlažby a zahradních obrub					
Při přípravě PD byly provedeny sondy v místě obrubníků, které nebyly obetonovány, při odkrytí celé délky bylo zjištěno, že v některých místech jsou obetonované a je tedy nutné je vyměnit. V PD bylo předpokládáno, že betonové dlaždice bude možné očistit a znovu použít, po vyjmutí vykazují dlaždice na spodní straně značnou degradaci a je nutné je vyměnit.					
Z DŮVODU KOORDINACE S TSHL SE MĚNÍ TERMÍN DOKONČENÍ					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 339 142,71 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11 542 783,72 Kč bez DPH			Změna času plnění: 30 dní		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: 339 142,71 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 631 241,71 Kč bez DPH, tj. 5,63 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 292 099,00 Kč bez DPH, tj. 2,61% nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 631 241,71 Kč bez DPH, tj. 5,63 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 292 099,00 Kč bez DPH, tj. 2,61% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 23.8.23

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a nové položky mimo výskyt z cenové úrovně URS.

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s termínovým dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Datum 31.8.2023

Datum 31.8.2023

Datum 14.9.2023

Datum 14.9.2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.