

CES: 165/22

Číslo a název stavby: LN085196 Žatec, Pražská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

**DODATEK Č. 2 KESMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: 22080028

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.01.2022, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické : ██  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ██  
 ██ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
 technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
 smlouvy (dále jen zástupce objednatel).

**1.2 Zhotovitel:**Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
 zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 758  
 zastoupená: Ing. Jiří Tecl, ekonomický náměstek, divize 8 Metrostav a.s. a  
 Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 Metrostav a.s. (na základě plné moci)

zástupce pro věci technické:  
 IČ: 00014915  
 DIČ: CZ00014915  
 bankovní spojení: KB Praha 7, č. ú. 180907/0100

telefon:

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██

████████████████████ dpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██

## II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Zástupci zhotovitele se mění z důvodu organizačních změn tak, jak je uvedeno výše v tomto dodatku.

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 4.1 smlouvy, a to následovně:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla celkem dle SOD	34 014 934,15 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č.1 SOD	3 804 444,26 Kč bez DPH
<u>Vícepráce dle změnového listu č.02/2023</u>	<u>- 1 845 147,55 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem	35 974 230,86 Kč bez DPH
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>7 554 588,48 Kč</u>
Cena díla včetně DPH	<b>43 528 819,34 Kč</b>

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.02/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_. \_\_. \_\_\_\_\_

V Praze dne 31.08.2023



Metrostav a.s. (v plné moci)

Metrostav  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0865)

13

# NÁVRH ZMĚNY

číslo: 02/2023

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum: 28.8.2023

Název akce:  
**LN085196 Žatec, Pražská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X
------------------------------------	---------	-----------	--------	-----------

Odkazy na posudek geotechnické společnosti LAPO s.r.o.

specifikaci: na výkresy: ne

na rozpočtové podklady: příloha č.1 – rozpočet více a méněprací

na jinou část smlouvy: ne

**Popis a zdůvodnění změny:***Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné stavební práce.***Změny zjištěny v průběhu prací:****1.a. Komunikace - vícepráce**

Na základě geotechnického posudku (viz příloha ZL) únosnosti stávajících podkladních vrstev komunikace došlo ve II. až IV. etapě výstavby ke změně konstrukční skladby oproti předpokladu PD.

Dle návrhu geotechnika se změna týká navýšení objemu prací pro jednotlivé vrstvy navržené pro danou třídu dopravního zatížení, dle odsouhlasení a požadavku vlastníka komunikace - viz zápis z KD č.1, KD č.2, KD č.3

**1.b. Zařízení staveniště – vícepráce**

Změna se týká navýšení finančních prostředků dle skutečnosti oproti předpokladu PD na osazení, doplnění a údržbu dopravního značení v rámci stavby (upravené DIO v průběhu stavby, objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu) - viz zápis z KD č.3, KD č.4

**2. Komunikace – méněpráce**

Na základě geotechnického posudku únosnosti stávajících podkladních vrstev komunikace došlo ve II. až IV. etapě výstavby ke změně konstrukční skladby oproti předpokladu PD.

Dle návrhu geotechnika se změna týká snížení objemu prací pro jednotlivé vrstvy navržené pro danou třídu dopravního zatížení, dle odsouhlasení a požadavku vlastníka komunikace.

**3. Komunikace – méněpráce\_SÚS**

Finanční narovnání při úpravě a obnově stávajícího povrchu komunikace mimo výkopy – ul. Pražská, II. jízdní pruh v rámci I. etapy výstavby. Koordinace s vlastníkem komunikace – SÚS.

**4. Ostatní náklady – méněpráce**

Odpočet z položky rozpočtu pronájem ploch pozemků. Vlastník komunikace – SÚS. Objednatel hradí pronájem na základě protokolu předání stavby a stanovení jednorázové finanční náhrady zásahu do silničního pozemku přímo SÚS.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					ANO - zjištěno v průběhu stavby

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Cena prací dle SOD a Dod.č.1: 37 819 378,41 Kč bez DPH

**Ocenění změny:**

méněpráce	- 4.634.247,14 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>2.789.099,59 Kč</u>
celkem	- 1.845.147,55 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**35 974 230,86 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

BEZE ZMĚNY

Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 1.845.147,55 Kč bez DPH  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 789 099,59 Kč bez DPH, tj. 8,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí - 4 634 247,14 Kč bez DPH, tj. - 13,62 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 6 593 543,85 Kč bez DPH, tj. 19,38 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 4 634 247,14 Kč bez DPH, tj. 13,62 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6x A4

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

28-08-2023

Datum .....

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum... 05 -09- 2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum... 04 -09- 2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum... 08 -09- 2023

Datum... 11 -09- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.