



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2023

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastupující: Bc. David Hlaváč, starosta města
IČ: 00275808
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoby: [REDACTED]

MĚSTSKÝ ÚŘAD	Podpis
1- JILEMNICE	Podpis
Došlo: 13-12-2023	
Č. [REDACTED]	
Spis. zn.: MUJI...	

a

Zhotovitel:

ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s. r. o.
Sídlo: Semonice 81, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Janem Čechem, jednatelem
Kontaktní osoby: [REDACTED]
IČ: 27506380
DIČ: CZ27506380
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

takto:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD23000110, kterou se Zhotovitel zavázal pro objednatele vykonat dílo s názvem „Vzduchotechnika v MŠ Zámecká, Jilemnice“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit dílo, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy, a to z důvodů a způsobem uvedeným dále v tomto dodatku. Podrobná specifikace změny a její cena je uvedena ve vzájemně odsouhlaseném změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Z důvodu uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méně práce. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2 291 400,70
Cena víceprací bez DPH	74 188,85
Cena méněprací bez DPH	66 290,00
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	2 299 299,55
DPH	482 852,91



Cena díla po připočtení ceny víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	2 782 152,46
---	--------------

4. Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
- cena za nerealizované práce a dodávky upravené tímto dodatkem dle § 222, odst. 4 činí minus 66 290,00 Kč bez DPH,
 - cena dodatečných stavebních prací a dodávek upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 4 činí plus 14 853,40 Kč bez DPH.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.

5. Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
- cena dodatečných stavebních prací a dodávek upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 6 činí plus 59 335,45 Kč bez DPH.

Potřeba změny vznikla v důsledku okoiností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Příloha k ZL č. 1 - Soupis změn.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. **6/27RM/23** ze dne 13. 12. 2023.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Příloha k ZL č. 1 – Soupis změn

Zhotovitel:

ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s. r. o.

13. 12. 2023

V Semonicích dne.....

Objednatel:

Město Jilemnice

13. 12. 2023

V Jilemnici dne.....

Ing. Jah Cech, jednatel společnosti



Bc. David Hlaváč, starosta



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.		
Investor:	Město Jilemnice	Datum:	
Název akce: Vzduchotechnika v MŠ Zámecká Jilemnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) SDK konstrukce			
2) Silové přívody elektro			
3) Kouřové čidlo pro VZT kuchyně – požadavek PBR			
4) Odpočet dopojení			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Při realizaci VZT potrubí bylo domluveno, že v dětských hernách bude z důvodu estetiky zakryto potrubí SDK konstrukcí - odstavec 4, § 222			
2) z důvodu absence dalších řemesel nutno zhotovit silové přívody pro VZT zařízení - odstavec 6, § 222			
3) požadavek PBR – požadavek vzešel z PBR po odevzdaném projektu VZT - odstavec 6, § 222			
4) méně práce – nerealizované dopojení VZT jednotky kuchyně na teplovodní rozvod – zajišťuje externí firma z důvodu vazby na kotelnu - odstavec 4, § 222			
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.			







Stanovisko technického dozoru stavby



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POS		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	28.11.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) SDK konstrukce 2) Silové přívody elektro 3) Kouřové čidlo pro VZT kuchyně – požadavek PBŘ 4) Odpočet dopojení		
Popis a zdůvodnění změny: 1) Při realizaci VZT potrubí bylo domluveno, že v dětských hernách bude z důvodu estetiky zakryto potrubí SDK konstrukcí - odstavec , § 222 2) z důvodu absence dalších řemesel nutno zhotovit silové přívody pro VZT zařízení- odstavec 6, § 222 3) požadavek PBŘ – požadavek vzešel z PBŘ po odevzdaném projektu VZT - odstavec 6, § 222 4) méně práce – nerealizované dopojení VZT jednotky kuchyně na teplovodní rozvod – zajišťuje externí firma z důvodu vazby na kotelnu- odstavec 4, § 222		
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 66 290,00 Kč	74 188,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+7 898,85 Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: [redacted]

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Přehled změn k dodatku č. 1	
odstavec 4, § 222	odstavec 6, § 222
1) SDK konstrukce 4) Odpočet dopojení 14 853,40 -66 290,00	2) Silové přívody elektro 3) Kouřové čidlo - požadavek PBŘ
-51 436,60	59 335,45



REKAPITULACE STAVBY

Kód: A23-078-MZ
Stavba: Vzduchotechnika v MŠ Zámecká Jilemnice

KSO:
Místo: Jilemnice

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zachoval


IČ: 27506380
DIČ: CZ27506380

Poznámka:

Cena bez DPH				74 188,85
			
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	74 188,85		15 579,66
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH				89 768,51
		v	CZK	



Objednavatel



Zpracovatel

Datum a podpis: 13. 12. 2023

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A23-078-MZ

Stavba: Vzduchotechnika v MŠ Zámecká Jilemnice

Místo: Jilemnice

Datum: 21. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zachoval

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 188,85	89 768,51
A23-078-MZ	ZL č. 1	74 188,85	89 768,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vzduchotechnika v MŠ Zámecká Jilemnice

Objekt:

A23-078-MZ - ZL č. 1

KSO:

Místo:

Jilemnice

CC-CZ:

Datum:

21. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zachoval

IČ:

27506380

DIČ:

CZ27506380

Poznámka:

Materiál

Montáž

18 677,00

55 511,85

Cena bez DPH

74 188,85

DPH základní

snížená

Základ daně

74 188,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 579,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

89 768,51

Zpracovatel

Datum a podpis:

13. 12. 2023

Objednavatel

Zhotovitel

13. 12. 2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vzduchotechnika v MŠ Zámecká Jilemnice
Objekt: A23-078-MZ - ZL č. 1

Místo: Jilemnice

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 11. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	18 677,00	55 511,85	74 188,85
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 335,00	37 379,35	54 714,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	307,90	852,47	1 160,37
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 463,20	21 963,83	32 427,03
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 576,30	4 697,25	6 273,55
763 - Konstrukce suché výstavby	4 936,24	9 735,56	14 671,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	51,36	130,24	181,60
M - Práce a dodávky M	1 342,00	672,50	2 014,50
21-M - Elektromontáže	1 342,00	672,50	2 014,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	17 460,00	17 460,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	900,00	900,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	16 560,00	16 560,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Vzduchotechnika v MŠ Zámecká Jilemnice

Objekt:

A23-078-MZ - ZL č. 1

Místo:

Jilemnice

Datum:

21. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								74 188,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					54 714,35	
D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace					1 160,37	
1	K	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	120,32	362,68	966,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	2,000	33,63	63,17	193,60	CS ÚRS 2023 01
3	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001	0,00	774,00	0,77	CS ÚRS 2023 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					32 427,03	
4	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	52,000	0,00	76,50	3 978,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	0,00	38,60	463,20	CS ÚRS 2023 01
6	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	0,00	51,80	1 554,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	0,00	53,60	536,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	150,000	0,00	24,20	3 630,00	CS ÚRS 2023 01
9	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	30,000	46,60		1 398,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	10,000	76,50		765,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	52,000	39,20		2 038,40	CS ÚRS 2023 01
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	12,000	16,80		201,60	CS ÚRS 2023 01
13	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	0,00	283,00	283,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	511,00		511,00	CS ÚRS 2023 01
15	M	37451180	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E	kus	5,000	47,60		238,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapusitěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	111,00	222,00	CS ÚRS 2023 01
17	M	34555241	přístroj zásuvky zápusitěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svarky	kus	3,000	137,00		411,00	CS ÚRS 2023 01
18	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	3,000	41,90		125,70	CS ÚRS 2023 01
19	M	37451205	krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm	kus	3,000	26,50		79,50	CS ÚRS 2023 01
20	M	37451210	zástlepka datové zásuvky 22,5x45mm	kus	3,000	11,00		33,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	172,00	516,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	35822103	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	314,00		628,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	70,000	27,40		1 918,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 360,00		1 360,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	35822123	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA	kus	2,000	112,00		224,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	321,00	963,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	532,00		532,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	217,00	217,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	12,000	0,00	588,00	7 056,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	12,000	0,00	197,00	2 364,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,041	0,00	4 430,00	181,63	CS ÚRS 2023 01
D	742		Elektroinstalace - slaboproud					6 273,55	
32	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	160,000	0,00	22,40	3 584,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	160,000	9,28		1 484,80	CS ÚRS 2023 01
34	K	742124005	133.33333333334*1 2 Přepočtené koeficientem množství Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	10,000	0,00	109,00	1 090,00	CS ÚRS 2023 01
35	M	37459010	konektor na drátěnko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	10,000	9,15		91,50	CS ÚRS 2023 01
36	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,005	0,00	4 650,00	23,25	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763 Konstrukce suché výstavby								14 671,80	
37	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,000	331,02	538,98	6 960,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	8,000	97,86	498,14	4 768,00	CS ÚRS 2023 01
39	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	2,000	661,00		1 322,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	763131521	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	8,000	21,43	85,57	858,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	2,000	5,88	316,12	644,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	998763301	Přesun hmot. tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,105	0,00	1 160,00	121,80	CS ÚRS 2023 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								181,60	
43	K	784221001	Jednásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,000	6,42	16,28	181,60	CS ÚRS 2023 01
D M Práce a dodávky M								2 014,50	
D 21-M Elektromontáže								2 014,50	
44	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	25,000	0,00	26,90	672,50	CS ÚRS 2023 01
45	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	126,00		126,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	608,00		1 216,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								17 460,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								900,00	
47	K	011002000	Průzkumné práce	hod	2,000	0,00	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN9 Ostatní náklady								16 560,00	
48	K	v1	kouřové čidlo VDK-10 vč. montáže a zdroje	kpl	1,000	0,00	16 560,00	16 560,00	

Měněpráce dle odst 4, § 222

Název díla: Vzduchotechnika v MŠ Zámecká, Jilemnice

Název položky	MJ	počet	Materiál Kč		Montáž Kč		Hmotnost kg		poznámka
			cena za MJ	celkem	cena za MJ	celkem	1 MJ	celkem	
Měděné potrubí typ: Cu trubka 22x1.0, vč. tvarovek (subdodávka) - mat. Cu (dle ČSN EN 1057 +A1)	bm	44	880,00	38 720,00	352,00	15 488,00	0,6	26	pro připojení teplovodního rozvodu s závěsem 50 l na vodňivac UT v 1 PP
Izolace tl. 13 mm pro Cu potrubí typ: tep. izolace, tl. 13/22 mm (subdodávka) - mat. synt. kaučuk ($\lambda=0,04$ W/m K)	bm	44	82,50	3 630,00	33,00	1 452,00	0,5	22	
Armaturní pro připojení rozvodu ÚT	kpl	1	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1,0	1	
Celkem měněpráce v Kč bez DPH:				47 350,00		18 940,00			
				66 290,00 Kč					