





# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	číslo ZL:	
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	<b>1</b>	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
název ZL:	ZL č. 1 - Předláždění chodníku u ZŠ		
Předmět změny:	Požadavek objednatele. Sladění povrchu přilehlého chodníku s parkem. Navazuje na změnu č. 10.		
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	85 147,50 Kč
		21% DPH	17 880,98 Kč
		celkem vč. DPH	103 028,48 Kč
Zařazení změny dle ZZVZ:	odst. 4		
Přílohy :	položkový rozpočet foto, zápis v SD PD - Architektonická kancelář Monoblok		
Podpis a vyjádření zhotovitele:	 SATES ČECHY s. r. o. Radkova 22, 588 56 Telč IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654 Datum 23.11.23		
Podpis a vyjádření objednatele:	 Datum 23.11.2023		
Stanovisko AD:	 Datum		
Stanovisko TDS:	 Datum		

Stavba : **Posunozske namés II - oprava verejného prostriaia**  
 Objekt : **SO 01**

Příloha ZL č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)	
						množ.	Cena celkem
<b>Díl: 1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
1	11310611R00	Rozebření dlažeb z mozaiky předlázební chodníku před školou: (27*23)*1,3=65m2	m2		71,28	65,00	4 633,72
3	113107315R00	Odsranění podkladu pl. 50 m2,kam.lázané tl.15 cm předlázební chodníku před školou: (27*23)*1,3=65m2	m2		31,36	65,00	2 036,40
<b>Celkem za Zemní práce</b>							
<b>Díl: 5</b>							
<b>Komunikace</b>							
52	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zařízení B125 kN včetně dodávky roštu s žlabu průchodu u škol,y nepolozábní:14	m		3 350,00		
54	697103013RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt průchodu u škol,y nepolozábní:1	kus		3 500,00		
895941301		Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus		1 231,13	1,00	1 231,13
899211114		Osazení mříží s rámečkem hmotností přes 150 kg	kus		1 201,42	1,00	1 201,42
452112112		Osazení betonových prstenecí nebo rámnův do 100 mm	kus		892,13	1,00	892,13
552423220		mříž vlnková litinová plocha 500x500mm	kus		7 900,00	1,00	7 900,00
59223850		dno pro uliční vpust' s výtokovým otkorem betonové 450x330x50mm	kus		974,00	1,00	974,00
59223864		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus		400,00	1,00	400,00
591211111		Kladení dlažby z koseček drobných z kamene do lože z kamenná lázaného tl 60 mm předlázební chodníku před školou: (27*23)*1,3=65m2	m2		688,66	65,00	44 762,90
59281007		kostka šippaná dlažební žula drcbná 8/10 předlázební chodníku před školou: (27*23)*1,3=65m2*1,02=66,3m2	m2		926,00	66,30	54 763,80
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>							

**18 797,50**

**-33 650,00**

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>2</b>
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 2 - Krácení opěrné zdi za kaplí

**Předmět změny:**

Zrušení opěrné zdi z důvodu úzkého průchodu mezi kaplí a ZŠ.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	- 113 082,89 Kč
		21% DPH	- 23 747,41 Kč
		celkem vč. DPH	- 136 830,29 Kč

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 7

**Přílohy :** položkový rozpočet  
foto, zápis v SD

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

**20**  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkovská 2, 588 51 Brno  
IČO: 253 11 23  
DIČ: CZ25 253 11 23

**Podpis a vyjádření objednatele:**

**Datum:** 21.11.2023

**Stanovisko AD:**

**Datum:**

**Stanovisko TDS:**

**Datum:**



Stavba : Posonozské náměstí - oprava veřejného prostranství  
 Objekt : SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce		Méněpráce	
							množ.	cena celkem	množ.	cena celkem
<b>Zemní práce</b>										
Díl: 1	14	132201210R00 Hloubení 0/11 š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÍ: v.č.D.1.1.1-návrh-situace/1. etapa : opěrná zed-konstrukční řešení: změna úrovně terénu: pro stěnu v.1,25m (cca):24(0,9+1,9)/2*1,5 v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojní stroje/vy u fontány a plika: propojení stroje/vy u fontány: pa 234,2mm (podle podélného řezu š. výkopu 700mm):7,6*0,8*0,7+1*3*0,7 propojení plika: pa 203,2mm (podle podélného řezu š. výkopu 700mm):18*0,8*0,7 v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke stroje/vy u fontány: KT-150mm-otpalka cikuleční řady: podle podélného řezu (š. výkopu 800mm):2*3,48+3,35/2*0,8 pvc 180mm-v areálu parku: podle podélného řezu (š. výkopu 600mm):5,7*(3,35+3,1)/2*0,8 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*(0,9*1)=8,55m3	m3	85,18	574,70			-8,55	-4 913,69	
19	161101101R00	Svítlá přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m v.č.D.1.1.1-návrh-situace/1. etapa : opěrná zed-konstrukční řešení: změna úrovně terénu: pro stěnu v.1,25m (cca):24(0,9+1,9)/2*1,5 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*(0,9*1)=8,55m3	m3	46,60	119,00			-8,55	-1 017,45	
22	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina vyčištěná (uložená na skládce):365,768 na zášyp:-121,55 u přípojek kanalizace vč.odpočtu na zášyp:3,623+85,162-46,046 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*(0,9*1)=8,55m3	m3	286,76 365,35 -121,55 42,98	400,00			-8,55	-3 420,00	
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypánína na výšku přes 2m zemina vyčištěná (uložená na skládce):286,7588 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*(0,9*1)=8,55m3	m3	286,76 286,76	35,00			-8,55	-299,25	
29	198000002R00	Poplatek za skládku hmotiny 1-4 zemina vyčištěná (uložená na skládce):286,7588 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*(0,9*1)=8,55m3	m3	286,76 286,76	200,00			-8,55	-1 710,00	
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>										
Díl: 2	35	274313611R00 Základy a zvláštní zakládání Beton základových pasů prosy C 16/20 v.č.D.1.1.1-návrh-situace/1. etapa : opěrná zed-konstrukční řešení: změna úrovně terénu: základ 900x750mm-0,9*0,75*24 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*(0,9*0,75)=6,4125m3	m3	16,20	3 000,00			-6,41	-19 237,50	
36	274361215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	37,36	650,00			-14,25	-9 262,50	

Stavba : Objekt :		Příloha ZL č. 2				
Hosonozašské náměstí II - úprava veřejného prostřansiví SO 01						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
		v.č.D.1.1.1-návrh-situacní řešení-1 etapa : opěrná zad-konstrukční řešení : změna úrovně terénu: základ 900x750mm/0,9*0,75*2+0,75*2*24 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*0,75*2=14,25m2				
37	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstřanění vz. bednění pasů:37,35 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*0,75*2=14,25m2	m2	37,35 37,35	100,00	-14,25 -1 425,00
<b>Čelkem za</b>						
Díl: 3		<b>2 Zvlášť a zvláštní zakládání</b>				
39	31111212BRT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, II. 25 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 v.č.D.1.1.1-návrh-situacní řešení-1 etapa : opěrná zad-konstrukční řešení : změna úrovně terénu: stěna v.1,25m:1,25*24 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5*1,25=11,875m2	m2	30,00	2 500,00	-11,88 -29 687,50
40	311361821R00	Výztuž nadzáklad zdi z betonářské oceli 10505 (R) v.č.D.1.1.1-návrh-situacní řešení-1 etapa : opěrná zad-konstrukční řešení : změna úrovně terénu: stěna v.1,25m: 0,28/24=0,0116*9,5=0,11	l	0,28	80 000,00	-0,11 -8 800,00
41	345232121RT1	Sřídka ploky ze základyových desek, šifka 300 mm včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20 v.č.D.1.1.1-návrh-situacní řešení-1 etapa : opěrná zad-konstrukční řešení : změna úrovně terénu: stěna v.1,25m:24 krácení opěrné zdi za kapli: 9,5m	m	24,00 24,00	980,00	-9,50 -9 310,00
<b>Čelkem za</b>						
Díl: 62		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
61	627452146RT1	Upravy povrchu vnější Spárování maltou MČS mezi prefabrikovanými díly cementovou maltou v.č.D.1.1.1-návrh-situacní řešení-1 etapa : opěrná zad-konstrukční řešení : změna úrovně terénu: stěna v.1,25m:1,0*24 realizuje se	m	24,00 24,00	1 000,00	-24,00 -24 000,00
<b>Čelkem za</b>						
<b>62 Úpravy povrchu vnější</b>						<b>-113 082,89</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>3</b>
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 3 - Bourání požární nádrže ( částečné )

**Předmět změny:**

Stará nefunkční požární nádrž ukrytá pod zemí. Bránila provádění prací dle PD.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	111 731,49 Kč
		21% DPH	23 463,61 Kč
		<b>celkem vč. DPH</b>	<b>135 195,10 Kč</b>

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 4

**Přílohy :** položkový rozpočet  
foto, zápis v SD

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

 20  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkovská 252, 568 56 Telč  
IČO: 251 1634, DIČ: CZ25117634  
Datum: 3.11.23

**Podpis a vyjádření objednatele:**

Datum: 8.11.2023

**Stanovisko AD:**

Datum

**Stanovisko TDS:**

Datum







Stavba : Bosonozské náměstí - úprava veřejného prostřansví		Příloha ZL č. 3				
Objekt : SO 01						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
139951121	Bourání kčl v hloubených výkopávkách za zdiva z betonu prostěho stěrojné bourání betonové požární nádrže: stěny (13,5*0,31*1,3)2+(11*0,31*1,3)2=19,747m3		m3		4 753,35	
	<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>					
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
106	Poplatek za skládku stavební sutí súř:912,5108 -asfalt:-255,9425		t	658,57 912,51 -255,94		100,00
108	bourání betonové požární nádrže: stěny (13,5*0,31*1,3)2+(11*0,31*1,3)2=19,747m32,4=47,3928t Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km		t	912,51		185,00
109	bourání betonové požární nádrže: stěny (13,5*0,31*1,3)2+(11*0,31*1,3)2=19,747m32,4=47,3928t Připlatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km		t	17 337,71		1,00
110	bourání betonové požární nádrže: stěny (13,5*0,31*1,3)2+(11*0,31*1,3)2=19,747m32,4=47,3928t Nekládání sutí na dopravní prostředky - komunikace bourání betonové požární nádrže: stěny (13,5*0,31*1,3)2+(11*0,31*1,3)2=19,747m32,4=47,3928t		t	912,51		91,00
	<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					

Vícepráce (cena celkem)		Méněpráce (cena celkem)	
množ.		množ.	
19,75	93 864,40		
47,39	4 739,28		
47,39	8 767,67		
47,39	47,39		
47,39	4 312,74		
	<b>111 731,48</b>		



# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	číslo ZL:	
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	4	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
název ZL:	ZL č. 4 - Bourání oplocení ZŠ		
Předmět změny:	Nutnost vybourání starého oplocení z důvodu osazení obrub dle PD a zahájení prací na venkovní učebně pro ZŠ.		
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	bez DPH 94 412,57 Kč
			21% DPH 19 826,64 Kč
		celkem vč. DPH	114 239,21 Kč
Zařazení změny dle ZZVZ:	odst. 4		
Přílohy :	položkový rozpočet foto, zápis v SD		
Podpis a vyjádření zhotovitele:	 20 SATES ČECHY s. r. o. Radkovská 152, 588 56 Telč IČO: 25172614, DIČ: CZ25172614 Datum 23.11.23		
Podpis a vyjádření objednatele:	 Datum 22.11.2023		
Stanovisko AD:	 Datum		
Stanovisko TDS:	 Datum		

Stavba : **Bosonozske names II - uprava verejného prosiransiv**  
 Objekt : **SO 01**  
 Příloha ZL č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
	139951121	<b>Zemní práce</b> Bourání tci v hloubkových vykopávkách ze zdva z betonu prostého strojně bourání oplocení venkovní účebny: podezdívka: 0,3*0,6*27=4,86m3 základy: 0,7*0,6*27=11,34m3	m3		4 753,35	
	966072811	Rozesbrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m bourání oplocení venkovní účebny: 26m	m		105,79	
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						
<b>Díl: D96</b>						
106	979980001R00	Poplatek za skládku stavební suti suti: 912,51 t -asfalt-255,9425	t	856,57 912,51 -255,94		100,00
108	979082213R00	bourání oplocení venkovní účebny: podezdívka: 0,3*0,6*27=4,86m3*2,4=11,664t základy: 0,7*0,6*27=11,34m3*2,4=27,216t Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	912,51		185,00
109	979082219R00	bourání oplocení venkovní účebny: podezdívka: 0,3*0,6*27=4,86m3 základy: 0,7*0,6*27=11,34m3 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	17 337,71		1,00
110	979087212R00	bourání oplocení venkovní účebny: podezdívka: 0,3*0,6*27=4,86m3 základy: 0,7*0,6*27=11,34m3 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	912,51		91,00
		bourání oplocení venkovní účebny: podezdívka: 0,3*0,6*27=4,86m3 základy: 0,7*0,6*27=11,34m3				
<b>D96 Presuny suti a vyburanych hmot</b>						
<b>Celkem za</b>						

Vícepráce		Méněpráce	
množ.	cena celkem	množ.	cena celkem
16,20	77 004,27		
26,00	2 750,54		
38,88	3 888,00		
38,88	7 192,80		
38,88	38,88		
38,88	3 538,08		
		<b>94 472,57</b>	

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>5</b>
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 5 - Parapet na vodní prvek

**Předmět změny:**

Požadavek objednatele, slouží pro zvýšení hrany vodního prvku a zakrytí horní hrany monolitické konstrukce vodního prvku.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>	
		<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	90 378,15 Kč
			<i>21% DPH</i>	18 979,41 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	109 357,56 Kč

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 4

**Přílohy :** položkový rozpočet  
PD - Architektonická kancelář Monoblok  
zápis v SD

**SATES** 20

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

SATES ČECHY s. r. o.  
Radkova 52, 588 56 Telč  
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Datum: 23. 11. 23

**Podpis a vyjádření objednatele:**

Datum: 23. 11. 2023

**Stanovisko AD:**

Datum:

**Stanovisko TDS:**

Datum:

Stavba: Bosonozská náměstí II - oprava veřejného prostirání VI Objekt: SO 02		Plánová ZL č. 5				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		<b>Upravy povrchu vnější</b>				
R		Drota drážební, žula II, 8 cm velkoformátová (obklad vod. prvku) čtverec 400x400mm vs. PD doplnění kam. parapetu na vodní prvek 10,6x10,6x1,8=23m	lm		2 830,60	
782631314		Monáž cihlová parapetů z tvrdého kamene do malty tl. přes 60 mm doplnění kam. parapetu na vodní prvek: 10,6x10,6x1,8=23m*0,4=9,2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		2 747,21	
<b>Celkem za 62 Upravy povrchu vnější</b>						

množ.	Vícepráce (cena celkem)	Méněpráce (cena celkem)
	23,00	85 103,81
	9,20	25 274,33
		90 378,15

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>6</b>
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 6 - Odpočet oplocení ZŠ

**Předmět změny:**

Dodávka firmy G-Vest / realizace venkovní učebny pro ZŠ

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce	
		<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	- 23 160,00 Kč
			<i>21% DPH</i>	- 4 863,60 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	- 28 023,60 Kč

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 4

**Přílohy :** položkový rozpočet  
foto, zápis v SD  
PD - Architektonická kancelář Monoblok

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkova 52, 588 58 Telč  
IČO: 25173664, DIČ: CZ25173664

Datum: 23.11.23

**Podpis a vyjádření objednatele:**

  
Datum: 23.11.2023

**Stanovisko AD:**

Datum

**Stanovisko TDS:**





  
Datum

Stavba : Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství		Příloha ZL č. 6				
Objekt : SO 01						
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	900100002VL	<b>Oplocení</b> D+M oplocení z poplastovan pleťva, ocel sloupky v 1500mm v.č.D.1.1.1-návrh-situace1 řešení-1,etapa : uzamykatelné oplocení u šloly (kotlem stojanů na kola) :2,8*2x3,2-2 D+M G-vest	1 m	6,80	1 200,00	
75	900100009RVL	D+M vsturní železky 2-křídla uzamykatelná 200x150cm oslová s poplastovaným pleťvem v.č.D.1.1.1-návrh-situace1 řešení-1,etapa : branka uzamykatelná oplocení u šloly (kotlem stojanů na kola) :1 D+M G-vest	ks	1,00	15 000,00	
	<b>CELKEM ZA</b>	<b>90 Oplocení</b>		1,00		

Vícepráca		Méněpráca	
množ.	cena celkem	množ.	cena celkem
		-6,80	-8 160,00
		-1,00	-15 000,00
			-23 160,00

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>7</b>	
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy		
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
název ZL:	ZL č. 7 - Sanace pojezděné plochy		
<b>Předmět změny:</b> Na základě nevyhovující SZZ na pláni.			
<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet: v příloze ZL</b>	<b>vicepráce/méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	75 140,22 Kč
		21% DPH	15 779,45 Kč
		celkem vč. DPH	90 919,66 Kč
<b>Zařazení změny dle ZZVZ:</b>	odst. 6		
<b>Přílohy :</b>	položkový rozpočet foto, zápis v SD PD - Architektonická kancelář Monoblok SZZ		
<b>Podpis a vyjádření zhotovitele:</b>	 20 SATES ČECHY s. r. o. Radkova 152, 588 56 Telč IČO: 25172554, DIČ: CZ25172554 Datum 23.11.23		
<b>Podpis a vyjádření objednatele:</b>	 Datum 29.11.2023		
<b>Stanovisko AD:</b>	 Datum		
<b>Stanovisko TDS:</b>	 Datum		



**Stlepy rozpočet**

Slavbia : Objekt :		Příloha ZL č. 7				
Bosonožské náměstí - oprava veřejného prostranství SO 01						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
11	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 sanace podloží a úprava skladyby poljizrné části: 149,97m <sup>2</sup> * 0,15 = 22,4955m <sup>3</sup>	m3		574,70	
19	161101101R00	Svalité přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,6 m sanace podloží a úprava skladyby poljizrné části: 149,97m <sup>2</sup> * 0,15 = 22,4955m <sup>3</sup>	m3		119,00	
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m sanace podloží a úprava skladyby poljizrné části: 149,97m <sup>2</sup> * 0,15 = 22,4955m <sup>3</sup>	m3		400,00	
23	162701109R00	Připlatek k vod. přemístění hor. 1-4 za déleji 1 km zemřina vřežená (do 20 km):22,4955*10	m3		1,00	
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl-sypanina na výšku přes 2m sanace podloží a úprava skladyby poljizrné části: 149,97m <sup>2</sup> * 0,15 = 22,4955m <sup>3</sup>	m3		35,00	
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuřnáním Úprava plně pod novou vozovku:149,97m <sup>2</sup>	m2		20,23	
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 sanace podloží a úprava skladyby poljizrné části: 149,97m <sup>2</sup> * 0,15 = 22,4955m <sup>3</sup>	m3		200,00	
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
44	461577777R00	Podklad pod diažbu z kameniva tžzaného tl.do 10 cm sanace podloží a úprava skladyby poljizrné části: 149,97m <sup>2</sup>	m2		100,00	
47	56488111RT4	Podklad ze šterkocni po zhuřnání tlouřky 20 cm šterkocni frakce 0-63 mm sanace podloží a úprava skladyby poljizrné části: 149,97m <sup>2</sup>	m2		180,00	
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						

Vícepráce		Méněpráce	
množ.	cena celkem	množ.	cena celkem
22,50	12 928,16		
22,50	2 676,96		
22,50	8 998,20		
224,96	224,96		
22,50	787,34		
149,97	3 033,89		
22,50	4 499,10		
149,97	14 997,00		
149,97	26 994,60		
	<b>75 140,22</b>		

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>8</b>
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 8 - Opěrná zeď u schodiště

**Předmět změny:**  
Nezbytnost pro realizaci schodiště a rampy. Nebyla součástí rozpočtu.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>	
		<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	56 272,98 Kč
			<i>21% DPH</i>	11 817,33 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	68 090,31 Kč

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 4

**Přílohy :** položkový rozpočet  
foto, zápis v SD  
PD - Architektonická kancelář Monoblok

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

 20  
**SATES ČECHY s. r. o.**  
Radkova 252, 588 56 Telč  
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654  
Datum 23.4.23

**Podpis a vyjádření objednatele:**

Datum 23.4.23

**Stanovisko AD:**

Datum

**Stanovisko TDS:**

Datum



# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>9</b>
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 9 - Doplnění chráničky na vedení el.

**Předmět změny:**

Při volné pokládce do země by došlo k poškození rozvodů el., proto se na veškeré rozvody doplnila chránička.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>	
		<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	27 030,00 Kč
			<i>21% DPH</i>	5 676,30 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	32 706,30 Kč

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 4

**Přílohy :** položkový rozpočet  
tech. list  
foto, zápis v SD

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

 20  
**SATES ČECHY s. r. o.**  
Radkovská 52, 588 56 Telč  
IČO: 25172114, DIČ: CZ25172114  
Datum: 23.11.2023

**Podpis a vyjádření objednatele:**

  
Datum: 22.11.2023

**Stanovisko AD:**

Datum:

**Stanovisko TDS:**

  
Datum:

Stavba : Besozčaké námestí - oprava veřejného prostranství  
 Objekt : SO 01

Příloha ZL č. 9

Mj	Práci	Materiál	Mobilní odhad	Materiál v příloze	Ukazatel	Množství odhad	Cena	Cena odhad
m	20,00	20,00	860,00	71,00		87,00	81,00	1 827,00
OKRESNÍ ÚŘAD ČESKÁ LIPKA PRŮBĚH SVĚDČÍ ÚSTNÍ VĚŘE								

Výstavčí část	530,00	27 030,00	Měsíční část
		27 030,00	

# ZMĚNOVÝ LIST

## Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa

Smlouva:	40/2023	číslo ZL:
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	<b>10</b>
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 10 - Příprava pro II etapu prací

**Předmět změny:**  
Přivedení el. kabelu na hranici II etapy prací, nebylo součástí rozvodů el.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	94 399,10 Kč
		21% DPH	19 823,81 Kč
		celkem vč. DPH	114 222,91 Kč

Zařazení změny dle ZZVZ: odst. 4

**Přílohy :**  
položkový rozpočet  
foto, zápis v SD  
PD - Architektonická kancelář Monoblok

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

 20  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkova 2, 588 56 Telč  
IČO: 2517265 DIČ: CZ2517265  
Datum 23.11.23

**Podpis a vyjádření objednatele:**

  
Datum 23.11.2023

**Stanovisko AD:**

  
Datum

**Stanovisko TDS:**





  
Datum





# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	číslo ZL:	
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	11	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
název ZL:	ZL č. 11 - Statické zajištění retenční nádrže ve strojovně		
Předmět změny:	Na základě upřesnění dodávané retenční nádrže pro technologii.		
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	bez DPH 19 325,00 Kč
			21% DPH 4 058,25 Kč
		celkem vč. DPH	23 383,25 Kč
Zařazení změny dle ZZVZ:	odst. 6		
Přílohy :	položkový rozpočet PD - Architektonická kancelář Monoblok zápis v SD		
Podpis a vyjádření zhotovitele:	 SATES ČECHY s. r. o. Rad. Datum 23. 11. 2023		
Podpis a vyjádření objednatele:	 Datum 23. 11. 2023		
Stanovisko AD:	 Datum		
Stanovisko TDS:	 Datum		

Stavba : Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství  
 Objekt : SO 02 Příloha ZL č. 11

**Technologie 2 vodních prvků**

č.poz.	Položka	ks	jedn. cena	Celk.bez DPH
	Statické zajištění stěn retenční nádrže ( U profily 80mm + koby + obetonování nádrže )			
<b>CELKEM VČETNE DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH</b>				

Vícepráce		Méněpráce	
množ.	cena celkem	množ.	cena celkem
1,00	19 325,00		
	<b>19 325,00</b>		<b>0,00</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	číslo ZL:
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	12
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 12 - Doplnění základů vodního prvku

**Předmět změny:**  
Doplnění PD statiky vodního prvku.

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	203 683,65 Kč
		21% DPH	42 773,57 Kč
		celkem vč. DPH	246 457,22 Kč

Zařazení změny dle ZZVZ: odst. 6

**Přílohy :**  
položkový rozpočet  
PD - Architektonická kancelář Monoblok  
foto, zápis v SD

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

  
20  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkovská 252, 5  
602 00 Brno, IČO: 252 51 172, DIČ: CZ25251172

**Podpis a vyjádření objednatele:**

Datum: 23.11.22

**Stanovisko AD:**

Datum:

**Stanovisko TDS:**

Datum:



Stavba : Objekt :		Příloha ZL č. 12				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	<b>Zemní práce</b>					
2	131201112R00	Houbání nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3. STROJNE v.č.D.1.1.7-vození prvku. (5.5+5.9)/2*2.9+(6.6+7.2)/2*4.15)/2*3.4 ur.štercep.podsypů:(5.5+5.9)/2*2.9+(6.6+7.2)/2*3.4 rozšíření v místě vodního prvku (6.600mm):(3.8+5.2)/2*3.4/2 pro vodní prvek(1.85+3.5+2.45+4.1)/2*(10.8+4.6+0.15+10.46)/2*(0.9+0.6)/2 Mezsoučet	m3		130,20	
3	131201118R00	-odkap nežní (posledních 100mm hloubky):-4,2176 rozšíření základů VP na základě doplnění statiky: (10,15*0,6*1,52)+(0,5*0,6*0,5)+(1*0,6*0,5)+(1,5*0,5*0,6)= 10,1568m3*2=20,3136m3	m3		25,06	
8	161101102R00	Přípítek za křivostí - Nivobání nezapaž.jam v hor.3 podléhá 50% výměry:(8,1218+127,3853)*0,5 rozšíření základů VP na základě doplnění statiky (10,15*0,6*1,52)+(0,5*0,6*0,5)+(1*0,6*0,5)+(1,5*0,5*0,6)= 10,1568m3*2=20,3136m3 Svátě přemísťování výkopků z hor.1-4 do 4,0 m v.č.D.1.1.7-vození prvku. ur.štercep.podsypů:(5.5+5.9)/2*2.9+(6.6+7.2)/2*4.15)/2*3.4 rozšíření v místě vodního prvku (6.600mm):(3.8+5.2)/2*3.4/2 rozšíření základů VP na základě doplnění statiky (10,15*0,6*1,52)+(0,5*0,6*0,5)+(1*0,6*0,5)+(1,5*0,5*0,6)= 10,1568m3*2=20,3136m3	m3		119,00	
10	182701105R00	Vodorovné přemísťování výkopků z hor.1-4 do 10000 m na skládku: zemina vyřazená:8,4273+123,1677+0,5439+5,01168 -pro zášyp :-30,6379	m3		400,00	
11	182701109R00	rozšíření základů VP na základě doplnění statiky (10,15*0,6*1,52)+(0,5*0,6*0,5)+(1*0,6*0,5)+(1,5*0,5*0,6)= 10,1568m3*2=20,3136m3 Přípítek k vod. přemísťování hor.1-4 za dělící 1 km na skládku (do 20 km):106,6206*10	m3		1,00	
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						
Díl: 2	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
20	276313621R00	Beton základových patek prosy C 20/25 v.č.D.1.1.6-oprava státi soust. sv.Floriáne: pátory na úr.-0,50 pod úr. na spodní úr.+274,30/(2,3*2,3+0,48*0,45/2*4+1,2*1,1)*0,9 rozšíření základů VP na základě doplnění statiky: (10,15*0,6*1,52)+(0,5*0,6*0,5)+(1*0,6*0,5)+(1,5*0,5*0,6)= 10,1568m3*2=20,3136m3	m3		6 500,00	
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
Díl: 3	<b>Svátě a kompletní konstrukce</b>					
37	380361008RVL	Výzt komplet koe kři sítí v.č.D.1.1.7-vození prvku. vodní nádrž. skladba S1-výzbuž kari sítí 2x 100/1006 (přesahy 20%): cca 110 m2:110*0,00444*1,2	↑		100 000,00	

Vícepráce		Méněpráce	
množ.	cena celkem	množ.	cena celkem
20,31	2 644,83		
10,16	254,53		
20,31	2 417,32		
20,31	8 125,44		
203,14	203,14		
20,31	132 038,40		
0,58	58 000,00		

<b>Stavba :</b>	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství					
<b>Objekt :</b>	SO 02					
	Příloha ZL č. 12					
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena / MJ</b>	<b>celkem (Kč)</b>
		doplňení statky pro VP: celkem dle výpisu + doplňení chyby ve výpisu výzúže = 1,16521				
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Světla a kompletní konstrukce</b>				

<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>
<b>množ.</b>	<b>cena celkem</b>

203 883,65

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>13</b>
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 13 - Schodiště č.1 do venkovní učebny

**Předmět změny:**  
Doplnění PD v návaznosti na stavbu venkovní učebny pro ZŠ.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	19 258,07 Kč
		21% DPH	4 044,19 Kč
		<b>celkem vč. DPH</b>	<b>23 302,26 Kč</b>

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 4

**Přílohy :**  
položkový rozpočet  
foto, zápis v SD  
PD - Architektonická kancelář Monoblok

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

 20  
**SATES ČECHY s. r. o.**  
Radkovská 588 56 Telč  
IČO: 25172654, IČ: CZ25  
Datum 29.11.23

**Podpis a vyjádření objednatele:**

Datum 29.11.2023

**Stanovisko AD:**

Datum

**Stanovisko TDS:**

Datum

Kopel D



Stavba : Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství

Objekt : SO 01

Příloha ZL č. 13

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13220110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 60 m3. STROJNĚ 1,384*0,72*0,6*2 1,384*1,2	m3	2,86 1,195776 1,6608	574,70	1 641,67
161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,86	119,00	339,93
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,86	400,00	1 142,63
162701109R00	Připíatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	28,57	1,00	28,57
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,86	35,00	99,98
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	2,86	200,00	571,32
274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 1,384*0,72*2*2	m2	3,99	650,00	2 590,85
274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,99	100,00	398,99
274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,20	3 000,00	3 600,00
430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ž B tř. C 16/20 4*0,18*0,26 1,384*1,2	m3	1,85 0,1872 1,6608	4 786,00	8 844,53
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>19 258,07</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	<b>číslo ZL:</b> <b>14</b>
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 14 - Kam. deska na základ vánočního stromu

**Předmět změny:**  
Speciální dlažební prvek sloužící jako poklop. Poklop nebyl součástí rozpočtu.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	4 420,00 Kč
		21% DPH	928,20 Kč
		celkem vč. DPH	5 348,20 Kč

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 4

**Přílohy :** položkový rozpočet  
PD - Architektonická kancelář Monoblok  
zápis v SD

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

 20  
**SATES ČECHY s. r. o.**  
Radkova 252, 688 56 Telč  
IČO: 25172151, DIČ: CZ25172554  
Datum: 23.11.23

**Podpis a vyjádření objednatele:**

Datum: 23.11.23

**Stanovisko AD:**

Datum

**Stanovisko TDS:**

Datum

Stavba : Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství  
Objekt : SO 01

Příloha ZL č. 14

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	R	D+M kam. desky pro zakrytí základu vánočního stromu vč. úchyty viz foto DN 600	kpl	1,00	4 420,00	4 420,00

# ZMĚNOVÝ LIST

Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa

Smlouva:	40/2023	číslo ZL:
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	15
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 15 - Úprava vodoměrné šachty u kaple

**Předmět změny:**

Výšková úprava a doplnění poklopu k zadláždění na vodoměrnou šachtu u kaple ( nebylo součástí PD ).

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena: bez DPH	26 395,00 Kč
		21% DPH	5 542,95 Kč
		celkem vč. DPH	31 937,95 Kč

Zařazení změny dle ZZVZ: odst. 6

Přílohy : položkový rozpočet  
foto, zápis v SD

Podpis a vyjádření zhotovitele:



20

SATES ČECHY s. r. o.  
Radkova 2, 588 56 Telč  
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Datum 23.11.23

Podpis a vyjádření objednatele:

Datum 23.11.2023

Stanovisko AD:

Datum

Stanovisko TDS:

Datum

Kopie

Stavba : Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství

Objekt : SO 01

Příloha ZL č. 15

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	ks	1	1 740,00	1 740,00
R	Dodávka poklopu 70x70cm, 12t, pro zadiždění dlažbou tl. 8cm	ks	1	24 655,00	24 655,00
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>26 395,00</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa

Smlouva:	40/2023	číslo ZL:
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	16
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 16 - Schodiště č.2 do venkovní učebny

**Předmět změny:**

Z důvodu velkého výškového rozdílu mezi novým chodníkem a novou venkovní učebnou ZŠ.

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	6 750,00 Kč
		21% DPH	1 417,50 Kč
		celkem vč. DPH	8 167,50 Kč

Zařazení změny dle ZZVZ: odst. 4

Přílohy : položkový rozpočet  
PD - Architektonická kancelář Monoblok  
foto, zápis v SD

Podpis a vyjádření zhotovitele:

 20  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkova 252, 588 58 Telč  
IČ: 25172694, DIČ: CZ2172024  
Datum: 23.11.2023

Podpis a vyjádření objednatele:

Datum: 23.11.2023

Stanovisko AD:

Datum

Stanovisko TDS:

Datum

Stavba : Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství

Objekt : SO 01

Příloha ZL č. 16

Číslo položky	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	91799VL	Stupně z obrubníku stojatého a 1 řady zámk.dlažby vč.řodávky 3*1,5	m	4,60	1 500,00	6 750,00

**CELKEM bez DPH**

**6 750,00**

# ZMĚNOVÝ LIST

**Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - I. Etapa**

Smlouva:	40/2023	číslo ZL:
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy	17
Zhotovitel:	SAĀTES ČECHY s.r.o.	

**název ZL:** ZL č. 17 - Přeložka kanalizace podél kaple

**Předmět změny:**

Kanalizace byla uložena mělko, nešly dopojit gajgry z kaply, nebylo možné osazení svítidel a dlažďění kostkou.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce/méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	13 373,98 Kč
		21% DPH	2 808,53 Kč
		celkem vč. DPH	16 182,51 Kč

**Zařazení změny dle ZZVZ:** odst. 4

**Přílohy :** položkový rozpočet  
foto, zápis v SD

**Podpis a vyjádření zhotovitele:**

 20  
SAĀTES ČECHY s. r. o.  
Radkovařká 212, 588 01 Brno  
IČO: 2572654, DIČ: CZ2572654

**Podpis a vyjádření objednatelē:**

Datum 02.11.2023

**Stanoviřko AD:**

Datum

**Stanoviřko TDS:**

Datum



Stavba : Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství

Objekt : SO 01

Příloha ZL č. 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
12	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,6*0,5*24= 7,2m3	m3	7,20	574,70	4 137,84
13	132201119R00	Přípl. za lepkavost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ 50% kubatury: 7,2*0,8=3,8m3	m3	3,60	25,06	90,22
27	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,6*0,5*24= 7,2m3	m3	7,20	103,60	746,92
				0,00		
				0,00		
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>4 973,98</b>
64	871313121RT2	Trubní vedení Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	24,00	350,00	8 400,00
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>8 400,00</b>
						<b>13 373,98</b>

CELKEM bez DPH