

DODATEK Č. 1

SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000396
Číslo smlouvy zhotovitele: 21.0293.223Z22

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda, podrobný geotechnický průzkum

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „SGG – INSET – GTP“ zastoupená vedoucím společníkem SG Geotechnika a.s.

Vedoucí společník: **SG Geotechnika a.s.**
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO, DIČ: 41192168, CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Druhý společník: **INSET s.r.o.**
Se sídlem: Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00
IČO, DIČ: 03579727, CZ03579727
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 Smlouvy (smlouvu o dílo)

Článek I.

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.9.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 02PB-000396, č. zhotovitele 21.0293.223Z22 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k okolnostem uvedeným v Odůvodnění níže, se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy upravují dodací podmínky Smlouvy. Úprava spočívá v tom, že odevzdání Konceptu podrobného GTP se posouvá o 1 měsíc (původně 24 měsíců, nově 25 měsíců).

Odůvodnění

V průběhu provádění průzkumných prací byly v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů, uzavírány dohody s vlastníky či s nájemníky pozemků, kdy termín provedení průzkumných prací byl projednáván s nimi tak, aby narušení zemědělské činnosti na dotčených pozemcích bylo co nejmenší a nedocházelo ke zbytečným a neodůvodněným škodám na plodinách. Na pozemky se vstupovalo pouze v nezbytně nutné míře a důraz byl kladen minimalizaci případných škod. Sondážní práce byly přizpůsobovány rovněž klimatickým podmínkám a realizace prací probíhala převážně v obdobích, kdy nebyly potřebné pozemky nadměrně podmáčeny či jinak ovlivněny dešťovými srážkami nebo nepříznivými teplotami (nezámrzné teploty v zimním období), které by mohly vést k zapadnutí techniky a ke značným škodám na pozemcích i na plodinách. Ve snaze vyhnout se těmto situacím bylo v některých případech přikročeno po vzájemné dohodě s vlastníky či nájemci pozemků k odkladu realizace terénních prací a k termínovému přesunu tak, aby nebyly práce provedeny v rozporu s jejich oprávněnými požadavky.

Celková doba výše uvedených prostoje a zdržení při provádění průzkumných prací v terénu, za paralelního soustavného dodržování příslušné občanskoprávní legislativy a také zásad vstřícné a přátelské komunikace s vlastníky či uživateli pozemků (za účelem snadnějšího postupu pozdějších agend spojených s přípravou stavby) představuje dobu cca 1 měsíce, což má dopad na celkový harmonogram plnění zakázky.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku, neboť klimatické podmínky v daném období jsou okolnostmi, které nelze zcela přesně předvídat ani při vynaložení náležité péče, a změna závazku v tomto případě nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek III. Doba a místo plnění. Ruší se dosavadní odstavec č. 1 tohoto článku a nově zní takto:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem doručení výzvy Zadavatele k zahájení realizace průzkumu

dokončení prací: do 2 týdnů od předání expertizy podrobného GTP, která bude provedena nad Konceptem podrobného GTP.

Specifikace případných etap:

| popis části, etapy, dílčího plnění | Množství | lhůty plnění |
|------------------------------------|--|--|
| Koncept podrobného GTP | 1x listinná verze 3x elektronicky na CD | Do 25 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení realizace průzkumu (31.12.2023) |
| Čistopis podrobného GTP | 4x listinná verze 4x elektronicky na CD | Do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska Objednatele / od předání expertizy podrobného GTP |

2. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. Příloh se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.22
15:34:20 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.22
15:41:33 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 12.12.2023 16:32:02 +01:00