

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

**Název zakázky: „Oprava podchodu v km 2,329 v
zastávce Ostrava Stodolní - výtahové šachty a výtahy
- PD“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření
č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-3330/2023**

a

Ing. Pavel Krátký

Místo podnikání: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xx

zastoupena: Ing. Pavlem Krátkým

Korespondenční adresa:

Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

Korespondenční e-mail: xx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **N2331**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 21. 8. 2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 12, odst. 12.7 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce Zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.1-3.3 Smlouvy z následujícího důvodu:

V rámci plnění předmětu Díla vyšla po provedeném kontrolním měření a konzultaci s odbornou firmou, zabývající se repasemi a výměnami výtahových technologií, najevo důležitá technická informace, mající vliv na původně zadaný rozsah plnění dle Smlouvy ve fázi zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (výrobní dokumentace), když pokračování zadaného rozsahu předmětu plnění není v případě výtahové šachty VŠ 2 a VŠ 3 v takto navrhovaném stavu možné. Původně zadané technické parametry pro zhotovení projektu vycházely z technického řešení v podobě repase stávající technologie na základě ověřených parametrů VŠ 1, kdy Objednatel předpokládal totožné parametry u ostatních výtahových šachet, které byly v dané lokalitě realizovány současně v rámci jednoho času a stavby. Dané však není možné, neboť by nebyla dodržena minimální nepřekročitelná hloubka prohlubně pro účely trvalého čerpání vody, která musí činit min. 1250 mm. Pro účely dodržení požadovaného parametru musí být technické řešení vázáno na výměnu technologie.

Daná změna technického řešení odpovídající technické normě současně představuje i změnu, resp. rozšíření stupně zhotovované projektové dokumentace, která musí být řešena nejen pro provedení stavby, ale současně i pro ohlášení stavby ve smyslu § 177 odst. 3 stavebního zákona. Z daného důvodu se Smluvní strany s ohledem na rozpracovanost, ekonomiku i skutečnosti, které změnu vyvolaly, dohodly na vícepracích spočívajících v rozšíření předmětu plnění o následující části:

- zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby u příslušného věcně a místně příslušného stavebního úřadu
- zpracování a podání žádosti pro ohlášení stavby u věcně a místně příslušného stavebního úřadu
- zapracování změn do stávající výrobní dokumentace, která byla již ve fázi těsně před dokončením

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele (vícepráce)	+ 47 500,00 Kč
snížení nákladů Zhotovitele (méněpráce)	- 0,00 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele	+ 47 500,00 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.1-3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.1 Cena celkem bez DPH	527 500,00 Kč.
3.2 Výše DPH 21%	110 775,00 Kč.
3.3 Cena celkem včetně DPH	638 275,00 Kč.

- 1.3 Vícepráce řešené tímto Dodatkem současně vyvolaly potřebu prodloužení konečného realizačního termínu služeb tak, jak je stanoveno níže.

Smluvní strany se tak současně vzájemně dohodly v důsledku vyvolaných víceprací **na změně lhůt pro dokončení Díla** uvedených v čl. 4. Místo a doba plnění, bodu 4.2 Smlouvy, a to takto:

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo následovně:

4.2.1 Zhotovitel předá PD pro ohlášení stavby: **nejpozději do 20. 12. 2023**

4.2.2 Zhotovitel zpracuje a podá žádost o ohlášení stavby u věcně a místně příslušného stavebního úřadu : **nejpozději do 20. 12. 2023**

4.2.3 Zhotovitel zpracuje změny do výrobní dokumentace včetně jejího projednání se zadavatelem a zpracování případných připomínek: **nejpozději do 30. 4. 2024**

- 1.4 Ke změně rozsahu díla, ceny díla a termínu dochází z důvodů vyvolaných víceprací tak, jak je vymezeno výše, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku z této Smlouvy, neboť jejich potřeba vyvstala v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je současně nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Nově sjednané prodloužení termínu je adekvátní nezbytně nutnému časovému rozsahu pro dokončení výše specifikovaných služeb s přihlédnutím ke správním (časovým) lhůtám stavebního úřadu i adekvátnímu rozsahu následného zpracování změn do výrobní dokumentace.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
bez příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

"podepsáno elektronicky"
Ing. Jiří Macho
13.12.2023 14:19

"podepsáno elektronicky"
Ing. Pavel Krátký
13.12.2023 11:51

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel KRÁTKÝ

