

Číslo dodatku objednatele: 0838/2022/2023/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0838/2022/OI/VZ ze dne 28.2.2022

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomášem Madrym,
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373 743 093 / 0300
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ev. 0838/2022/OI/VZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „**Rekonstrukce kanalizace stavby v ul. Jahodová**“, z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 4.659.220,10 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 1.301.076,40 Kč bez DPH, tj. 11.50 % původní ceny díla a dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu ve výši 3.358.143,70 Kč bez DPH, tj. 29.69 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 755.226,- Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu ve výši 755.226,- Kč bez DPH, tj. 6,68 % původní ceny díla).

Čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 a 6 této smlouvy.“

2. V čl. IV. Cena díla se text odst. 1 nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 15.214.867,19 Kč |
| DPH | 3.195.122,11 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 18.409.989,30 Kč |



DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, dále se za přílohu č. 5 smlouvy vkládá příloha č. 6 Evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a příloha č. 7 Rekapitulace – přehled vyčíslení změn, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. ,
4. V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „č. 4 – Zjišťovací protokol“ tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 2

č. 7 – Rekapitulace – přehled vyčíslení změn“.

Čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02897/RM2226/49 ze dne 28.11.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 dodatku č. 0838/2022/2022/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)
Příloha č. 2 dodatku č. 0838/2022/2022/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 2 (příloha č. 6 smlouvy)
Příloha č. 3 dodatku č. 0838/2022/2022/OI/1 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (příloha č. 7 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Ing. Tomáš Madry
jednatel společnosti



| Evidenční list změny stavby č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|--|---|--------------------------|--------------|---|-----|--------------|--------------|---|-----------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|------|-------------|-------------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <p>Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová"</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce kanalizace SO 01.1 Přepojování a dobudování části dešťových přípojek Ostatní a vedlejší náklady</p> | <p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p>SO 01 / 1 SO 01.1 / 2 OVN / 3</p> | <p>Číslo změny stavby: 1 - 3</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.11.2018, číslo smlouvy objednatele: 3598 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele:</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</p> <p>Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 410 35 704</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Gen.projektant (autorský dohled): Sweco a.s., Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČO: 26475081</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Popis a zdůvodnění změn: Celková VCP: Celková MPC: Celková bilance:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Změna č. 1/1 - úprava trasy rekonstruované kanalizace</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2 533 888,91</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-492 086,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2 041 802,91</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Jedná se o úpravu trasy rekonstruované kanalizace z důvodu těsného souběhu se stávající splaškovou kanalizací a dalšími inženýrskými sítěmi. Jde o úsek mezi šachtami Ša2-Ša3 (náhrada potrubí z polymerbetonu DN1160x550x35 za dvě potrubí sklolaminátové DN500 a osazení 2 ks speciálních šachet DN 1500 z důvodu výškové kolize s optickými kabely), úsek mezi šachtami Ša6-Ša9 (osazení 3 ks sdružených šachet pro samostatné uložení dvou potrubí, dešťové a splaškové kanalizace a dále demontáž a nové položení splaškové kanalizace DN300 v délce 107,3 m) a úsek mezi šachtami Ša9-Ša12a (záměna RŠ DN1000 za atyp DN 500/600 z důvodu těsného souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi)</p> </td> </tr> <tr> <td>Změna č. 1/2 - realizace přípojek nad rámec PD</td> <td style="text-align: right;">824 254,79</td> <td style="text-align: right;">-28 048,50</td> <td style="text-align: right;">796 206,29</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Jedná se o nové přípojky, které byly nalezeny v průběhu realizace rekonstruované kanalizace, které nebyly součástí projektové dokumentace a nebylo možné je předem předvídat. Tyto přípojky je potřeba propojit s rekonstruovanou kanalizací, jinak by docházelo k vytápění okolních objektů.</p> </td> </tr> <tr> <td>Změna č.1/3 - ostatní náklady - nerealizované práce</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-235 091,50</td> <td style="text-align: right;">-235 091,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Jedná se o práce a činnosti, které nebyly realizovány; nebylo nutné provést opravu oplocení v celém rozsahu (pouze 55 m místo předpokládaných 150 m), není nutné zajistit dozor pracovníka odborného bezp.dohledu (měřený metan po celou dobu stavby vykazuje hodnotu 0).</p> </td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td style="text-align: right;">3 358 143,70</td> <td style="text-align: right;">-755 226,00</td> <td style="text-align: right;">2 602 917,70</td> </tr> </table> <p>časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV</p> | | | | Změna č. 1/1 - úprava trasy rekonstruované kanalizace | 2 533 888,91 | -492 086,00 | 2 041 802,91 | <p>Jedná se o úpravu trasy rekonstruované kanalizace z důvodu těsného souběhu se stávající splaškovou kanalizací a dalšími inženýrskými sítěmi. Jde o úsek mezi šachtami Ša2-Ša3 (náhrada potrubí z polymerbetonu DN1160x550x35 za dvě potrubí sklolaminátové DN500 a osazení 2 ks speciálních šachet DN 1500 z důvodu výškové kolize s optickými kabely), úsek mezi šachtami Ša6-Ša9 (osazení 3 ks sdružených šachet pro samostatné uložení dvou potrubí, dešťové a splaškové kanalizace a dále demontáž a nové položení splaškové kanalizace DN300 v délce 107,3 m) a úsek mezi šachtami Ša9-Ša12a (záměna RŠ DN1000 za atyp DN 500/600 z důvodu těsného souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi)</p> | | | | Změna č. 1/2 - realizace přípojek nad rámec PD | 824 254,79 | -28 048,50 | 796 206,29 | <p>Jedná se o nové přípojky, které byly nalezeny v průběhu realizace rekonstruované kanalizace, které nebyly součástí projektové dokumentace a nebylo možné je předem předvídat. Tyto přípojky je potřeba propojit s rekonstruovanou kanalizací, jinak by docházelo k vytápění okolních objektů.</p> | | | | Změna č.1/3 - ostatní náklady - nerealizované práce | 0,00 | -235 091,50 | -235 091,50 | <p>Jedná se o práce a činnosti, které nebyly realizovány; nebylo nutné provést opravu oplocení v celém rozsahu (pouze 55 m místo předpokládaných 150 m), není nutné zajistit dozor pracovníka odborného bezp.dohledu (měřený metan po celou dobu stavby vykazuje hodnotu 0).</p> | | | | Cena celkem | 3 358 143,70 | -755 226,00 | 2 602 917,70 |
| Změna č. 1/1 - úprava trasy rekonstruované kanalizace | 2 533 888,91 | -492 086,00 | 2 041 802,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Jedná se o úpravu trasy rekonstruované kanalizace z důvodu těsného souběhu se stávající splaškovou kanalizací a dalšími inženýrskými sítěmi. Jde o úsek mezi šachtami Ša2-Ša3 (náhrada potrubí z polymerbetonu DN1160x550x35 za dvě potrubí sklolaminátové DN500 a osazení 2 ks speciálních šachet DN 1500 z důvodu výškové kolize s optickými kabely), úsek mezi šachtami Ša6-Ša9 (osazení 3 ks sdružených šachet pro samostatné uložení dvou potrubí, dešťové a splaškové kanalizace a dále demontáž a nové položení splaškové kanalizace DN300 v délce 107,3 m) a úsek mezi šachtami Ša9-Ša12a (záměna RŠ DN1000 za atyp DN 500/600 z důvodu těsného souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna č. 1/2 - realizace přípojek nad rámec PD | 824 254,79 | -28 048,50 | 796 206,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Jedná se o nové přípojky, které byly nalezeny v průběhu realizace rekonstruované kanalizace, které nebyly součástí projektové dokumentace a nebylo možné je předem předvídat. Tyto přípojky je potřeba propojit s rekonstruovanou kanalizací, jinak by docházelo k vytápění okolních objektů.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna č.1/3 - ostatní náklady - nerealizované práce | 0,00 | -235 091,50 | -235 091,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Jedná se o práce a činnosti, které nebyly realizovány; nebylo nutné provést opravu oplocení v celém rozsahu (pouze 55 m místo předpokládaných 150 m), není nutné zajistit dozor pracovníka odborného bezp.dohledu (měřený metan po celou dobu stavby vykazuje hodnotu 0).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem | 3 358 143,70 | -755 226,00 | 2 602 917,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Údaje v Kč bez DPH:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th style="width: 15%;">Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th style="width: 15%;">Hodnota změny (VP+MP)</th> <th style="width: 5%;">%</th> <th style="width: 15%;">Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</th> <th style="width: 5%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 358 143,70</td> <td style="text-align: center;">755 226,00</td> <td style="text-align: center;">4 113 369,70</td> <td style="text-align: center;">36,37</td> <td style="text-align: center;">2 602 917,70</td> <td style="text-align: center;">23,01</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Hodnota změny (VP+MP) | % | Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%) | % | 3 358 143,70 | 755 226,00 | 4 113 369,70 | 36,37 | 2 602 917,70 | 23,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Hodnota změny (VP+MP) | % | Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%) | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 358 143,70 | 755 226,00 | 4 113 369,70 | 36,37 | 2 602 917,70 | 23,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD | | <p>Počet paré: Příjemce :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Provozovatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Provozovatel | 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 x | Provozovatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Evidenční list změny stavby č. 1 | | | |
|---|------------------------|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová" | | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: | Číslo změny stavby: 1 - 3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce kanalizace SO 01.1 Přepojování a dobudování části dešťových přípojek Ostatní a vedlejší náklady | | SO 01 / 1 SO 01.1 / 2 OVN / 3 | |
| Vyjádření - souhlas se změnami: | | | |
| Zhotovitel: | jméno Ing. Tomáš Madry | datum 3.11.2023 | podpis |
| Projektant (autorský dohled) | jméno [redacted] | datum 3.11.23 | podpis |
| Provozovatel: | jméno [redacted] | datum 3.11.23 | podpis |
| TDS: | jméno [redacted] | datum 3.11.23 | podpis |
| Objednatel: | jméno [redacted] | datum 3.11.23 | podpis |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a | | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | | Číslo paré: 1 |



| Evidenční list změny stavby č. 2 | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------|
| Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová" | | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1 | | Číslo změny stavby: 1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce kanalizace | | | | | |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.11.2018, číslo smlouvy objednatele: 3598 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: | | | | | |
| Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 | | | | | |
| Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 410 35 704 | | | | | |
| Gen.projektant (autorský dohled): Sweco a.s., Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČO: 26475081 | | | | | |
| Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673 | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MPC: Celková bilance: | | | | | |
| Změna č. 2/1 - navýšení rozsahu živič 1 301 076,40 0,00 1 301 076,40 | | | | | |
| Navýšení rozsahu živič je nutné v souvislosti se změnami č.1/1 a č.1/2 podle ZL č.1, tzn. větší zásah do komunikace než předpokládala schválená projektová dokumentace, dále podkladní vrstvy komunikace byly z části nedostatečné nebo úplně chyběly a bez potřebného doplnění podkladních vrstev by nemohla být zaručena dostatečná kvalita, únosnost a trvanlivost | | | | | |
| Cena celkem | | 1 301 076,40 | | 0,00 1 301 076,40 | |
| časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV | | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | | |
| Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Hodnota změny (VP+MP < 15%) | % | Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%) | % |
| 1 301 076,40 | 0,00 | 1 301 076,40 | 11,50 | 1 301 076,40 | 11,50 |
| Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD | | | Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor) | | |
| Vyjádření - souhlas se změnami: | | | | | |
| Zhotovitel: | jméno Ing. Tomáš Madry | datum | 3.11.2023 | podpis | |
| Projektant (autorský dohled) | jméno | datum | 3.11.23 | podpis | |
| Provozovatel: | jméno | datum | 3.11.23 | podpis | |
| TDS: | jméno | datum | 3.11.23 | podpis | |
| Objednatel: | jméno | datum | 3.11.2023 | podpis | |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a | | | | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | | | Číslo paré: 1 | |

Příloha č. 3 dodatku č. 0838/2022/2023/OI/1
(Příloha č. 7 ke smlouvě č. 0838/2022/OI/VZ)
Počet stran: 1

Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

Cena dle SoD **11 310 873,09**

Změnový list č.1

| | | <i>vícepráce</i> | <i>méněpráce</i> | |
|------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|
| změna č.1 | úprava trasy rekonstruované kanalizace | 2 533 888,91 | -492 086,00 | 2 041 802,91 |
| změna č.2 | realizace přípojek nad rámec PD | 824 254,79 | -28 048,50 | 796 206,29 |
| změna č.3 | ostatní náklady - nerealizované práce | 0,00 | -235 091,50 | -235 091,50 |
| | | <u>3 358 143,70</u> | <u>-755 226,00</u> | <u>2 602 917,70</u> |

Změnový list č.2

| | | <i>vícepráce</i> | <i>méněpráce</i> | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| změna č.1 | navýšení rozsahu živíc | 1 301 076,40 | 0,00 | 1 301 076,40 |
| | | <u>1 301 076,40</u> | <u>0,00</u> | <u>1 301 076,40</u> |
| Celkem ZL č.1 a č. 2 | | <u>4 659 220,10</u> | <u>-755 226,00</u> | <u>3 903 994,10</u> |

Cena dle SoD včetně dodatku č.1 **15 214 867,19**

