



## DODATEK č. 17 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená : [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 24835/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

##### STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

**EUROVIA CS a.s. – Společník**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,  
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

**Metrostav a.s. – Společník**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „Zhotovitel“)

**bank. spojení zhotovitele:** [REDACTED]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí“** ve znění jejich dodatků č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 a 16 s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla:	3 865 692 669,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3:	- 6 449 793,22 Kč bez DPH
Dodatek č. 4:	32 036 114,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 5:	52 737 881,77 Kč bez DPH
Dodatek č. 6:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 7:	51 073 267,33 Kč bez DPH
Dodatek č. 8:	48 110 897,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 9:	16 850 340,44 Kč bez DPH
Dodatek č.10:	20 190 876,58 Kč bez DPH
Dodatek č.11:	41 931 647,72 Kč bez DPH
Dodatek č.12:	12 061 421,99 Kč bez DPH
Dodatek č.13:	8 764 523,56 Kč bez DPH
Dodatek č.14:	8 950 665,98 Kč bez DPH
Dodatek č.15:	bez dopadu do ceny
Dodatek č.16:	- 48 374 216,24 Kč bez DPH
Cena Díla dle Dodatku č.16:	4 103 576 297,98 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 17 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému zvýšení ceny Díla o **2 288 144,51 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): **č.66 a 71** v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši **██████████ Kč**. Celkové snížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši **██████████ Kč**. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,25 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **7,36 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**I.**

**Předmět Dodatku**

**1) Smluvní cena**

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 66 a 71 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 66 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 66 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 71 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 71 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ č

---

**Práce dle § 222 odst. 5 ZZV dle Dod. č. 17 Smlouvy celkem, bez DPH +2 288 144,51 Kč**

---

**Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 17:**

---

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 865 692 669,62 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 16, bez DPH činila	4 103 576 297,98 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 17, bez DPH</b>	<b>2 288 144,51 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 17, bez DPH činí</b>	<b>4 105 864 442,49 Kč</b>

**2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 16 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 17

**Příloha č. 2:** Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č.7

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 4:** Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 15

**Příloha č. 5:** Smlouva o zpracování osobních údajů

**Příloha č. 6:** Zmocnění Vedoucího společnosti

**Příloha č. 7:** Žádost o poskytnutí zálohové platby

**Příloha č. 8:** Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

**Příloha č. 9:** Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

**Příloha č.10:** Určení a pokyn správce stavby ze dne 20.09.2023

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 16 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 17, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

13.12.2023 11:00  
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
*Podepsáno elektronicky*

Digitální podpis:  
28.11.2023  
14:11

**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28  
11:00:46 +01'00'

**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.04  
15:40:51 +01'00'

**Ing. Miroslav Trnka**, člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitální podpis:  
06.12.2023 14:23:51

**Ing. František Kočí**, předseda představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitální podpis:  
06.12.2023 16:09:25

**Ing. Jaroslav Heran**, člen představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

stavba	Kontrolní součet [Kč]	ZL 58 a 60	ZL 47,64,65	ZL 39,61,62,67	ZL 59, 63, 68, 69, 70	ZL 66,71	Cena stavby [Kč]
<b>Modernizace tratí Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Droubív u Tábora. 2. etapa Soběslav - Droubív</b>	<b>3 865 692 669,62</b>						<b>4 105 864 442,49</b>
<b>Císlo objektu</b>	<b>Název objektu</b>	<b>Budoucí majitel</b>	<b>Cena objektu [Kč]</b>				<b>Cena typu objektů [Kč]</b>
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>							
PS 51-01-01.2	Zst. Soběslav, vlastní zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SZDC					
PS 52-01-01	Soběslav - Droubív, trakč. zabezpečovací zařízení	SZDC					
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>							
PS 51-02-01.2	Zst. Soběslav, vlastní zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SZDC					
PS 51-02-06.2	Zst. Soběslav, EZS, 2. etapa	SZDC					
PS 52-02-01	Zast. Myslívovice, rozhlasové zařízení	SZDC					
PS 52-02-03	SpS. Myslívovice, EZS	SZDC					
PS 52-02-09	Zast. Droubív, rozhlasové zařízení	SZDC					
PS 53-02-01.2	Veselí n. L. - Droubív, DOK - TK, 2. etapa	SZDC					
PS 53-02-02.2	Veselí n. L. - Droubív, přenosový systém, 2. etapa	SZDC					
PS 53-02-04.2	Veselí n. L. - Droubív, úprava stávajícího FPS, 2. etapa	SZDC					
PS 53-02-05.2	Veselí n. L. - Droubív, úprava stávajícího DK 38 CD Telematika, 2. etapa	Ostatní					
PS 53-02-06	Zast. Myslívovice, vlastní systém	SZDC					
PS 53-02-07	Zast. Droubív u Tábora, informační systém	SZDC					
PS 53-02-11	Radlový systém GSM-R, příprava	SZDC					
<b>D.3 Sinoproudá technologie včetně DR'</b>							
PS 51-06-01.2	Zst. Soběslav, zst. Surovín, 2. etapa	SZDC					
PS 52-06-01	Soběslav-Droubív, SpS. Myslívovice-DR'	SZDC					
PS 52-03-03	SpS. Myslívovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz	SZDC					
PS 52-03-04	SpS. Myslívovice, vlastní zdroj č. 1	SZDC					
PS 52-03-05	SpS. Myslívovice, vlastní zdroj č. 2	SZDC					
PS 52-03-01	Zvěrotický tunel, TS 220 kV	SZDC					
PS 52-03-06	TS 220 kV, km 68+810	SZDC					
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>							
SO 51-10-01.2	Zst. Soběslav, zst. Surovín, 2. etapa	SZDC					
SO 52-10-01	Soběslav-Droubív, zst. svršek	SZDC					
SO 52-10-01.11	Soběslav-Droubív, zst. svršek, s ne-se-ní svršku staré tratě	SZDC					
SO 51-11-01.2	Zst. Soběslav, zst. spodek, 2. etapa	SZDC					
SO 51-11-01	Soběslav-Droubív, zst. spodek	SZDC					
SO 51-15-00.2	Zst. Soběslav, výstrojí a značení tratí, 2. etapa	SZDC					
SO 52-15-00	Soběslav-Droubív, výstrojí a značení tratí	SZDC					
<b>E.1.2 Nastupišť, rampy</b>							
SO 52-14-01	Soběslav-Droubív, zast. Myslívovice-nástupiště	SZDC					
SO 52-14-02	Soběslav-Droubív, zast. Droubív u Tábora-nástupiště	SZDC					
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>							
SO 53-13-01	Trženištní přejezd na staré trati	SZDC					
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zc</b>							
SO 51-20-02	Most - podchod v km 62+113	SZDC					
SO 51-20-02.10	Most - podchod v km 62+113 - část města	Ostatní					
SO 52-20-01	Most v km 63+595	SZDC					
SO 52-20-02	Most v km 65+422	SZDC					
SO 52-20-03	Most v km 67+130	SZDC					
SO 52-20-04	Most v km 70+437	SZDC					
SO 52-20-04.10	Most v km 70+437 - úprava koryta	Ostatní					
SO 52-20-05	Most v km 70+721	SZDC					
SO 51-21-02	Propustek v km 62+453 - zrušení	SZDC					
SO 52-21-01	Propustek v km 63+814	SZDC					
SO 52-21-01.10	Propustek v km 63+814 - úprava koryta	SZDC					
SO 52-21-02	Propustek v km 71+565 - zrušení	SZDC					
SO 52-21-04	Propustek v km 69+892	SZDC					
SO 52-21-04.10	Propustek v km 69+892 - úprava koryta	SZDC					
SO 52-21-05	Propustek v km 61+740	SZDC					
SO 52-21-06	Propustek v km 74+582	SZDC					
SO 52-22-01	Sítniční propustek v km 63+580	Ostatní					
SO 52-22-02	Sítniční propustek v km 63+866	Ostatní					
SO 52-22-03	Most - nadjezd v km 63+030	SZDC					
SO 52-22-04	Most - nadjezd v km 66+443	SZDC					
SO 52-22-05	Tunelový most v km 69+585	Ostatní					
SO 52-22-06	Most - nadjezd v km 70+638	Ostatní					
SO 52-22-07	Sítniční propustek v km 68+890	Ostatní					
SO 52-24-01	Soběslav-Droubív, zábrnní zdi v km 66+19-66+41	SZDC					
SO 52-24-03	Soběslav-Droubív, zábrnní zdi v km 68+56-68+79	SZDC					
SO 52-24-04	Soběslav-Droubív, zábrnní zdi v km 68+89-69+02	SZDC					
SO 52-24-05	Soběslav-Droubív, soubor zdi podél pozemních komunikací	Ostatní					
SO 52-24-05.10	Soběslav-Droubív, soubor zdi podél pozemních komunikací, areál S+R Reality	Ostatní					
SO 52-26-01.1	Snežení mostů na staré trati km 63+00	SZDC					
SO 52-26-01.2	Snežení mostů na staré trati km 64+70	SZDC					
SO 52-26-01.3	Snežení mostů na staré trati km 69+881	SZDC					
SO 51-27-01	Návesní krakorec v km 62+331	SZDC					
SO 52-27-01	Návesní krakorec v km 63+566	SZDC					
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>							
SO 52-74-03.1	Soběslav-Droubív, přeložka TS 220/4 kV EON km 63+880 - část Golat	Ostatní					
SO 52-74-20	Soběslav, přeložka kabelové síťové - Chlumčany	Ostatní					
SO 52-93-01.2	Soběslav-Droubív, úprava vodovodu, 2. etapa	Ostatní					
<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>							
SO 51-70-03.2	Zst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa, přípojka SZDC	SZDC					
SO 51-70-03.12	Zst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa	Ostatní					
SO 51-70-04	Zst. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62+452	Ostatní					
SO 52-70-01	Propustek v deř. kanalizace pro mlst. kom. I/135 v km 63+580	Ostatní					
SO 51-71-03	Zst. Soběslav, přeložka vody DN100 a ochr. řadů DN300 v přel. síl. III/13521	Ostatní					
SO 51-71-04	Zst. Soběslav, přeložka vodovodu DN 300 v km 62+63	Ostatní					
SO 52-71-01	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 400 ET v km 64+1-64+4	Ostatní					
SO 52-71-01.1	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 400 ET v km 64+1-64+4 - provizorní přeložka	Ostatní					
SO 52-71-03	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 200 v km 64+1-64+4	Ostatní					
SO 52-71-07	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 110 IPE v km 64+38	SZDC					
SO 52-71-04	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 400 v km 69+3	Ostatní					
SO 52-71-04.1	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 400 v km 69+3 - provizorní přeložka	Ostatní					
SO 52-71-05	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 100 v km 70+7-70+75	Ostatní					
SO 52-71-06	Soběslav-Droubív, přípojka odvětví vodov. zvěrotický tunel	Ostatní					
SO 52-71-07	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 300 v km 63+59	Ostatní					
SO 52-71-08	Soběslav-Droubív, přeložka vody anodového územění DN 800 JVS v km 69+35	Ostatní					
SO 51-72-02	Zst. Soběslav, přeložka nízkého STI PE B3 v přel. sílnice III/13521	Ostatní					
SO 52-73-01	Soběslav-Droubív, rekultivace meliorací	Ostatní					
<b>E.1.7 Železniční tunel</b>							
SO 52-25-01	Soběslav-Droubív, tunel zvěrotický	SZDC					
<b>E.1.8 Komunikace</b>							
SO 51-30-02	Zst. Soběslav, PFI sílnice III/13521	Ostatní					
SO 51-30-02.10	Zst. Soběslav, PFI sílnice III/13521, úprava areálu S+R Reality	Ostatní					
SO 51-30-03	Zst. Soběslav, úprava komunikací u podchodu v km 62+422	SZDC					
SO 52-30-01	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice I/135	Ostatní					
SO 52-30-01.10	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice I/135, napojení areálu M-Bet	Ostatní					
SO 52-30-02	Soběslav-Droubív, Přířupová kom. k mostu v km 64+317	Ostatní					
SO 52-30-03	Soběslav-Droubív, Propojení sílnice I/135 a sev. okraje zvěrotický	Ostatní					
SO 52-30-04	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice III/3527	Ostatní					
SO 52-30-04.10	Soběslav-Droubív, sílnice III/3527, příjezd k havarijní nádrži RSD	Ostatní					
SO 52-30-06	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 66+45	Ostatní					
SO 52-30-07	Soběslav-Droubív, Přířupov na pozemky v km 66+1 - Myslívovice	Ostatní					
SO 52-30-08	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 67+0	Ostatní					
SO 52-30-09	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 68+0	Ostatní					
SO 52-30-10	Soběslav-Droubív, Přířupová komunikace na nástupiště zast. Myslívovice	SZDC					
SO 52-30-11	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice III/3528 v km 66+0 (Myslívovice-Janov)	Ostatní					
SO 52-30-12	Soběslav-Droubív, Přířupová komunikace ke SpS. Myslívovice	SZDC					
SO 52-30-13	Soběslav-Droubív, přířupová cesta k základnové stanici GSM-R/km 64.7	SZDC					
SO 52-30-14	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 69+0	Ostatní					
SO 52-30-16	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 69+49	Ostatní					
SO 52-30-17	Soběslav-Droubív, Přířupová komunikace na nástupiště zast. Droubív	SZDC					
SO 52-30-18	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice km 70.7, příjezd RIBEDO	Ostatní					
<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>							
SO 51-50-01.2	Zst. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa	SZDC					
SO 52-50-01	Soběslav-Droubív, protihluková stěna	SZDC					
SO 52-50-02	Soběslav-Droubív, protihluková stěna, Tvřivná ul.	SZDC					
<b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>							
SO 52-46-02	Soběslav-Droubív, orientační systém	Ostatní					
SO 52-46-01	Soběslav-Droubív, celostátní bodokontor	SZDC					
SO 52-46-02	Soběslav-Droubív, celostátní bodokontor II/135 Soběslav	Ostatní					
SO 52-46-03	Soběslav-Droubív, úprava v km 63+800-64+000	Ostatní					
SO 52-46-04	Soběslav-Droubív, úprava celostátní km 70+990-71+000	Ostatní					
SO 51-41-03	Zst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62+413	SZDC					
SO 51-41-03.10	Zst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62+413 - osvětlení	SZDC					
SO 52-41-01	Soběslav-Droubív, zast. Myslívovice - nástupiště pro cestující	SZDC					
SO 52-41-03	Soběslav-Droubív, zast. Droubív u Tábora - nástupiště pro cestující	SZDC					
SO 52-51-01	Soběslav-Droubív, následná protihluková opatření	SZDC					
SO 51-43-01.2	Zst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa	SZDC					
SO 51-43-01.10	Zst. Soběslav, orientační systém, podchodu v km 62+413	SZDC					
SO 52-43-01	Soběslav-Droubív, zast. Myslívovice, orientační systém	SZDC					
SO 52-43-02	Soběslav-Droubív, zast. Droubív, orientační systém	SZDC					
SO 51-45-02	Zst. Soběslav, demolicí areál	SZDC					
SO 53-45-01	Veselí n. L. - Droubív, odstavné zařízení staré tratě	SZDC					
SO 52-45-01	Soběslav-Droubív, demolicí	SZDC					
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>							
SO 51-66-01.2	Zst. Soběslav, úprava TV, 2. etapa	SZDC					
SO 52-66-01	Soběslav - Droubív, úprava TV	SZDC					
SO 52-60-02	SpS. Myslívovice, napojení SpS na TV	SZDC					
<b>E.3.3 Spínací stanice - stavební čas</b>							
SO 52-40-01	Soběslav-Droubív, spínací stanice Myslívovice	SZDC					
<b>E.3.4 Ohřev výměn EOv</b>							
SO 51-62-04.2	Zst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2. etapa	SZDC					
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>							
SO 51-62-03.2	Zst. Soběslav, úprava rozvodů nn a osvětlení stanice, 2. etapa	SZDC					
SO 51-62-03.2.10	Zst. Soběslav, EOv 2. etapa	SZDC					
SO 52-62-01	Soběslav-Droubív, zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení	SZDC					
SO 52-62-02	Soběslav-Droubív, přípojka základnové stanice GSM	SZDC					