

název díla:	Oprava převodového uzlu ul. Gregorova na kolektoru JM - st. 7.6		
smlouva číslo:	SODM-35/2023	ze dne:	25.09.2023
zhotovitel:	H+H stavební společnost spol. s r.o. , K Jezeru 923, 149 00 Praha 4		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	

Původní termín realizace do: 04.01.2024 **Fyzicky provede :** zhotovitel

Nový termín realizace: 04.01.2024

Popis změny, případně náčrtek :

Vícepráce: Během opravy střechy bylo nutné provést stavební úpravu nadezdění atiky z důvodu nedostačující výšky pro navrženou skladbu střešního souvrství zelené střechy. Skutečná výška atiky není shodná s uvedenými rozměry z původní projektové dokumentace objektu. Současně v položkovém rozpočtu pro zadání stavby nebyl zahrnut odvoz sutí z původních vrstev střechy - chybí položka kameniva. Dále v v PD a rozpočtu byl předpoklad odvozu mazaniny v tl. 50 mm, skutečná tl. byla 100 mm. Cena víceprací **207 351,44 Kč bez DPH**, viz příloha položkový rozpočet.

Méněpráce: V PD byla chybně uvedena oprava revizního poklopu, který je standartně součástí místnosti rozvaděče. Na předmětném objektu oprav se ale nenachází. V PD bylo toto zadání převzato chybně z jiného objektu. Nebude realizováno. Cena méněprací **8 575,40 Kč bez DPH**, viz příloha položkový rozpočet.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Michal Šourek	Podpis:
za provozovatele:	Luboš Burian	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Martin Hamada	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 8,02%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	2 693 214,70 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	207 351,44 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	8 575,40 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	2 891 990,74 Kč

Zpracoval: Ing. Petr Šíma **V Praze dne:** 08.12.2023