



**DODATEK č.4 k  
SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo: EP/6/MK/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Leoš Malina – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. [redacted] – investiční náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **ENVI-PUR, s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
společnost je zapsána Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 167596  
zastoupena: Milanem Drdou, jednatelem společnosti  
IČO: 25166077  
DIČ: CZ25166077  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: není  
e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ve věcech technických : ██████████, projektový manažer

ve věcech smluvních: Ing. ██████████, manažer pro klíčové projekty

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. číslo: EP/6/MK/2022 ze dne 8.3.2022 (dále jen „Smlouva“):

1. Článek II - PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se upravuje tak, že se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy.“

2. Článek IV - CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Cena díla se na základě změnového listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy, se zvyšuje o **810539,15 Kč bez DPH.**“

### Méněpráce DPS02

**Pol. 2.6.2 - Příruba ocelová atypická zaslepovací DN 800 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05; 1x otvor pro navaření potrubí Ø 219,1x6,3mm; Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375**

Odečet 1 ks DN 800

**Méněpráce 38500 Kč –odečet za DN 1000, viz DOD.č.2**

### Vícepráce DPS02

**Položka 2.11.2 – Topný kabel k potrubí oplachu**

Oceněno dle individuální kalkulace ,viz příloha.

Položka z SOD 2.11.2 neobsahuje topný kabel

305	2.11.2	Kompletní rozvod vody pro oční sprchu, trubka PE 100 Ø 32x3,0mm SDR 11 včetně tvarovek a fitinek, 1 ks kulový kohout DN 25 PN 16, tepelná izolace potrubí a armatur v celé délce trasy - minerální vata tl. 100 mm včetně opláštění hliníkovým plechem, kotevní objímky s pryžovou vložkou, kotevní a spojovací materiál;
-----	--------	---

#### **Rozsah nově dodaného řešení:**

Nabídka řeší otápní rozvodu potrubí oční sprchy. Napájecí kabeláž včetně trasy bude použita stávající. Součástí je zpracování do projektové dokumentace

#### **Rozsah hmotných dodávek**

- 10FSR2-CT 92,00 m
- UTK344 200°C+ 1,00 ks
- AL-50R 3,00 ks
- FT-1L-50 3,00 ks
- G-4-860021/2 1,00 ks

- G-4-915005/1 .20X./.20SA. L=110mm nerez 1,00 ks
- IRM040b 1,00 ks
- SXB 8 -W4 2,00 ks
- SXB 8 W4 1,00 m
- "POZOR! ELEKTRICKÝ OHREV" 20,00 ks

**Vícepráce 264252 Kč bez DPH**

**Celkem navýšení po započtení VCP = + 264252 Kč bez DPH**

**Položky zahrnující úpravy a dodávky drobného materiálu dle požadavku investora s ohledem na plynulý provoz\_doplňující zámečnické konstrukce**

- 4 ks stupínek k podvěsným lávkám – dodatečně doplňováno
- Stupínek přes stávající potrubí oplachové vody k žebříku pro vstup na betonovou lávku zcela vpravo u AN13
- Doplnění madel pro manipulaci s jednotlivými díly zastropení středové lávky
- Pasta pro ochranu svárů nerez potrubí + dvojnásobná časová náročnost při přípravě na svár potrubí

**Vícepráce 69 355 Kč stanoveno individuální kalkulací dle OP**

### **Méněpráce DPS05**

**Pol. A.2.14 - Stolní počítač, včetně monitoru, klávesnice, myši a veškerého hw dle zvyklostí investora, operační systém, včetně sw vybavení dle zvyklostí investora, součástí kompletní hw i sw instalace PC - nedodáno**

**Méněpráce 51 376 Kč –**

**Pol. A.5.22 – Venkovní kompresor pro ofuk ponorných sond, spínaný, napájení 230 Vac, včetně materiálu na jeho kompletní mechanické uchycení**

Odečet 1 ks kompresoru

**Méněpráce 37 377 Kč –**

**Pol A.5.40 – Otopy 1ks**

– odečet 1 ks

**Pol. A5.41 – Stříška 1ks**

-odečet 1 ks

**Méněpráce 5 133 Kč**

**Pol B.2.17 – Otopný samoregulační kabel 3 kpl**

-odečet 3 kpl

**Méněpráce 9147 Kč**

### **Vícepráce S004**

**Položka 16 - Otryskání sanovaných ploch v nádrži AN14 vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem**

Popis: Cílová cena stanovena dle URS ceníku, kod pol. 985121101

Cena dle ceníku URS: 580 Kč/m<sup>2</sup>

Cena dle SOD: 181,5 Kč/m<sup>2</sup>

Navýšení ceny vyvoláno vysokou degradací a sprašností betonu - potvrzeno stavebním průzkumem a prohlídkou nádrže Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.. Nutnost hloubkového tryskání cca 7mm

**Vícepráce 1124,9 m<sup>2</sup> x 398,5 Kč/m<sup>2</sup> = 448272,65 Kč bez DPH (dorovnání do URS ceny)**

**Celkem navýšení po započtení VCP = + 448272,65 Kč bez DPH**

**Položka 26 – Hydrofobizace reprofilovaných ploch betonu v nádrži AN16**

Popis: Cílová cena stanovena dle URS ceníku, kod pol. :

BSF.50267060 - cena materiál 244,57 Kč/m<sup>2</sup>

711191201 - cena provedení 280 Kč/m<sup>2</sup>

Celkem cena dle URS ceníku 524,57 Kč/m<sup>2</sup>

Cena dle SOD: 181,5 Kč/m<sup>2</sup>

Navýšení ceny vyvoláno na základě návrhu ochranné vrstvy betonu materiálem odpovídající předloženému rozboru odpadních vod s extrémně vysokou salinitou, viz mailová korespondence s rozбором vody. Projektované řešení neodpovídalo místním podmínkám.

**Vícepráce 1124,9 m<sup>2</sup> x 343,07 Kč/m<sup>2</sup> = 385919,44 Kč bez DPH**

**Celkem navýšení po započtení VCP = + 385919,44 Kč bez DPH**

**Méněpráce S004**

**Položka 50-52 – Rošty lávky – demontáž, likvidace, dodávka nových roštů**

Pol. 50 – odečet demontáž – 38291 Kč

Pol. 51 – odečet likvidace – 19145,5 Kč

Pol. 52 – odečet dodávky - 158290,44 Kč

**Celkem odečet 215 726, 94 Kč**

**Celková cena díla po započtení VCP v dodatku č.1 činí:  
46 522 608 Kč bez DPH.“**

**Celková cena díla po započtení VCP v dodatku č.2 činí:  
47 048 533Kč bez DPH.“**

**Celková cena díla po započtení VCP v dodatku č.3 činí:  
47 793 333,79 Kč bez DPH.“**

**Celková cena díla po započtení VCP v dodatku č.4 činí:  
48 603 872,94 KčKč bez DPH.“**

4. Článek XI - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují takto:

- a. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčeny.
- b. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.
- c. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – ZL č.4

Soubor příloh č. 2 - přílohy k ZL č.4

V Pardubicích dne ..... 8. 12. 2023  
Za objednatele:

V Pardubicích dne ..... 28.11. 2023  
Za zhotovitele:

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplicko 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

.....  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. Leoš Malina  
předseda představenstva

.....  
ENVI-PUR, s.r.o.  
Milan Drda  
Jednatel společnosti

**ENVI-PUR, s.r.o.**  
Na Víčovce 13/4, 160 00 Praha 6  
Provozovna:  
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav  
Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739  
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

