

Změnový list č. 2 ze dne 8. 12. 2023

Název stavby:	Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci : 15. ZŠ J.A. Komenského, Most - výměna VZT ve školní kuchyni.	
Číslo smluvního vztahu:	877/OI/2023, ZL č. 1	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO 00266094	NCI. CZ ENGINEERING s.r.o. Gorkého 1613 436 01 Litvínov IČO 28683218	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Přílohy č. 1 objednávky. Změna se týká termínu dokončení.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> - Původní termín dokončení 12.12.2023		
<u>Nové řešení:</u> - Nový termín dokončení 26.02.2024.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> - Zhotovitel zaslal objednateli žádost o prodloužení termínu plnění. Důvodem změny je skutečnost, že se přes veškerou snahu nepodařilo dokončit dokumentaci, zejména co se týká navazujících profesí (PBŘ a pod.), a tím podat finální verzi PD k zajištění závazných stanovisek. Vzhledem k těmto skutečnostem zhotovitel požádal objednatele o posun termínu do 26.02.2024.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:	Ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	297 000,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	359 370,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
Nová cena díla bez DPH:
Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.12.2023
Nový termín dokončení díla:	26.02.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.12.2023

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.12.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): **Zdeněk Hába**

Datum: 8.12.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.12.2023

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.12.2023

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Žádost o prodloužení termínu

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Gorkého 1613
434 01 Litvínov

Statutární město Most
Magistrát města Mostu
k rukám [REDACTED]
Radniční 1/2
434 01 Most 1

Vaše značka	Vyřizuje:	Naše značka	Litvínov
	[REDACTED] - 476701266	033/230	11.12.2023

Věc: Žádost o změnu termínu plnění z objednávky

15.ZŠ – J.A.Komenského - Výměna VZT ve školní kuchyni – obj. čís. 877/OI/2023 (naše zak. čís. 23-032-140 NCI)

Tímto zdvořile žádáme o změnu termínu plnění lhůty pro provedení díla, vyplývající z textu objednávky.

V současné chvíli se nám časově nedaří dokončit dokumentaci z pohledu dotčených navazujících profesí a tím podat final PD k zajištění závazných stanovisek.

Prosíme tímto o prodloužení termínu s ohledem na lhůty do 26.02.2024. Tímto se velice omlouváme za možné způsobené problémy a předem děkujeme za vstřícnost.

S pozdravem

[REDACTED]
Zdeněk Hába
Jednatel společnosti