

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

IČ: 659 93 390

zastoupená [REDACTED], generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2-2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Strana**“)

a

Zhotovitel:

Společníci společnosti: „**SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné Hodějovice**“, kterými jsou:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

IČ: 466 78 468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6229

zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 26177 005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556

zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva,

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. B 430

zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(všichni shora uvedení společníci společnosti společně dále také jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Strana**“)

spolu uzavřely tento

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 05PT-001026

č. zhotovitele: S00082/INV/2018/001 - HOCHTIEF CZ a. s.

CCZ1180007 - COLAS CZ, a.s.

25-SOD-2018-040 - M – SILNICE a.s.

(dále též jen „**Dodatek**“)

ze dne 28. 3. 2019

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo č. 05PT-001026 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“, jejímž předmětem je dílo definované v této uvedené smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“), ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 11. 2020, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 9. 12. 2020, Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 11. 2021 a Dodatku č. 4 uzavřeného dne 15.6.2023 (dále jen „**Smlouva**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**Smluvní podmínky**“).
- (B) Došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle tvrzení Zhotovitele považují za události náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-čl. 8.3, 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a čl. 19 Smluvních podmínek spojuje vznik smluvních kompenzačních nároků Zhotovitele vůči Objednateli, konkrétně:
- i. dopisem ze dne 9. 8. 2021, zn. S00082/1307/21/ENG, označeným jako „*Oznámení claimu Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 SP a jinak v souvislosti se Smlouvou*“, Zhotovitel oznámil Správci stavby časový nárok na prodloužení smluvních termínů a dále nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s událostí, jež spočívá v tom, že došlo k mimořádnému nárůstu cen věcí a služeb potřebných k realizaci Díla a/nebo k výpadkům v jejich dostupnosti (dále jen „**Událost č. 1**“);
 - ii. dopisem ze dne 9. 8. 2021, zn. S00082/1308/21/OBJ, označeným jako „*Neočekávaný nárůst cen stavebních materiálů a výzva k obnovení jednání o Smlouvě*“, Zhotovitel s odvoláním na dopis zn. S00082/1307/21/ENG oznámil Objednateli výskyt nepředvídatelných, mimořádných okolností, které Zhotovitel nemohl předvídat v době uzavření Smlouvy, spočívajících v zásadním nárůstu cen materiálů a jejich nedostupnosti a současně vyzval Objednatele k obnovení jednání o Smlouvě ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“) (dále jen „**Událost č. 2**“);

- iii. dopisem ze dne 3. 12. 2021, zn. S00082/1583/21/ENG, označeným jako „*Oznámení Claimu Zhotovitele č. 53*“, Zhotovitel oznámil Objednateli a Správci stavby dle Pod-čl. 20.1, 8.3, 8.4 a 13.7 SP časový nárok na prodloužení smluvních termínů a dále nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s událostí, jež spočívá v tom, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 došlo k vyhlášení nouzového stavu a souvisejících opatření, které brání Zhotoviteli v plnění jeho závazků dle Smlouvy a vedou k nárůstu cen věcí a služeb potřebných k realizaci Díla a/nebo zpoždění provádění Díla (dále jen „**Událost č. 3**“);
- iv. dopisem ze dne 9. 3. 2022, zn. S00082/1770/22/OBJ, označeným jako „*Oznámení o Vyšší moci, oznámení o vzniku claimu č. 55*“, Zhotovitel oznámil Objednateli a Správci stavby dle Pod-čl. 19.1, 19.2, 19.4, 8.3, 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 časový nárok na prodloužení smluvních termínů a dále nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s událostí, jež spočívá v tom, že od 24.02.2022 probíhá válka na Ukrajině (dále jen „**Událost č. 4**“);
- v. dopisem ze dne 13. 5. 2022, zn. S00082/1861/22/OBJ, označeným jako „*Výzva k obnovení jednání o Smlouvě z důvodu neočekávaného nárůstu cen stavebních materiálů*“, Zhotovitel s odvoláním na předchozí dopisy opakovaně upozornil Objednatele na zcela nepředvídatelnou a mimořádnou okolnost, jež spočívá v dalším zdražování Věcí určených pro Dílo, a současně vyzval Objednatele k obnovení jednání o Smlouvě (dále jen „**Událost č. 5**“);

(Událost č. 1, Událost č. 2, Událost č. 3, Událost č. 4 a Událost č. 5, společně dále jen „**Událost**“).

- (C) Dopisem ze dne 29.12.2022, č. j. MD-281/2022-501/26 ministr dopravy, s odkazem na usnesení vlády České republiky ze dne 14.12.2022 č. 1062, vydal pokyn Objednateli, aby v souvislosti s řešením nároků vyplývajících z nárůstu cen stavebních materiálů postupoval podle „*Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury*“ (dále jen „**Metodika**“) (dále jen „**Pokyn MD**“). Vzhledem k tomu, že v případě Stavby nastaly dále v písm. (D) Preambule uvedené specifické okolnosti, není použití Metodiky ve smyslu Pokynu MD v případě Stavby dostatečné. Strany proto při řešení Události postupují obdobně ve smyslu Metodiky, přičemž s ohledem na specifické okolnosti Stavby postup dle Metodiky dále modifikují. K tomuto modifikovanému postupu vydal ministr dopravy souhlas nad rámec Pokynu MD, a to přípisem ze dne 11.12.2023.
- (D) Specifickými okolnostmi Stavby, které mají podstatný vliv na plnění Smlouvy a vedly ke vzniku nároků Zhotovitele ve smyslu Smlouvy a které vyžadují modifikovaný postup dle Metodiky, jsou následující okolnosti:
 - (i) Došlo k neposkytnutí práva přístupu a užívání části Staveniště pro realizaci SO 503 ze strany Objednatele podle Pod-článku 2.1 Smluvních podmínek. Zhotovitel na základě pokynu Správce stavby realizoval změnové RDS SO 503 ve změněné trase pro dotčené stavební objekty, kdy byl následně po překonání rizikových událostí vyzván k zajištění kroků k realizaci těchto stavebních objektů dle PDPS. Zhotoviteli bylo zřízeno právo užívání a přístupu na staveniště u SO 503 na základě Dodatku č. 2 k Zápisu z předání staveniště ze dne 23. března 2020.

- (ii) Bylo zjištěno, že stavbu objektů řady 600 „Tunelu Pohůrka“ (dále též jako „Tunel Pohůrka“) nelze dle původní PDPS technicky realizovat a je třeba v rámci realizace těchto stavebních objektů provést změnu technického řešení způsobu realizace této části Díla. Tato nemožnost technické realizace vyplynula mj. z průzkumu chování geologického prostředí provedeného zátěžovou zkouškou zkušebních lamel předpokládanou v PDPS, když její detailní vyhodnocení [REDAKCE], [REDAKCE] nepotvrdilo informace o geologických poměrech v místě realizace Stavby známé v době zpracování PDPS, což bylo následně doplněno o závěry znaleckého posudku č. znal. deníku 2489/22/2020 ze dne 17. června 2020 zpracovaného [REDAKCE] [REDAKCE] ve znění jeho Doplnku ze dne 17. června 2020 a jeho Dodatku č. 2 ze dne 19. února 2021. Výše uvedené tak vedlo zejména k a) zásadní změně postupu výstavby a b) nutnosti změny technického řešení Tunelu Pohůrka, pročež nebylo možno dle harmonogramu prací zahájit práce na Tunelu Pohůrka a stavebních objektech souvisejících, čímž došlo ke ztižení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím částečnou důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele.
- (iii) Došlo k vydání pokynu Správce stavby ze dne 31. ledna 2020, zn. 118/0310-Spr/20/Hu k přerušení prací v rozsahu SO řady 600 Tunelu Pohůrka, a to v souladu s Pod-článkem 8.8 Smluvních podmínek. Na základě tohoto pokynu měl Zhotovitel zároveň předložit vyhodnocení rozsahu prací, jež je možné realizovat na SO řady 600 bez ohledu na výsledky provedených zátěžovacích zkoušek. V návaznosti na přerušení prací vydal Správce stavby dne 8. července 2020 dopisem zn. 870/310-SprSt/20/Hu pokyn k Variaci, a to výhradně v rozsahu zpracování kompletní realizační dokumentace stavby (RDS) pro variantu technického řešení Tunelu Pohůrka C/D a informoval Zhotovitele, že tento pokyn je zároveň pokynem k pokračování prací ve smyslu Pod-článku 8.12 Smluvních podmínek.
- (iv) Společně s dopisem Správce stavby zn. 870/310-SprSt/20/Hu ze dne 8. července 2020 nebyla Zhotoviteli předána úplná dokumentace změny PDPS SO 600.02 (05/2020), pročež Zhotovitel nemohl pokračovat v pracích ve smyslu Pod-článku 8.12 Smluvních podmínek. Správce stavby na základě upozornění Zhotovitele zaslal Zhotoviteli dopisem zn. 1175/0310-SprSt/20/Hu ze dne 1. září 2020 požadovanou PDPS.
- (v) Dne 20. 1. 2021 byl Objednateli doručen dopis Zhotovitele zn. S00082/899/21/OBJ s žádostí o poskytnutí součinnosti ve smyslu Pod-článku 1.9 a Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, a to ve lhůtě do 31. 1. 2021, a to v souvislosti s vydáním pokynu k přepokládané Variaci dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek spočívající v realizaci varianty D SO 600 Tunelu Pohůrka.
- (vi) Došlo k vydání pokynu Správce stavby zasláného dopisem ze dne 09.03.2021, zn. 260/0310-SprSt/21/HU, kterým byl vydán pokyn k Variaci - realizace varianty D SO 600 Tunelu Pohůrka.
- (vii) Došlo k vydání pokynu Správce stavby zasláného dopisem ze dne 01.06.2021, zn. 676/0310-SprSt/21/HU, kterým byla vydán pokyn k Variaci - zapracování požadavků uvedených v Povolení k nakládání s podzemními vodami ze dne 29.04.2021, zn. OZZP/2521/2021/Pak, do projektu RDS.

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

(E) V důsledku specifických okolností uvedených v písm. (D) Preambule došlo uzavřením Dohody č. 1 a 3 dle čl. 3.5 Smluvních podmínek ze dne 9.9.2022 k prodloužení:

- (i) Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek do 21.12.2025, tj. celkem o 769 dní, a
- (ii) Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek do 21.12.2024, tj. celkem o 769 dní.

Na základě tohoto prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení je Stavba realizována ve zcela jiném časovém období, než Zhotovitel předpokládal při podání nabídky na uzavření Smlouvy. Vzhledem k tomu, že Smlouva neobsahuje valorizaci cen prováděných stavebních prací, musí se Zhotovitel vedle Události uvedené v písm. (B) Preambule potýkat i s cenovým nárůstem, ke kterému došlo v důsledku významného posunu termínu realizace Díla v důsledku specifických okolností uvedených v písm. (D) Preambule.

(F) Podmínky a modifikovaný postup pro poskytnutí finanční kompenzace Zhotoviteli ve smyslu Metodiky v důsledku abnormálního a nepředvídatelného nárůstu cen vybraných stavebních materiálů potřebných pro realizaci staveb Objednatele (dále jen „**Kompenzace**“) jsou stanoveny tímto Dodatkem Smlouvy. Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Kompenzace dle toho Dodatku není: (i) smluvní kompenzační nárok podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a čl. 19 Smluvních podmínek, (ii) obnovení jednání o Smlouvě ve smyslu § 1765 o. z. ani (iii) nárok z titulu mimořádné nepředvídatelné okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 o. z.

(G) Vzhledem k tomu, že část prací provedená Zhotovitelem v roce 2022 byla v souladu s odstavcem 7 části Přílohy k nabídce - Postup při Variacích provedena jako Variace před potvrzením Změnového listu, nelze Kompenzaci za kalendářní rok 2022 zatím stanovit v plném rozsahu, ale pouze jako dílčí Kompenzaci. Rozsah této dílčí Kompenzace i postup stanovení Kompenzace ve vztahu ke zbývajícím částem prací provedených Zhotovitelem v roce 2022 jsou stanoveny tímto Dodatkem.

(H) Zhotovitel čestně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že:

- (i) s ohledem na k dnešnímu dni mu známé okolnosti jsou veškeré údaje poskytnuté pro stanovení Kompenzace a předložené doklady správné, pravdivé, úplné a v žádném ohledu nejsou zavádějící (zkreslené);
- (ii) ve smyslu mezinárodních sankcí není osobou uvedenou v tzv. Sankční mapě podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění platném a účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku;
- (iii) nepoužije žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech EU nebo v jejich prospěch.

(I) Účelem tohoto Dodatku je tak zejména: (i) s konečnou platností vypořádat veškeré časové a finanční nároky Zhotovitele vůči Objednateli podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a čl. 19 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce

kalendářního roku 2022; (ii) změnit Smlouvu – navýšit Smluvní cenu o dílčí Kompenzaci za kalendářní rok 2022 ve výši podle čl. 3. tohoto Dodatku a (iii) sjednat postup pro stanovení Kompenzace ve vztahu ke zbývajícím částem prací provedených Zhotovitelem v roce 2022 a Kompenzace za další období provádění Díla do Doby pro dokončení tak, aby Dílo mohlo být řádně prováděno a nebylo ohroženo jeho včasné uvedení do provozu a dokončení.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku je (i) dohoda Stran o vypořádání veškerých časových a finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a čl. 19 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022; (ii) dohoda Stran o změně Smlouvy – navýšení Smluvní ceny o dílčí Kompenzaci poskytnutou Zhotoviteli za kalendářní rok 2022 ve výši podle čl. 3. tohoto Dodatku a ; (iii) postup stran při vypořádání Kompenzace ve vztahu ke zbývajícím částem prací provedených Zhotovitelem v roce 2022 a případných časových a finančních nároků podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a čl. 19 Smluvních podmínek, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za další období provádění Díla do Doby pro dokončení (kalendářní rok 2023 a následující roky) a (iv) další ujednání Stran.

2. Vypořádání časových a finančních nároků Zhotovitele na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel NEMÁ žádný časový ani finanční nárok podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 17.4, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

3. Změna Smlouvy – navýšení Smluvní ceny o dílčí Kompenzaci za rok 2022

Strany se dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli dílčí Kompenzaci za kalendářní rok 2022 v celkové výši 102 104 587,67 Kč bez DPH (dále jen „**Poskytnutá Kompenzace**“). Tímto Dodatkem se mění Smlouva tak, že se Smluvní cena navyšuje o Poskytnutou Kompenzaci.

Výše Poskytnuté Kompenzace byla stanovena na základě znaleckého posudku zpracovaného znaleckým ústavem Grant Thornton Appraisal services a.s.; Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4; IČ 27599582, ze dne 24.11.2023, číslo položky 073406/2023 (dále jen „**Znalecký posudek**“).

Poskytnutá Kompenzace je současně s tímto Dodatkem vypořádána a administrována prostřednictvím změny během výstavby (ZBV) a bude Objednatelům uhrazena způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem.

Strany se dohodly, že tímto Dodatkem Poskytnutá Kompenzace je Kompenzací za kalendářní rok 2022, a to pouze ve vztahu ke konkrétním množstvím položek prací provedených Zhotovitelem, která jsou uvedena ve Znaleckém posudku (dále jen „Kompenzovaná část prací roku 2022“).

Strany se dohodly, že množství položek prací provedených Zhotovitelem v roce 2022, nejdříve však v březnu roku 2022, která nejsou uvedena ve Znaleckém posudku (dále jen „Nekompenzovaná část prací roku 2022“), budou kompenzována postupem uvedeným v článku 5 tohoto Dodatku.

Strany se dohodly, že tímto Dodatkem Poskytnutá Kompenzace je úplnou a konečnou výší Kompenzace za kalendářní rok 2022, a to ve vztahu ke „Kompenzované části prací roku 2022“.

4. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí a Kompenzací, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových a finančních nároků podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a čl. 19 Smluvních podmínek, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2022 ve vztahu ke Kompenzovaná část prací roku 2022, a Objednatel s tím souhlasí.

Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele s výjimkou Poskytnuté Kompenzace vzdává veškerých případných jiných finančních nároků na základě Metodiky za období do konce kalendářního roku 2022 ve vztahu ke Kompenzovaná část prací roku 2022 a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených výše v tomto odst. 4 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností Strany prohlašují, že výše uvedené vzdání se nároků se nevztahuje: (i) na případné časové a finanční nároky Zhotovitele podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a čl. 19 Smluvních podmínek, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za kalendářní rok 2022 ve vztahu k Nekompenzované části prací roku 2022 a za další období provádění Díla do Doby pro dokončení (kalendářní rok 2023 a následující roky), které budou vypořádány postupem dle čl. 5 tohoto Dodatku, a (ii) na případné finanční nároky Zhotovitele na základě Metodiky za kalendářní rok 2022 ve vztahu k Nekompenzované části prací roku 2022 a za další období provádění Díla do Doby pro dokončení (kalendářní rok 2023 a následující roky), které budou vypořádány postupem dle čl. 5 tohoto Dodatku.

Strany dále potvrzují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku nesmí být vykládáno jako uznání jakéhokoliv nároku druhé Strany či jeho části, a to vyjma Poskytnuté kompenzace za kalendářní rok 2022.

5. Postup stran při vypořádání Kompenzace ve vztahu ke zbývajícím částem prací provedených Zhotovitelem v roce 2022 a případných časových a finančních nároků za další období provádění Díla do Doby pro dokončení (kalendářní rok 2023 a následující roky).

Strany potvrzují, že při vypořádání případných časových a finančních nároků podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a čl. 19 Smluvních podmínek a na základě Metodiky, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za kalendářní rok 2022 ve vztahu k Nekompenzované části prací roku 2022, a za další období provádění Díla do Doby pro dokončení (kalendářní rok 2023 a následující roky), budou postupovat totožným způsobem jako při vypořádání tohoto nároku za rok 2022. Tedy Zhotoviteli bude poskytnuta Kompenzace ve výši stanovené na základě znaleckého posudku zpracovaného totožnou metodou zpracování jako Znalecký posudek. Zhotovitel se v souvislosti s poskytnutím takto vypočtené Kompenzace následně vzdá veškerých časových a finančních nároků podle Pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 17.3, 20.1 a Čl. 19 Smluvních podmínek a na základě Metodiky, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za příslušné období.

Takto poskytnutá Kompenzace bude vypořádána a administrována prostřednictvím změny během výstavby (ZBV) a bude Objednatelům uhrazena způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem.

Takto poskytnutá Kompenzace za kalendářní rok 2022 ve vztahu k Nekompenzované části prací roku 2022 a za další období provádění Díla do Doby pro dokončení (kalendářní rok 2023 a následující roky) bude úplnou a konečnou výší Kompenzace za příslušné období. Nad rámec takto poskytnuté Kompenzace Zhotovitel nebude oprávněn vůči Objednateli uplatňovat žádné případné další finanční nároky v souvislosti s Událostí.

6. Další ujednání Stran

Strany se dohodly, že na všechna konkrétní množství položek prací, které jsou zahrnuta do Poskytnuté kompenzace nebo budou zahrnuta do budoucí poskytnuté Kompenzace ve smyslu článku 5 tohoto Dodatku, se ustanovení Pod-článku 13.8.1.2 Smluvních podmínek neuplatní. Tedy Zhotoviteli nebude náležet navýšení položkové ceny dle Pod-článku 13.8.1.2 Smluvních podmínek u množství položek prací, za která je nebo bude poskytnuta Kompenzace. V tomto rozsahu nemá Zhotovitel na základě ustanovení Pod-článku 13.8.1.2 Smluvních podmínek jakýkoliv nárok vůči Objednateli.

Zhotovitel uplatnil ve smyslu Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek v souvislosti s dalšími událostmi na Stavbě, uvedenými v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Příloha“), nároky na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek a Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek (dále jen „Další události“).

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel **NEMÁ** v souvislosti s Dalšími událostmi žádný časový nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek a Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

Zhotovitel dále prohlašuje, že mu ke dni uzavření tohoto Dodatku Smlouvy nejsou známy žádné jiné události nebo okolnosti nad rámec Události uvedené v písm. (B) Preambule a příloze č. 1

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

tohoto Dodatku, které by vedly nebo mohly vést ke vzniku časového nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek a Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek.

Zhotovitel dále prohlašuje, že při současné znalosti průběhu realizace Díla a okolností, které mohou mít na provádění Díla vliv, mu nejsou známy skutečnosti, které by znemožnily provedení Díla v rozsahu nezbytném pro jeho uvedení do provozu v termínu 21.12.2024.

Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Dalšími událostmi a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených výše v tomto odst. 6. jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

Zhotovitel se současně zavazuje předložit nejpozději do 31.12.2023 aktualizovaný Harmonogram, který bude zohledňovat všechny skutečnosti plynoucí z dohody Stran uvedené v tomto ustanovení.

7. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon č. 297/2016 Sb.**“) do tohoto Dodatku, a to oprávněnými zástupci všech Stran. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**registr smluv**“). Strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí platnosti tohoto Dodatku.

8. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeden elektronický originál.

9. Salvátorská klauzule.

Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb. a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 – seznam Dalšíh událostí

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
13.12.2023 17:54:50

generální ředitel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

společníci společnosti

„SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné - Hodějovice“

Digitálně podepsal

 HOCHTIEF

Datum: 2023.12.12
13:28:43 +01'00'

, předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Digitally signed by

 HOCHTIEF

Date: 2023.12.12
08:56:43 +01'00'

, člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.12
18:14:34 +01'00'

, předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

Digitally signed

by

Date: 2023.12.12

17:59:23 +01'00'

, člen představenstva

COLAS CZ, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.12
15:02:22 +01'00'

, předseda představenstva

M - SILNICE a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.12
14:05:35 +01'00'

, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

Číslo	událost	oznámení claimu		SO
		datum doručení Oznámení	zn. dopisu	
Claim č. 57	neodstraněné plynovodní přípojky - Dobrovodská, SO 346	16.12.2022	S00082/2182/22/ENG	SO 346
Claim č. 58	zastižení plynovodu v jiné než projektované poloze; SO 337	21.02.2023	S00082/2262/23/ENG	SO 337
Claim č. 59	kolize v rámci POV na SO 431 a SO 204	07.03.2023	S00082/2286/23/ENG	SO 431; SO 204
Claim č. 60	dodatečné požadavky na SO 451 od obce Vrátó	07.03.2023	S00082/2287/23/ENG	SO 451
Claim č. 61	vedení chodců v rámci POV - Rudolfovská	20.04.2023	S00082/2337/23/ENG	SO 111
Claim č. 62	nemožnost napojení na stávající šachty v rámci SO 337	24.04.2023	S00082/2352/23/ENG	SO 337
Claim č. 63	Sesuvy svahů SO 101	12.05.2023	S00082/2377/23/ENG	SO 101
Claim č. 64	Neprůjezdnost všech vozidel ze stavby D3 na depo 7	22.05.2023	S00082/2382/23/ENG	celá Stavba
Claim č. 65	SO 101 – Zastižená kaverna v km 134,024 / Oznámení claimu č. 64	23.05.2023	S00082/2395/23/ENG	SO 101
Claim č. 66	SO 600.02 - nemožnost vytažení štětovic	30.05.2023	S00082/2397/23/ENG	SO 600.02
Claim č. 67	Změna technologie tunelu	04.08.2023	S00082/2499/23/ENG	SO 600.XY
Claim č. 68	MUK Pohúrka - propojení na MK - kabel VN	09.11.2023	S00082/2672/23/ENG	SO 103.2 / 103.4
Claim č. 69	Uzel Rudolfovská – poskytnutí součinnosti jinému dodavateli	24.11.2023	S00082/2702/23/ENG	SO 111; SO 132; SO 341; SO 343; SO 344; SO 345; SO 372; SO 431; SO 451