

Dohoda o vypořádání dosavadních nároků vyplývajících ze smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9

601 77 Brno

IC: 00216224

Zastoupená: kvestorkou MU, **Mgr. Martou Valešovou, MBA**

(dále jen „**objednatel**“)

a

CRYOSERVIS s.r.o.

Sídlem Děčín VIII - Dolní Oldřichov, ul. Vojanova č.p. 42, PSČ 405 02

IC: 48269964

Zastoupená: jednatelem **Radimem Přibilem**

(dále jen „**zhotovitel**“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 1.7.2022 smlouvu o dílo, v rámci které se zhotovitel zavázal provést dílčí úpravy potrubních rozvodů kapalného dusíku v pavilonu D29BB – UKB (dále jen „**biobanka**“) na základě předložené projektové dokumentace z 11.2021. V rámci plnění měly být provedeny úpravy přívodů kapalného dusíku v místnosti biobanky tak, aby nedocházelo k tvorbě námrazy na uzávěrech rozvodů kapalného dusíku. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést stavebních prací, montážních prací, předvedení systému, funkční zkoušky, předání DSPS, revizí, atestů, prohlášení, zahájení zkušebního provozu: nejpozději do 3 měsíců (90 dnů) od účinnosti smlouvy. Účinnost smlouvy nastala 1.7.2022, dílo mělo být dokončeno do 1.10.2022.
2. Objednatel se zavázal za platit za dílo částku 742.880,- Kč bez DPH, tj. 898.884,80 Kč.
3. V článku 7.4 Smlouvy o dílo bylo ujednáno, že v případě prodloužení zhotovitele se zhotovením a provedením díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodloužení.

II.

Ujednání o nárocích

1. Smluvní strany v průběhu realizace díla konstatovaly, že s ohledem na opožděné zahájení realizace díla ze strany zhotovitele, není zhotovitel schopen dílo dokončit v požadovaném termínu.
2. Zhotovitel si je vědom svého závazku uhradit smluvní pokutu z důvodu prodlení předání díla. Jelikož prodlení však bylo způsobeno částečně pochybením objednatele spočívající v nedostatečné stavební připravenosti prostor, kde mělo být dílo realizováno, a nutnosti synchronizovat realizaci díla s jinými činnostmi objednatele, dohodly se smluvní strany, že nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z maximální ceny předmětu díla bez DPH za každý započatý den prodlení vzniká objednateli za období od 2.10.2022 do 16.12.2022 a od 3.1.2023 do 13.2.2023.
3. Dne 13.2.2023 bylo dílo fakticky splněno, zhotovitelem předáno a objednatelem převzato do užívání včetně veškeré dokumentace uvedené ve smlouvě o dílo. Ode dne 13.2.2023 je dílo objednatelem plnohodnotně užíváno.
4. Objednatel prohlašuje, že nebude z výše uvedených důvodů požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z maximální ceny předmětu díla bez DPH za každý započatý den prodlení za období od 17.12.2022 do 2.1.2023 a od 14.2.2023 do protokolárního předání díla.

III.

Ujednání o zápočtu pohledávek

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel má vůči objednateli pohledávku ve výši 742.880,- Kč plus DPH, tj. 898.884,8,- Kč, která je v souladu se smlouvou splatná 30 ode dne doručení faktury objednateli.
2. Zhotovitel uznává, že objednatel má vůči zhotoviteli pohledávku ve výši 175.319,68 Kč odpovídající smluvní pokutě ve výši 0,2 % z 742.880,- Kč za každý započatý den prodlení a to od 2.10.2022 do 16.12.2022 včetně a od 3.1.2023 do 13.2.2023 včetně. Tuto pohledávku zhotovitel uznává co do důvodu a výše.
3. Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou započítávají vzájemně své výše uvedené pohledávky. Zhotovitel po protokolárním předání díla vystaví fakturu na cenu díla v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo. Objednatel po podpisu této dohody vystaví zhotoviteli fakturu na výše uvedenou částku 175.319,68 Kč odpovídající jeho nároku na smluvní pokutu. Objednatel následně uhradí cenu díla poníženou o částku 175.319,68 Kč odpovídající jeho nároku na smluvní pokutu. S tímto postupem obě smluvní strany výslovně souhlasí.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Všechny informace, získané v průběhu jednání a při zhotovování díla jsou důvěrného charakteru ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Tato smlouva a vztahy jí založené se řídí právem České republiky. K řešení případných sporů z této smlouvy je příslušný Městský soud v Brně jako soud první instance.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany, berou na vědomí, že se na tuto smlouvu (dále také jen „smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr smluv“). Uveřejnění této rámcové smlouvy zajistí objednatel. Smlouva bude takto uveřejněna v plném znění.

Příloha: Předávací protokol

V Brně dne 14.12.2023

V Děčíně dne 07.12.2023

za objednatele

Mgr. Marta Valešová, MBA

Kvestorka MU

za zhotovitele

Radim Příbil

jednatel

Akce:	Recetox Brno – Úpravy potrubí kapalného dusíku		
Zakázka:	2554/22/9		
Předmětem přejímacího řízení je dodávka a montáž tohoto zařízení: Úprava stávajícího potrubí kapalného dusíku – úpravy připojení, částečné přemístění a částečná rekonstrukce potrubí s ventilovými vývody směrem nahoru, vč. přemístění stávajících odplyňovacích ventilů a připojení stávajících spotřebičů			
Dodavatel:	CRYOSERVIS, s.r.o. , Vojanova 42, Děčín 8, PSČ 405 02		
Odběratel:	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno		
Místo montáže:	RECETOX Masarykova univerzita, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, pavilon D29, 625 00 Brno pavilon D29BB, místnost 2S101 - kryobanka		
Objednávka č.:	SOD	ze dne	1.7. 2022

Prohlídkou provedených dodávek a prací bylo zjištěno, že dodané a provedené dodávky a práce výše uvedeného zařízení odpovídají požadavkům odběratele a jsou v souladu s právními předpisy pro toto zařízení.

Zařízení bylo řádně vyzkoušeno.

Zjištěné závady:

Záruční doba činí 60 měsíců od zahájení provozu, tj. ode dne převzetí zařízení odběratelem.

Na základě výše uvedeného a provedených zkoušek prohlašuje dodavatel, že zařízení je schopno spolehlivého a bezpečného provozu. Pokud tak již neučinil, dodavatel předá do 14 dnů odběrateli potřebnou dokumentaci předepsanou pro provoz výše uvedeného zařízení.

Odběratel tímto prohlašuje, že přejímá výše uvedené zařízení do komplexních zkoušek provozu.

V Brně, dne

Za dodavatele:

Za odběratele: