

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

POZEMSTAV Prostějov a.s.

se sídlem: Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

IČ: 25527380

DIČ: CZ 25527380

zastoupená: Milan Grmela, předseda správní rady

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623

bankovní spojení: 288441701, Komerční banka

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.9.2023

(SMLN-2023-618-100054, identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000683-03)

I.

Úvodní ustanovení

Na základě výsledků veřejné zakázky s evidenčním číslem VZ-2023-000683-03 smluvní strany uzavřely dne 14.9.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo nazvané „Zateplení ubytoven a dětské kliniky FNOL – samostatní dílčí část III – snížení energetické náročnosti ubytovny – objekt YA“.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, že rozsah díla se rozšiřuje o následující stavební práce:
 - Zhotovitel provede zateplení podzemních stěn v souladu s dodatkem projektové dokumentace zpracované projektantem. Důvodem změny jsou poruchy stávající hydroizolace budovy zjištěné při odkrytí zeminy během provádění zateplování podzemních stěn. Nedílnou součástí této změny jsou zemní a bourací práce nezbytné k odstranění a provedení nové hydroizolace všech podzemních stěn, včetně provedení vodorovné části hydroizolace skrze stěny pro zajištění technicky funkčního propojení s navazující hydroizolací budovy v konstrukcích podlah nejnižšího podlaží. Jedná se o stavební práce na dně právě prováděných výkopů, jejichž provádění v budoucnu by způsobilo zadavateli výrazné zvýšení nákladů a porušení nově doplněného zateplení podzemních stěn.
 - Zhotovitel provede úpravy stávajícího podzemního odkanalizování budovy v souladu s dodatkem projektové dokumentace zpracované projektantem. Důvodem změny jsou poruchy potrubí kanalizace zjištěné při odkrytí zeminy během provádění zateplování podzemních stěn a doplňkového průzkumu navazujících úseků potrubí. Jedná se o stavební práce na dně právě prováděných výkopů, jejichž provádění v budoucnu by způsobilo zadavateli výrazné zvýšení nákladů a porušení nově doplněného zateplení podzemních stěn.
- V důsledku výše popsaného je třeba přerušit výstavbu lešení pro provádění zateplení fasády po dobu nezbytně nutnou k odstranění poruch stávající hydroizolace budovy zjištěných při odkrytí zeminy v místech plánovaného zateplení, čímž bude omezen přístup a čas pro provedení zateplení stěn budovy v nadzemních podlažích. Smluvní strany se proto dohodly, že termín plnění uvedený v čl.V.1 smlouvy se mění takto:
 - Datum dokončení a předání díla: do 192 dní od zahájení provádění díla
- Z důvodu změny specifikované v tomto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla stanovené v článku VI.1 smlouvy takto:

	Cena v Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy	11 998 784,72
Cena změny celkem:	2 638 473,86
Cena celkem:	14 637 258,58

Cena vychází z změnového listu zpracovaného zhotovitelem, který je v příloze č.1 dodatku.

- Z důvodu změny specifikované v tomto dodatku se mění příloha č.4 smlouvy novým harmonogramem stavebních prací, který je v příloze č.2 k tomuto dodatku.
- Všechna ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Harmonogram aktualizovaný zhotovitelem

V Olomouci dne.....

V Prostějově dne.....

.....
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Milan Grmela
předseda správní rady