

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 18.7.2023

Název stavby: „Parkoviště sídliště Hraničky, dvorní část“
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby
Dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupen
ve věcech smluvních: Karel Jurka, starosta
ve věcech technických:

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JPROJEKCE s.r.o.
se sídlem: Rostěnice 67, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Jana Janečková, jednatelka
ve věcech technických: Ing. Jana Janečková
IČ: 07476752
DIČ: CZ07476752
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108350
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace pro společné povolení stavby, zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby a vypracování dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr s názvem stavby „Parkoviště sídliště Hraničky, dvorní část“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.7.2023 (dále jen „Smlouva“).

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Z příčin na straně objednatele (týkajících se licenčních práv k podkladu pro vypracování díla) byl zhotovitel nucen přerušit v období od 18.7.2023 do 14.8.2023 práce na díle.
2. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem XII. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek IV.** („Čas a místo plnění“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit nejpozději do 29.02.2024.

Čl. III. dodatku č. 1 - Závěrečná ustanovení

3. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 26. schůzi Rady města Vyškova dne 29.11.2023 usnesením č. 1438-06.

Ve Vyškově dne: 14. 12. 2023

Ve Vyškově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

...
Karel Jurka
starosta

...
Ing. Jana Janečková
jednatelka