

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 3

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Spol. TES Consulting, s.r.o., IČ: 17059071

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Dostál, dopravní stavby

Ing. Radko Jilemnický, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Igor Stařecký, mosty a inženýrské konstrukce

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan, spol. Plingus s.r.o., IČ: 08711275

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jan Křížovský

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Martin Bartyzal, Josef Pavlík

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, Dis

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“ ze dne 13.4.2022 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/132/22, č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/004 ze dne 13.4.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 611 988,75 Kč
DPH 21 %	28 058 517,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	161 670 506,31 Kč

Znění článku IV. Dle dodatku č. 1, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 412 764,12 Kč
DPH 21 %	28 016 680,46 K
Cena celkem včetně DPH	161 429 444,59 Kč

Znění článku IV. Dle dodatku č. 2, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 817 526,52 Kč
DPH 21 %	28 101 680,57 K
Cena celkem včetně DPH	161 919 207,09 Kč

Znění článku IV. Dle dodatku č. 3, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 638 280,37 Kč
DPH 21 %	28 064 038,88 Kč
Cena celkem včetně DPH	161 702 319,25 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1, č. 2 a č. 3 jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/132/22, č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/004 ze dne 13.4.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1, 2 a 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 3 bude vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1322/2023/RK-80 ze dne 30.11.2023.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.3.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Pavel
Klas

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ, o=
STRABAG a.s., ou=4, email=
pavel.klas@strabag.com
Datum: 2023.12.14 07:16:39 +01'
00'

.....
Ing. Pavel Klas
prokurista

STRABAG

Ing. Lukáš Příbyl
14.12.2023

.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144
Investor : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice
TDS : TES Consulting, s.r.o., V Ošínách 2300/45, 100 00 Praha 10
Zhotovitel : STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD			ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3						
S.O. 000 Všeobecné a předběžné položky	10 973 143,35	10 694 583,20	649 520,59	11 344 103,79	-302 782,76	11 041 321,03						
S.O. 001 Odstranění drobných objektů v trase	620 710,99	620 710,99	0,00	620 710,99	0,00	620 710,99						
S.O. 002 Odstranění trubního propustku v km 1,020	88 232,19	88 232,19	0,00	88 232,19	0,00	88 232,19						
S.O. 101 Silnice III/144	49 964 150,24	49 968 000,31	3 850,07	49 989 899,07	-159 899,07	49 830 000,00						
S.O. 102 Silnice III/144-9	2 566 485,42	2 566 485,42	0,00	2 566 485,42	-9 891,78	2 556 593,64						
S.O. 103 MK - napojení Husovy ulice	1 076 016,59	1 076 016,59	0,00	1 076 016,59	-7 202,27	1 068 814,32						
S.O. 104 MK - napojení ulice Dlouhá Louka	991 788,18	991 788,18	0,00	991 788,18	-25 748,03	966 040,15						
S.O. 105 Napojení Pražské ulice	2 321 911,85	2 321 911,85	0,00	2 321 911,85	-157 003,98	2 164 907,87						
106 Napojení úbočlové komunikace v km 1,003 vpravo	621 579,76	621 579,76	0,00	621 579,76	-68 035,68	553 544,08						
S.O. 107.1 Sjezd na ÚK v km 0,034 vpravo	144 411,99	144 411,99	0,00	144 411,99	0,00	144 411,99						
S.O. 107.2 Hospodářský sjezd v km 0,110 vpravo	187 387,77	187 387,77	0,00	187 387,77	0,00	187 387,77						
107.3 Sjezd na MK k budoucímu ZTV v km 0,396 vlevo	955 838,22	955 838,22	0,00	955 838,22	-3 784,56	952 053,66						
S.O. 107.4 Sjezd na pozemek č. 311/51 v km 0,396 vpravo	379 379,62	379 379,62	0,00	379 379,62	0,00	379 379,62						
S.O. 107.5 Sjezd na ÚK v km 0,883 vpravo	196 773,10	196 773,10	0,00	196 773,10	0,00	196 773,10						
S.O. 107.6 Sjezd na ÚK z Pražské ulice v km 0,043	157 194,46	157 194,46	0,00	157 194,46	0,00	157 194,46						
107.7 Hospodářský sjezd z Pražské ulice v km 0,060 vlevo	159 597,32	159 597,32	0,00	159 597,32	0,00	159 597,32						
S.O. 110 Chodník - vyvolaná investice	419 993,83	419 993,83	0,00	419 993,83	0,00	419 993,83						

S.O. 111	Dopravní značení - silnice II/144 a III/1449	1 315 618,88	0,00	1 315 618,88	0,00	1 315 618,88	-65 643,19	1 249 875,69
S.O. 112	Dopravní značení - místní komunikace	130 244,89	0,00	130 244,89	0,00	130 244,89	-14 554,66	115 590,23
S.O. 113	Dopravní opatření při stavbě - DIO	1 697 626,87	0,00	1 697 626,87	0,00	1 697 626,87	0,00	1 697 626,87
S.O. 131	Provizorní komunikace na KÚ	1 321 164,30	0,00	1 321 164,30	0,00	1 321 164,30	-2 422,26	1 318 742,04
S.O. 201	Rámový most v km 1,022	6 149 356,58	0,00	6 149 356,58	211 921,02	6 361 277,60	-18 866,61	6 342 410,99
S.O. 202	Opěrná zeď v km 0,155 - 0,215 vlevo	3 311 060,89	0,00	3 311 060,89	0,00	3 311 060,89	0,00	3 311 060,89
S.O. 203	Opěrná zeď v km 0,565 - 0,680 vlevo	7 856 597,78	0,00	7 856 597,78	0,00	7 856 597,78	0,00	7 856 597,78
S.O. 204	Opěrná zeď v km 0,694 - 0,775 vpravo	4 509 612,20	0,00	4 509 612,20	1 598,79	4 511 210,99	0,00	4 511 210,99
S.O. 205	Opěrná zeď v km 0,710 - 0,805 vlevo	4 161 004,12	0,00	4 161 004,12	11 604,15	4 172 608,27	0,00	4 172 608,27
S.O.	301 Odvodnění komunikace - dešťová kanalizace	9 307 940,49	-309 890,63	8 998 049,86	0,00	8 998 049,86	0,00	8 998 049,86
S.O.	302 Přeložka kanalizace v km 0,060 - 0,270 vlevo	1 611 616,26	385 376,08	1 996 992,34	0,00	1 996 992,34	0,00	1 996 992,34
S.O.	303 Přeložka kanalizace v km 0,570 - 0,640 vlevo	708 475,26	0,00	708 475,26	0,00	708 475,26	0,00	708 475,26
S.O.	304 Přeložka zatrubněného vodního toku v km 0,802	234 492,26	0,00	234 492,26	0,00	234 492,26	0,00	234 492,26
S.O.	305 Přeložka zatrubněného vodního toku v km 0,988	915 977,26	0,00	915 977,26	0,00	915 977,26	0,00	915 977,26
S.O.	306 Ochrana nátokového potrubí v km 0,041	82 110,50	0,00	82 110,50	0,00	82 110,50	0,00	82 110,50
S.O.	307 Přeložka kanalizace v km 0,791	158 275,46	0,00	158 275,46	0,00	158 275,46	0,00	158 275,46
S.O.	311 Ochrana vodovodu v km 0,043	121 911,16	0,00	121 911,16	0,00	121 911,16	0,00	121 911,16
S.O.	312 Přeložka vodovodu v km 1,010 - 1,120	368 969,27	0,00	368 969,27	0,00	368 969,27	0,00	368 969,27
S.O.	313 Přeložka vodovodu v km 0,870	369 676,67	0,00	369 676,67	0,00	369 676,67	0,00	369 676,67
S.O.	321 Odvodnění rybníčku na pozemku č. 154	88 478,49	0,00	88 478,49	-12 789,48	75 689,01	0,00	75 689,01
S.O.	322 Úprava bezejmenného vodního toku v km 1,020	910 395,51	0,00	910 395,51	0,00	910 395,51	-117 783,48	792 612,03
S.O.	331 Úprava meliorací	496 391,52	0,00	496 391,52	-17 204,76	479 186,76	0,00	479 186,76

S.O. 332 Úprava meliorací na pozemku č. 154	193 057,97	0,00	193 057,97	-8 332,54	184 725,43	0,00	184 725,43
S.O. 411 Veřejné osvětlení přechodů pro chodce	2 407 750,74	0,00	2 407 750,74	0,00	2 407 750,74	0,00	2 407 750,74
S.O. 412 Veřejné osvětlení v km 0,980 - 1,120	607 910,10	0,00	607 910,10	0,00	607 910,10	0,00	607 910,10
S.O. 701 Profiluková opatření	8 770 983,83	0,00	8 770 983,83	0,00	8 770 983,83	0,00	8 770 983,83
S.O. 711 Oplocení v km 0,230 vpravo	36 596,61	0,00	36 596,61	0,00	36 596,61	0,00	36 596,61
S.O. 712 Oplocení v km 0,250 vpravo	84 910,59	0,00	84 910,59	0,00	84 910,59	0,00	84 910,59
S.O. 713 Oplocení v km 0,580 - 0,632 vpravo	85 806,20	0,00	85 806,20	0,00	85 806,20	0,00	85 806,20
S.O. 714 Oplocení v km 0,623 - 0,650 vlevo	203 392,86	0,00	203 392,86	0,00	203 392,86	0,00	203 392,86
S.O. 715 Oplocení v km 0,700 vpravo	68 020,13	0,00	68 020,13	0,00	68 020,13	0,00	68 020,13
S.O. 716 Oplocení v km 0,700 - 0,800 vlevo	176 431,00	0,00	176 431,00	0,00	176 431,00	0,00	176 431,00
S.O. 717 Oplocení areálu RENO Šumava a s.	435 581,87	0,00	435 581,87	0,00	435 581,87	0,00	435 581,87
S.O. 801 Vegetační úpravy	1 569 206,56	0,00	1 569 206,56	0,00	1 569 206,56	0,00	1 569 206,56
S.O. 802 Rekultivace komunikací	1 192 198,09	0,00	1 192 198,09	0,00	1 192 198,09	0,00	1 192 198,09
S.O. 803 Přemístění rybníčku na pozemku č. 154	128 550,70	0,00	128 550,70	0,00	128 550,70	0,00	128 550,70
CENA STAVBY BEZ DPH	133 611 988,75	-199 224,63	133 412 764,12	404 762,40	133 817 526,52	-179 246,15	133 638 280,37
DPH 21%	28 058 517,64	-41 837,17	28 016 680,47	85 000,10	28 101 680,57	-37 641,69	28 064 038,88
CENA VČETNĚ DPH	161 670 506,39	-241 061,80	161 429 444,59	489 762,51	161 919 207,09	-216 887,84	161 702 319,25

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144
 číslo a název SO : 000 - Výrobce a příloha č. 3 položky

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Př. č.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve zmlouvě jednotek	Množství ve zmlouvě jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Cena ve zmlouvě		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem		
1	2	3	d	5	6	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍCEPRÁCE												
Vícepráce celkem												
DPH 21 %												
CELKEM vč. DPH												
MĚNĚPRÁCE												
35	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	kd	1,000	0,000	-1,000	242 226,21	242 226,21	0,00	0,00	-242 226,21	0,00
36	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kd	1,000	0,000	-1,000	60 556,55	60 556,55	0,00	0,00	-60 556,55	0,00
Měněpráce celkem												
DPH 21 %												
CELKEM vč. DPH												
Bilance (více a méněpráce) za 35 000												
DPH 21 %												
CELKEM vč. DPH												
							302 782,76	302 782,76	0,00	0,00	-302 782,76	0,00
							63 584,38	63 584,38	0,00	0,00	-63 584,38	0,00
							366 367,14	366 367,14	0,00	0,00	-366 367,14	0,00
							302 782,76	302 782,76	0,00	0,00	-302 782,76	0,00
							63 584,38	63 584,38	0,00	0,00	-63 584,38	0,00
							366 367,14	366 367,14	0,00	0,00	-366 367,14	0,00

Schválil: **Státní úřad pro stavební řízení**

zadavatel : Jihomoravský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	Státní úřad pro stavební řízení
Bc. Pavla Pulcová	Státní úřad pro stavební řízení
Ing. Mar-Jin Dostál	Státní úřad pro stavební řízení
Josef Pavlík	Státní úřad pro stavební řízení
Milan Blážek	Státní úřad pro stavební řízení




STRABAG s.r.o.
 Na Příkopě 100
 115 01 Praha 1

Stavba: 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Břeží, silnice II/144
 číslo a název SO: 101 Silnice II/144

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Př. č.	Kód položky	Název položky	Měna jednotka	Množství ve jednotkách	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Cena		Rozdíl cen		
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VÍCE PRÁCE											
102	572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0 KG/M2 dle skutečného zaměření	M2	10 318,130	10 407,889	89,759	16,96	174 986,45	176 517,64	1 622,16	
103	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5 KG/M2 dle skutečného zaměření	M2	19 782,250	10 964,380	82,130	12,11	239 583,05	240 557,64	984,59	
105	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK AGO 114, 11S TL 40MM dle skutečného zaměření	M2	9 809,230	9 891,410	82,180	221,40	2 171 774,59	2 189 958,17	18 183,58	
108	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACI 19+, 16S TL BOMM	M2	10 030,790	10 123,540	89,750	305,31	3 062 500,49	3 089 902,07	27 401,57	
132	37224	dle skutečného zaměření převýšení betonového obrubníku z betonového obrubníku dle skutečného zaměření	M	1 113,800	1 215,620	102,820	466,20	519 380,50	566 722,04	47 341,44	
Více práce celkem											
DPH 21 %											
CELKEM vč. DPH											
MĚNĚ PRÁCE											
85	269372	OPLAŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMRÍŽOVIN	M2	63,000	0,000	-63,000	-15,24	7 836,32	0,00	-7 836,32	
87	451314	POKLADENÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	24,766	24,375	-0,420	3 036,96	76 281,51	74 016,15	-1 275,36	
99	58335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	314,000	164,000	-150,000	-95,24	33 395,36	17 423,36	-15 972,00	
128	911GA1	SVOJDÍLO BETON, ÚRČEN V ZADRŽ N2 V VŠ 0,8M - DODAVKA A MONTÁŽ	tr	4,000	0,000	-4,000	1 293,91	5 175,64	0,00	-5 175,64	
Měně práce celkem											
DPH 21 %											
CELKEM vč. DPH											
Bilançe (více a méně práce) za SO 101											
DPH 21 %											
CELKEM vč. DPH											
Schválil:											
podpis, br. dopravy											
datum:											
JIHOČESKÝ KRAJ											
KR. ÚSTAV PÍPAJ											
podpis											
datum											

podpis	podpis
datum	datum
JIHOČESKÝ KRAJ	
KR. ÚSTAV PÍPAJ	
podpis, br. dopravy	
datum:	
podpis	podpis
datum	datum
Bc. Pavla Pečková	
TDS TES Consulting, s.r.o. V Ošních 2300/45, 100 00 Praha 10	
Ing. Martin Dostál	
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kachnová 952/4, 158 00 Praha 5	
Josef Pavlik	
Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 310 01 České Budějovice	
Milan Blažek	



Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Břeží, silnice II/144
 číslo a název SO : 102 Silnice III/1449

ZMĚNOVÝ LIST č.3

č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve změně jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Cena		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VÍCEPRÁCE										
47	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 dle skutečného zaměření	M2	818,00	981,260	163,260	15,96	13 873,28	16 642,17	2 768,89
48	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle skutečného zaměření	M2	841,00	1 000,050	159,050	12,11	10 784,51	12 110,61	1 326,10
49	574434	ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ , 11S TL 40MM dle skutečného zaměření	M2	816,00	574,050	159,050	193,67	157 841,05	188 644,26	30 803,21
50	574E76	ASFALTOVÝ BETÓN PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ , 16S TL 80MM dle skutečného zaměření	M2	841,00	1 004,260	163,260	345,54	290 599,14	347 012,00	56 412,86
59	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM dle skutečného zaměření	M	127,00	207,220	80,220	466,20	59 207,40	96 805,96	37 398,58
101/144	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ dle skutečného zaměření	M	0,00	8,000	8,000	405,06	0,00	3 240,48	3 240,48
101/124	899524	OBRUBOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 2*3,14*0,15*0,5*8,5*0,15	M3	0,00	0,601	0,601	2 910,19	0,00	1 749,02	1 749,02
107,3/45	916B5R	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 dle skutečného zaměření	Kus	0,00	2,000	2,000	18 874,24	0,00	37 748,48	37 748,48
N	916345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM dle skutečného zaměření	M	0,00	8,500	8,500	2 713,60	0,00	23 065,60	23 065,60
Vícepráce celkem										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										
MĚNĚPRÁCE										
42	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,480	0,000	-0,480	3 696,31	1 774,23	0,00	-1 774,23
58	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,336	0,000	-0,336	14 311,79	4 808,76	0,00	-4 808,76
Měněpráce celkem										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										
BILANCE (více a málo práce) za SO 102										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										
Schválil:										
zodpovědi : Jihobský kraj, U Zimního stadionu 195/2, 370 76 České Budějovice										
Bc. Pavla Pulcová										
TDS : TES Consulting, s.r.o., V Orlíněch 2300/45, 100 00 Praha 10										
Ing. Martin Dozdál										
zhotovitel STRABAG a.s., Kaldinova 962/4, 158 00 Praha 5										
Josef Pavlík										
Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice										
Milan Blážek										

ČESKÝ KRAJ
Jihobský kraj
 Úřad dopravy
 nioho hospodářství
 u stadionu 195/2
 České Budějovice
 17.11.2023
 15.11.2023



Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice III/144
 číslo a název SO: 103 Místní komunikace - naspolek Huzový ulice

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo a název SO:	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve			Celková cena ve			Rozdíl celk. ceny		
				ambouvé jednotek	změně jednotek	změně jednotek	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7						
		VÍCEPRÁCE										
		Vícepráce celkem										
		DPH 21 %										
		CELKEM vč. DPH										
		MĚNĚPRÁCE										
35	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,440	0,000	-1,440						
49	91710	OBROUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,980	0,000	-0,980						
		Měněpráce celkem										
		DPH 21 %										
		CELKEM vč. DPH										
		Bílá hce (více a méněpráce) za SO 103										
		DPH 21 %										
		CELKEM vč. DPH										
		Schválil:										
		Zadavatel: Jihoběský kraj, U Zmrzlého stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice										
		Bc. Pavla Pulcová										
		TDS: TES Consulting, s.r.o., V Olšáncích 2300245, 100 00 Praha 10										
		Ing. Miroslav Dostál										
		Zhotovitel: STRABAG a.s., Kadřichova 982/4, 158 00 Praha 5										
		Josef Pavlík										
		Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice										
		Michal Blažek										

SKÝ ÚŘAD	
or dopravy	
ho hospodářství	
stadiionu 1952/2	
eské Budějovice	



STRABAG a.s.
 Kachlovská 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60836704

Stavba : 19-006-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144
 číslo a název SO: 107.1 Střední UK v jamě 0,034 vpravo

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Př. č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl specif. ceny	
							bez DPH celkem	bez DPH celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105/41	574A34	VÍCEPRÁČE ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	0,00	74,000	74,000	274,19	0,00	20 290,06	20 290,06
		VÍCEPRÁČE celkem						0,00	20 290,06	20 290,06
		CELKEM vč. DPH						0,00	4 260,91	4 260,91
		MĚNĚPRÁČE						0,00	24 550,97	24 550,97
21	56382	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	74,000	0,000	-74,000	49,18	3 639,32	0,00	-3 639,32
		MĚNĚPRÁČE celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		Bilance (Více a méněpráce) za SO 107.1						3 639,32	0,00	-3 639,32
		DPH 21 %						764,26	0,00	-764,26
		CELKEM vč. DPH						4 403,58	0,00	-4 403,58
								3 639,32	20 290,06	16 650,74
								764,26	4 260,91	3 496,66
								4 403,58	24 550,97	20 147,40

Schválí:
 zadavatel: Jihomoravský kraj, Územního státního úřadu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Bc. Pavla Puclová
 TDS - TES Consulting, s.r.o., V Olšavkách 2600/45, 100 00 Praha 10
 Ing. Martin Doostál
 zhotovitel: STRABAG a.s., Kacírského 882/4, 158 00 Praha 5
 Josef Pavlík
 Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice
 Milan Blažek



Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144
 číslo a název SO: 107.2 Hospodářský sjezd v km 0,110 vpravo

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Průřez	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve množství jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CEMA	Celková cena vs množství bez DPH celkem	Celková cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7				
105/41	574A34	VÍCEPRÁCE ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*, 16S TL 60MM	M2	0,00	40,000	40,000		0,00	10 967,60	10 967,60
		Vícepráce celkem						0,00	10 967,60	10 967,60
		DPH 21 %						0,00	2 303,20	2 303,20
		CELKEM vč. DPH						0,00	13 270,80	13 270,80
		MĚNĚPRÁCE								
14	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	40,000	0,000	-40,000	48,18	1 967,20	0,00	-1 967,20
								0,00	0,00	0,00
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		Bílá h.c.e. (více a méněpráce) za SO 107.2						1 967,20	0,00	-1 967,20
		DPH 21 %						413,11	0,00	-413,11
		CELKEM vč. DPH						2 380,31	0,00	-2 380,31
								1 967,20	10 967,60	9 000,40
								413,11	2 303,20	1 890,09
								2 380,31	13 270,80	10 890,48

Schválil:
 zadavatel : Jihomoravský kraj, Územního státního 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Bc. Pavla Pufcová
 TDS : TES Consulting, s.r.o., V Orlích 230045, 100 00 Praha 10
 Ing. Martin Doštal
 zhotovitel: STRABAG s.r.o., Račická 882/4, 158 00 Praha 5
 Josef Pavlík
 Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice
 Milan Blázek

datum: [redacted]
 SKY ÚRAD
 r dopravy
 o hospodářství
 státnímu 1952/2
 s.r.o. České Budějovice (25)
 17.4.2023
 15.11.2023



Stavba : 19.008-V1 - Východní obchvat Vlachova Břeží, silnice II/144
 číslo a název SO: 107.4 Sjezd na pozemek č. 311/61 v km 0,356 vpravo

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo a název SO:	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směrné jednotce			Rozdíl množství jednotek	Celková cena po změně		Rozdíl celkové ceny
				4	5	6		7	8	
	1	2								
	10541	574A34	M2		0,00	110,000	110,000	0,00	30 160,90	30 160,90
		VÍCEPRÁCE								
		ASFALTOVÝ BĚTON PRO LOŽNÍ VRSTVY AGL 16+, 16S TL, 60MM								
		Vícepráce celkem						0,00	30 160,90	30 160,90
		DPH 21 %						0,00	6 333,79	6 333,79
		CELKEM VČ. DPH						0,00	36 494,69	36 494,69
		MÉNĚPRÁCE								
	25	58362	M2		110,000	0,000	-110,000	5 409,80	0,00	-5 409,80
		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ŘEČKY OVANĚHO MATERIÁLU TL DO 100MM								
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %								
		CELKEM VČ. DPH						5 409,80	0,00	-5 409,80
		Bližšie (více s méněpráce) za SO 167.4						1 136,06	0,00	-1 136,06
		DPH 21 %						6 545,86	0,00	-6 545,86
		CELKEM VČ. DPH						5 409,80	30 160,90	24 751,10
								1 136,06	6 333,79	5 187,73
								6 545,86	36 494,69	29 948,83

Schválil: [redacted]

Zadavatel: Jihomoravský kraj, U Zmrzlého stájecku 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bc. Pavla Pulcová

TOS: TES Consulting, s.r.o., V Otěšních 2300/45, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Josef Pavlík

Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Milan Blažek

datum: [redacted]

SKÝ KRÁJ

SKÝ ÚRAD

gopravy

hospodářství

řadový 1952/2

ské Budějovice V(25)

15.11.2023

15.11.2023



STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 158 00 Praha 5

Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vladova Březi, silnice III/144
 číslo a název SO: 107.5 Sjezd na UK v km 0,963 vpravo
 Název položky

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Př.č.	Kód	č.poj.	podšly	Měrná jednotka	Množství ve zmlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Cena		Rozdíl celk. ceny
								bez DPH celkem	bez DPH celkem	
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11
105/41	574A34		VÍCEPRÁČE ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY,ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	0,00	115,000	115,000	0,00	31 531,85	31 531,85
			Vícepráce celkem					0,00	31 531,85	31 531,85
			DPH 21 %					0,00	6 621,69	6 621,69
			CELKEM vč. DPH					0,00	38 153,54	38 153,54
			MĚNEPRÁČE							
20	56362		VOZOMKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 120MM	M2	116,000	0,000	-116,000	5 655,70	0,00	-5 655,70
			Měněpráce celkem					0,00	0,00	0,00
			DPH 21 %					0,00	0,00	0,00
			CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00
			Bílina se více a méněprácej ze SO 107.5					5 655,70	0,00	-5 655,70
			DPH 21 %					1 187,70	0,00	-1 187,70
			CELKEM vč. DPH					6 843,40	0,00	-6 843,40
								5 655,70	31 531,85	25 876,15
								1 187,70	6 621,69	5 433,99
								6 843,40	38 153,54	31 310,14

Schválili:
 zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Bc. Pavla Pulcová
 TDS - TES Consulting, s.r.o., V Otěvších 2300/45, 100 00 Praha 10
 Ing. Martin Doestál
 zhotovitel: STRABAG a.s., Kozáříkova 982/4, 156 00 Praha 5
 Josef Pavlík
 Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čáchova 727, 370 01 České Budějovice
 Milan Blážek

JIHOČESKÝ KRAJ
 STAVBA
 pro dopravu
 ho hospodářství
 etaciemu 1952/2
 eské Budějovice (25)
 15.11.2023
 15.11.2023



Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Břeží, silnice II/144 -
 číslo a název SO: 107.6 Sjezd na UK z Pražské ulice v km 0,043 vpravo

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve zmlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celková cena ve zmlouvě		Celková cena po změně		Rozdíl cen
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
1	2	3	4	5	6	7					
10541	574A34	VÍCEPRÁŽE ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*, 16S TL 60MM	M2	0,00	105,000	105,000					
		0,4*22*1,57*2									
		Vícepráce celkem									
		DPH 21 %									
		CELKEM vč. DPH						28 789,95	28 789,95		28 789,95
		MĚNĚPRÁŽE						6 045,89	6 045,89		6 045,89
23	563B2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	105,000	0,000	-105,000					
		Měněpráce celkem									
		DPH 21 %									
		CELKEM vč. DPH						5 163,90	5 163,90		-5 163,90
		Bílina vč. (více a méněpráce) ze SO 107.5						1 084,42	1 084,42		-1 084,42
		DPH 21 %									
		CELKEM vč. DPH						6 248,32	6 248,32		-6 248,32
		CELKEM vč. DPH						5 163,90	5 163,90		23 626,05
								1 084,42	1 084,42		4 961,47
								6 248,32	6 248,32		28 587,52

Schválí:
 zadavatel: Jihomoravský kraj, Územní stadion 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Bc. Pavla Pufcová
 TDS: TES Consulting, s.r.o., V Otáčeních 2302/45, 100 00 Praha 10
 Ing. Martin Dostál
 zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 Josef Pawlik
 Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čachova 727, 370 01 České Budějovice
 Milan Blížek



Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144

číslo a název SO: 107.7. Hospodářský stádek z Pražské ulice v km 0,689- výšivo

Název položky

Poř. číslo a názvy SO:	Kód položky	Měrná jednotka	Množství ve zrnité	Množství ve zrnité	Množství ve zrnité	Množství ve zrnité	Celková cena po zrnité		Rozdílné celkové ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIČEPRÁČE										
10541	574A34	M2	36,000	0,00	0,00	36,000	0,00	9 870,84	9 870,84	9 870,84
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI. 18+ 16S TL 60MM										
VIČEPRÁČE celkem										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										
VIČEPRÁČE										
14	56362	M2	36,000	0,000	0,000	0,000	1 770,48	0,00	0,00	-1 770,48
VOZÍKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM										
Méněpráce celkem										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										
S l i s t o c e (V i c e s m a n ř a d ě n ě) z a S O 107.7										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Schválili:		ČESKÝ KRAJ	
zadavatel :	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	ÚRS	
DESIGNER :	Bl. Pavla Půčková	JESKY ŮKAD	
TDS :	TES Consulting, s.r.o. V Otáčině 2300/45, 100 00 Praha 10	dobr dopravy	
zhotovitel :	Ing. Martin Dostál	ního hospodářství	
Projektant :	Josef Pavlík	to stadiónu 1952/2	
	Milan Blážek	Česke Budějovice	
		A.P.A. 2017	
		15.4.2013	



STRABAG a.s.
 Křižkova 942
 250 66 Budějovice
 IČO: 63020741

(25)

Stavba: 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144
číslo a název SO: 111 - Dopravní zařízení - silnice II/144 a III/144B

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Př. č.pol.	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celková cena po změně		Rozdíl cen, ceny	
						bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7			
VÍCEPRÁCE									
Vícepráce celkem									
DPH 21 %									
CELKEM VČ. DPH									
MĚNĚPRÁCE									
4	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	96,000	86,000	-11,000			
9	914921	SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	76,000	51,000	-19,000			
MĚNĚPRÁCE celkem									
DPH 21 %									
CELKEM VČ. DPH									
Bilance (více a méněpráce) ze SO 111									
DPH 21 %									
CELKEM VČ. DPH									
							393 011,34	327 368,15	-65 643,19
							82 532,38	68 747,31	-13 785,07
							475 543,72	396 115,46	-79 428,26
							393 011,34	327 368,15	-65 643,19
							82 532,38	68 747,31	-13 785,07
							475 543,72	396 115,46	-79 428,26

Schválil:	
Zadavatel:	Jihomoravský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
	Bc. Pavla Pulcová
TDS:	TES Consulting, s.r.o., v Oslávních 230045, 100 00 Praha 10
	Ing. Martin Dočkal
Photovatel:	STRABAG a.s., Kachlovská 862/4, 158 00 Praha 5
	Josef Pavlík
Projektant:	BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice
	Milan Blažek



Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144
číslo a název SO: 112 - Dopravní značení místní komunikace

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Por. č.pod.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve			Množství po změně	Množství po změně	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH	Rozdíl celk. ceny s DPH
				jednotek	jednotek	jednotek						
1	2	3	4	5	6	7						
VÍCEPRÁCE												
Vícepráce celkem												
DPH 21 %												
CELKEM vč. DPH												
MĚNĚPRÁCE												
2	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 -	KUS	22,000	18,000	-4,000						
6	914821	DODÁVKA A MONTÁŽ SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000	16,000	-2,000						
MĚNĚPRÁCE celkem												
DPH 21 %												
CELKEM vč. DPH												
BILANCE (více a méněpráce) za SO 112												
DPH 21 %												
CELKEM vč. DPH												
Cena												
jednotková	8											
	9											
	10											
	11											
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								59 950,88	49 050,72	+10 900,16		
								33 790,50	30 036,00	+3 764,50		
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								93 741,38	79 086,72	+14 654,66		
								19 685,88	18 608,21	+3 077,67		
								113 427,07	95 694,93	+17 732,14		
								53 741,38	79 086,72	-14 654,66		
								19 685,88	18 608,21	+3 077,67		
								113 427,07	95 694,93	+17 732,14		

Schválili:

Zodpověděl: **Stavobraný kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**

Bc. Pavla Pulcová

TDS: TES Consulting, s.r.o., V Olsávě 230045, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

fotoarchiv: STRABAG a.s., Kaldřínova 982/4, 158 00 Praha 5

Josef Pávlík

Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Milan Blažek

Čdbor dopravního stadiónu 1952/2
ústředního hospodářství
Československé republiky

AT.M. 2023
AT.M. 2023



STRABAG a.s.
Kaldřínova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60869444
15711

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vachova Břeží, sílnice II/144
 číslo a název SO: 131 Provádění komunikace na KÚ

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Mátná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdílné množství jednotek	CELKOVÁ CENA	
							bez DPH celkem	rozdílné celkové ceny
1	2	VÍCEPRÁCE	4	5	6	7	0,00	0,00
3	02943	Vícepráce celkem DPH 21 % CELKEM vč. DPH MÉNĚPRÁCE OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	-1,000	2 422,26	-2 422,26
		Méněpráce celkem DPH 21 % CELKEM vč. DPH					2 422,26	-2 422,26
		Bilance (více a méněpráce) ze SO 131 DPH 21 % CELKEM vč. DPH					2 930,93	-2 930,93

Schválili:
 zodpovědní: Jihočeský kraj, Územního státního úřadu, 370 76 České Budějovice
 Bc. Pavla Pulcová
 TDS: TES Consulting, s.r.o., V Ošárnách 2300/45, 102 00 Praha 10
 Ing. Martin Doestl
 zodpovědní: STRABAG a.s., Kladňkova 9824, 168 00 Praha 5
 Josef Pavlík
 Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice
 Milan Blažek

ČESKÝ KRAJ
 ÚZEMNÍ ÚŘAD
 odbor dopravy
 Územního hospodářství
 o státnímu úřadu
 České Budějovice
 17.11.2022
 J. P. Pavlík



STRABAG a.s.
 Kladňkova 9824, 168 00 Praha 5
 IČ: 43038141

(25)

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, sítěnice II/144
 číslo a název SO: 201 Rámový most v km 1,022

Př. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve zmlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		VICEPRÁCE								
		VICEPRÁCE CELKEM					0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00
57	930212	PRÍKOPOVÉ ZLÁBY Z BETONU TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	13,500	0,000	-13,500				
58	93639	ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,000	0,000	-1,000				
		MÉNĚPRÁCE CELKEM					9 110,48	0,00	0,00	-9 110,48
		DPH 21 %					9 756,13	0,00	0,00	-8 756,13
		CELKEM vč. DPH					18 866,61	0,00	0,00	-18 866,61
		BILANCE (více a méněpráce) za SO 201					3 981,99	0,00	0,00	-3 981,99
		DPH 21 %					22 828,59	0,00	0,00	-22 828,59
		CELKEM vč. DPH					18 866,61	0,00	0,00	-18 866,61
							3 981,99	0,00	0,00	-3 981,99
							22 828,59	0,00	0,00	-22 828,59

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Schválili:

žadavatel: Jihomoravský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 78 Čestláč Budějovice

Bc. Pavla Pulková

TDS - TES Consulting, s.r.o., V Olšavské 2300/45, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Doštal

zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Josef Pavlík

Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 Čestláč Budějovice

Milan Blazek

SK ŠTĚPĚRAJ

SKY URAD

dopravy

o hospodářství

stadionu 1952/2

ský Budějovice

AT-11-207

AT-11-207

STRABAG

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60936744
 (321)

Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Břízi, silnice II/144
 číslo a název SO: 322 Úprava bezodměrného vodního toku v km 1,020
 Název položky

č.pól.	Kód	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství ve změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	CELKOVÁ CENA v smlouvě bez DPH celkem	CELKOVÁ CENA po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	7				
N	R	M2	0,00	52,000	52,000	9 144,26	0,00	475 501,52	475 501,52
VÍCEPRÁCE									
EKOLOGICKÉ ZABRANY Z FLECHU									
14	767972	M2	70,000	0,000	-70,000	8 475,50	593 285,00	0,00	-593 285,00
Vícepráce celkem									
DPH 21 %									
CELKEM vč. DPH									
MÉNĚPRÁCE									
EKOLOGICKÉ ZABRANY Z POLYMERBETONU									
Méněpráce celkem									
DPH 21 %									
CELKEM vč. DPH									
Bílance (více a méněpráce) ze SO 322									
DPH 21 %									
CELKEM vč. DPH									
							593 285,00	0,00	-593 285,00
							124 589,85	0,00	-124 589,85
							717 874,85	0,00	-717 874,85
							593 285,00	475 501,52	-117 783,48
							124 589,85	99 855,32	-24 734,53
							717 874,85	575 356,84	-142 518,01

JIHOČESKÝ KRAJ
 SKÝ ÚŘAD
 pro dopravy

Schválil:
 zedivatel: Jihočeský kraj, Ú Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Bc. Pavla Pulicové
 TDS: ICS Consulting, s.r.o., V Otávních 2300/45, 100 00 Praha 10
 Ing. Martin Dostál
 zhotovitel: STRABAG a.s., Kpčínova 982/4, 158 00 Praha 5
 Josef Pavlík
 Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice
 Milan Blažek

STRABAG

STRABAG a.s.
 Kpčínova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60868111
 2511

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

000 - Všeobecné a předběžné položky

Méněpráce: Tyto položky nebyly realizovány.

101 Silnice II/144

Vícepráce: Položky vzniklé skutečným zaměřením stavby a dle dokumentace RDS.

Méněpráce: Tyto položky nebyly realizovány.

- Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.

102 Silnice III/144~~9~~

Vícepráce: Položky vzniklé skutečným zaměřením stavby a dle dokumentace RDS.

Méněpráce: Tyto položky nebyly realizovány.

- Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.

103 Místní komunikace - napojení Husovy ulice

Méněpráce: Tyto položky nebyly realizovány.

- Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.

107.1 Sjezd na ÚK v km 0,034 vpravo

107.2 Hospodářský sjezd v km 0,110 vpravo

107.4 Sjezd na pozemek č. 311/51 v km 0,396 vpravo

107.5 Sjezd na ÚK v km 0,883 vpravo

107.6 Sjezd na ÚK z Pražské ulice v km 0,043 vpravo

107.7 Hospodářský sjezd z Pražské ulice v km 0,060 vlevo

Vícepráce a méněpráce vzniklé změnou podkladní vrtavy dle dokumentace RDS.

- Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.

111 Dopravní značení - silnice II/144 a III/144~~9~~

112 Dopravní značení místní komunikace

Méněpráce: Na základě skutečnosti.

- Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.

201 Rámový most v km 1,022

Méněpráce: Tyto položky nebyly realizovány.

- Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.

131 Provlizorní komunikace na KÚ

Méněpráce: Tyto položky nebyly realizovány.

- Změny se souhlasem Investora, TDS, AD a SÚSJK.

322 Úprava bezjmenného vodního toku v km 1,020

Vícepráce a méněpráce vzniklé změnou materiálu zábran proti obouživelníkům.

- Změny se souhlasem Investora, TDS, AD a SÚSJK.

Seznam techniků, kteří se budou podílet na realizaci zakázky a kontrole kvality stavby "Východní obchvat Vlachova Březí , silnice II/144 "

Žádáme o změnu personálu oproti uzavřené smlouvě o dílo z důvodu odchodu hlavního stavbyvedoucího p.Křížovského do penze. Ing. Martin Bartyzal na pozici hlavního stavbyvedoucího a p. Josef Pavlík na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího splňují podmínky z VŘ.

Prohlašujeme, že všichni jsou zaměstnanci firmy STRABAG a.s.

Ing. Martin Bartyzal	Hlavní stavbyvedoucí	autorizace dopravní stavby
zkušenosti hl.stavbyvedoucí	309/III Borek – Úsilné – novostavba dálnice, 717 mil.Kč, realizace 9/2017	
Josef Pavlík	Zástupce hlavního stavbyvedoucího	autorizace dopravní stavby
zkušenosti zástupce hl.stavbyvedoucího	Stavba 3509 Slavonín Přeaslavice - 1,15 miliard Kč realizace 1999/2001	
	zaměstnanec Silnice a.s. později STRABAG a.s. od 07/83- dosud na funkci mistr, stavbyvedoucí, vedoucí PJ	
Bc. Ondřej Jileček	Stavbyvedoucí	autorizace dopravní stavby a mostní konstrukce
Ing. Petr Řimnáč	Stavbyvedoucí	autorizace stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Ing. arch. Jiří Opelka	Asistent stavbyvedoucího	
Ladislav Ježek	Mistr	autorizace pozemní stavby
Bc. Tomáš Rác	Mistr	
Tomáš Váca, Dis	Technolog	
Pavel Jířik	BOZP	
Václav Bartoš	Geodet stavby	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (25)

za objednatele Jihočeský kraj, JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

