

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o SoD č. 33/2023/IN-5

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** ZOO Dvůr Králové a. s.  
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443  
IČO: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

a

**Zhotovitel:** MEGAS s.r.o.  
Vážní č.p. 1003, 500 03 Hradec Králové 3  
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 18 805  
IČO : 25989421, DIČ : CZ25989421

jednající: Ing. Vladimírem Kvášem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE]

### II.

Účastníci tohoto Dodatku uzavřeli dne 13. 03. 2023 Smlouvu o dílo na **Generální opravu a úpravu pavilonu nosorožců č. 33/2023/IN-5**. Tento dodatek zohledňuje změnu závazku smlouvy dle § 222, odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), v platném znění.

### III.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo ke změně rozsahu díla, tj. k tzv. **vícepracem ve výši 410 795,94 Kč bez DPH a méněpracem ve výši 239 011,07 Kč bez DPH. Rozdíl činí 171 784,87 Kč bez DPH.** Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 3“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Absolutní hodnota změny ve výši 649 807,01 Kč bez DPH činí **3,88%** z ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo a **celková procentuální hodnota změny díla** dle § 222, odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění včetně předchozích dodatků **činí 3,88%** z ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo.

### IV.

Podle předchozí dohody dle čl. III. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků, po připočtení vícenákladů (vícepráce mínus méněpráce), mění na **19 238 072,88 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

V.

1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou o dílo ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

**Příloha č.1** – změnový list č.3, včetně projektové dokumentace

**Příloha č.2** – rozpočet změn s výpočty výměr

*Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na Generální opravu a úpravu pavilonu nosorožců č. 33/2023/IN-5 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.*

Ve Dvoře Králové n. L.

V Hradci Králové

Za objednatele :


Za zhotovitele :

MVDr.  
Přemysl  
Rabas



.....  
MVDr. Přemysl Rabas,  
předseda představenstva

Ing.  
VLADIMÍR  
KVÁŠ



.....  
Ing. Vladimír Kváš, jednatel MEGAS s.r.o.

Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek  
člen představenstva

Ing.  
Jaroslav  
Haimy  
Hyjánek

Digitally signed by Ing. Jaroslav



**ZOO Dvůr Králové a.s.**  
**Štefánikova 1029**  
**544 01 Dvůr Králové nad Labem**  
**Tel.:** [REDACTED]  
**e-mail:** [REDACTED]

Smlouva o dílo č. : 33/2023/IN-5

Změnový list číslo: 3

Datum vydání ZL: 27.11.2023

Název části stavby dotčené změnami: **Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců**

Změna se týká technického řešení díla.

**Původní navržené řešení:** Původní vrata č. 15 a č. 16 byla otočná.

**Nové řešení:**

**1) Úprava otevírání vrat**

Z chovatelských a bezpečnostních důvodů bylo rozhodnuto o úpravě otevírání vrat č. 15 a č. 16, místo otočných budou instalována vrata posuvná.

**Zdůvodnění změny:**

**1) Úprava otevírání vrat**

Úprava otevírání vrat přinese vyšší stupeň bezpečnosti při užívání díla.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Pro uvedený záměr (změnu otevírání vrat č. 15 a č. 16) je vypracována projektová dokumentace.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, respektive cenu díla:**

Realizací změny nemá vliv na termín provádění díla ani kvalitu díla. Změna ceny díla je uvedena níže.

## Nové položky

**Náklady soupisu celkem**

**410 795,94**

HSV Práce a dodávky HSV

62 659,09

1 Zemní práce

11 575,46

1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,364	1 208,00	6 479,71
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,364	200,00	1 072,80
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	107,280	15,00	1 609,20
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,655	250,00	2 413,75

2 Zakládání

45 715,58

15	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	14,304	3 196,00	45 715,58
----	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------

998 Přesun hmot

5 368,05

88	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	35,787	150,00	5 368,05
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

343 466,41

767 Konstrukce zámečnické

343 466,41

118	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	3 119,100	22,00	68 620,20
119	553999009	<i>atypická ocelová konstrukce žárově zinkovaná</i>	<i>kg</i>	<i>3 054,000</i>	<i>85,00</i>	<i>259 590,00</i>
207	13011064	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm</i>	<i>t</i>	<i>0,065</i>	<i>28 365,00</i>	<i>1 846,56</i>
	R1	Atypické kladkové mechanismy pro otvírání posuvných dveří	ks	16,000	691,90	11 070,40
120	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,119	750,00	2 339,25

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 670,44

	010001000	VRN-Poměrem z SOD 1,15%		1,000	4 670,44	4 670,44
--	-----------	-------------------------	--	-------	----------	----------

## Původní položky

**Náklady soupisu celkem**

**-239 011,07**

HSV Práce a dodávky HSV

-13 713,69

2 Zakládání

-12 272,64

6	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-3,840	3 196,00	-12 272,64
---	-----------	--------------------------------------	----	--------	----------	------------

998 Přesun hmot

-1 441,05

95	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-9,607	150,00	-1 441,05
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

-222 580,00

767 Konstrukce zámečnické

-222 580,00

118	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	-1 500,000	22,00	-33 000,00
119	553999009	<i>atypická ocelová konstrukce žárově zinkovaná</i>	<i>kg</i>	<i>-1 500,000</i>	<i>85,00</i>	<i>-127 500,00</i>
120	998767101.1	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-1,500	750,00	-1 125,00
210	767995117.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	-334,000	23,00	-7 682,00
211	5539990091	<i>atypická ocelová konstrukce nerezová</i>	<i>kg</i>	<i>-334,000</i>	<i>158,00</i>	<i>-52 772,00</i>
212	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,334	1 500,00	-501,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-2 717,38

1	010001000	VRN-Poměrem z SOD 1,15%		-1,000	-2 717,38	- 2 717,38
---	-----------	-------------------------	--	--------	-----------	------------

**Vícepráce 410 795,94 Kč**

**Méněpráce -239 011,07 Kč**

**Rozdíl 171 784,87 Kč**

**Absolutní hodnota změny 649 807,01 Kč**

**Cena díla dle SoD 16 750 406,00 Kč**

**Procentuální vyjádření absolutní hodnoty změny 3,88 %**

Změnový list vyhotovil XXXXXXXXXX

Datum: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce zhotovitele – stavbyvedoucího:** S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce objednatele** – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření technického dozoru objednatele** – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci. Změna ceny díla dle ZL č.3 byla zhotoviteli odsouhlasena objednatelem.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....