

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě, uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, G001, Zapova, Zapova, P5 – stavební údržba“

číslo smlouvy Objednatele: **3/22/4056/015**

číslo smlouvy Zhotovitele: **220 100**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx – řídicí technik oddělení správy mostů

(dále také „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE** (dále jen „**Společnost**“)

Účastníci Společnosti:

BM Construction, spol. s.r.o.

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 284 98 771

DIČ: CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 146028

zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

(dále také „vedoucí Společnosti“)

a

OK-BE spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín

IČO: 475 48 916

DIČ: CZ47548916

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 20974

zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

(dále také „další účastník Společnosti“)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ve Společnosti a které na základě Smlouvy o společnosti

uzavřené mezi vedoucím Společnosti a dalším účastníkem Společnosti zastupuje vedoucí Společnosti.

Sídlo Společnosti: U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
Bankovní spojení Společnosti: 2114712435/2700

(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Smluvní strany**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Dílčí smlouvě ze dne 1. 3. 2022 na akci: „**Most, G001, Zapova, Zapova, P5 – stavební údržba**“, (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „**Dohoda**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 2. Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), odst. 2.3 – tj. prodloužení lhůty k dokončení provádění Prací, změna čl. 6. Smlouvy (Odměna za poskytování prací), odst. 6.1 písm. (a) a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku), přičemž důvodem těchto změn je dle Změnového listu č. 1 (ZBV 1) změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „**VZ**“), ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Jedná se o dodatečné stavební Práce od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů
3. Jedná se o následující změny:

Popis a zdůvodnění změn dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

Navržené změny se týkají opravy galerie **G001, Zapova** a byly zpracovány na základě požadavku Objednatel/zadavatele po zhodnocení dopravní situace na křižovatce v blízkosti stavby:

Stávající betonová vrstva – při odbourávání stávající římsy byla odhalena stávající betonová vrstva z velmi pevného betonu, na KD bylo rozhodnuto, že beton bude částečně ubourán a vyspádován dle sklonu chodníku – viz příčné řezy v příloze a viz zápisy ze SD. Z těchto důvodů změny vrstev v chodníku bylo nutné provést sanační vrstvy pod izolaci.

Kabelový kanálek V chodníku probíhají kabely (v řezu označeny jako "stávající kolektor"), bylo rozhodnuto na KD č. 2 dne 19. 9. 2023, že budou umístěny do otočeného kabelového žlabu a ten bude přikotven ke stávající betonové vrstvě v chodníku.

Zmenšený výkop ve vozovce a zmenšená výměra vozovky – bylo rozhodnuto na kontrolním dni č. 5 ze dne 10. 10. 2023, že bude menší výkop ve vozovce, z důvodu vedení STL plynového vedení, že výkop bude proveden pouze po linii tohoto vedení, tzn bude zmenšen výkop a vozovky oproti zadávací dokumentaci, kde byl výkop ne dně pod drenáží široký 1,5 m, při provádění je výkop pod drenáží široký pouze 1,0 m

- Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5), bez DPH: 507 561,72 Kč
- Méněpráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5), bez DPH: - 412 658,16 Kč

Cenový nárůst dle navrhovaných změn celkem dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH: 94 903,56 Kč

Celkový cenový nárůst dle Dodatku, související se změnami podle § 222 odstavec 5 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

4. Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na změně odměny za poskytování prací o vícepráce a méněpráce tak, jak uvedeno níže a **v Příloze č. 1** tohoto Dodatku - **Změnový list č. 1, vč. příloh**, a proto se znění čl. 6. odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy nahrazuje novým zněním takto:

ZMĚNA ČLÁNKU 6. SMLOUVY (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst. 6.1 část:

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č.1 této Dílčí smlouvy, doplněném o Přílohu č. 1 Dodatku - Změnový list č. 1, vč. příloh, přičemž odměna za Práce činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	6 914 995,90 Kč
Méněpráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5), bez DPH:	-412 658,16 Kč
Vícepráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5), bez DPH:	507 561,72 Kč

Cena dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH: 7 009 899,46 Kč

5. Vzhledem ke vzniku víceprací a méněprací dle ZBV 1, ve smyslu § 222 odst. 5.ZZVZ, popsáním v odst. 3 tohoto článku, dochází rovněž k prodloužení lhůty k dokončení provádění Prací, která je uvedena v čl. 2. Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), v odst. 2.3, jehož znění se nahrazuje novým zněním takto:

ZMĚNA ČLÁNKU 2 SMLOUVY (PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY), odst. 2.3:

- 2.3** Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 15. 12. 2023 („Doba realizace“- vč. sanace komor mimo komunikaci). Provoz na komunikaci bude obnoven do 15. 11. 2023, přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

III.

Nahrazení čl. 12 Dílčí smlouvy

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 12 Smlouvy Compliance doložka a protikorupční doložka nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:

12.Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Dílčí smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se

k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny **v Příloze č. 2 Dodatku - Souhrnná smluvní doložka**, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.5 a č.6 Dílčí smlouvy a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy jako její Příloha č. 5

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 vč. příloh
Příloha č.2 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy

V Praze dne 13.12.2023

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.**

**Za společníky sdružené ve společnosti
Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE.**

.....
Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

.....
Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel a ředitel společnosti
BM Construction, spol. s.r.o.