

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 33
---	---	-----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy IČO: 00241326
--

Zhotovitel: „Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. , se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: Froněk, spol. s r.o. , se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: PSN & DS a.s. , se sídlem: Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 043 77 036
--

Rekapitulace ZBV č. 33 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.3	0,00	692 981,19	692 981,19

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33	0,00	692 981,19	692 981,19

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 33
---	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce		
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 33	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem této změny je navýšení vedlejších rozpočtových nákladů.

Díličí změna 1 - VRN v souvislosti se ZBV

Na základě souvisejících ZBV v rámci upřesnění technického řešení stavby, nepředvídatelných okolností nutných k provedení/dokončení stavby je nezbytné vynaložit zvýšené vedlejší rozpočtové náklady. Mezi tyto zvýšené náklady budou zahrnuty primárně práce projektantů pro zapracování těchto změn a ostatních zainteresovaných.

Díličí změna 2 - VRN v souvislosti s prodloužením stavby

Na základě nepředvídatelných okolností v rámci realizace výstavby bylo nutné prodloužit termín výstavby, který je součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo (tyto okolnosti byly řešeny samostatnými ZBV). V důsledku prodloužení lhůty výstavby bylo nutné navýšení vedlejších rozpočtových nákladů o délku prodloužení termínu výstavby nad rámec smlouvy o dílo.

Viz. přílohy č. 4 a 7 ZBV.

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	692 981,19	692 981,19	692 981,19

Technická pomoc objednatel jméno Ing. Lubomír Smetana datum podpis Ing. Lubomír Smetana Digitálně podepsal Ing. Lubomír Smetana Datum: 2023.12.01 14:38:10 (+0100)

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	pod
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	pod
Stavební dozor:	jméno	Miroslav Valenta	datum	pod
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	pod
Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Jan Vejvar	datum	pod
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	pod
Zástupce Objednatel: Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 33**

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 409 700,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 409 700,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	692 981,19	692 981,19	15,71%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	5 102 681,19	692 981,19	15,71%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 33

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady								000/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMĚNA MNOŽSTVÍ													
1	02500	ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ	KPL	1,00	1,24	0,24	85 000,00	85 000,00	0,00	20 650,47	105 650,47	20 650,47	24,29%
2	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	1,24	0,24	425 000,00	425 000,00	0,00	103 252,35	528 252,35	103 252,35	24,29%
12	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,24	0,24	875 000,00	875 000,00	0,00	212 578,37	1 087 578,37	212 578,37	24,29%
NOVÉ POLOŽKY													
13	výběr z nabídek.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ZBV	HOD	0,00	300,00	300,00	1 150,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
14	výběr z nabídek.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ZBV	HOD	0,00	10,00	10,00	1 150,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
-	-	CELKEM	-	-	-	-	-	1 385 000,00	0,00	692 981,19	2 077 981,19	692 981,19	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/105 - Severní obchvat Jilového u Prahy, 5211521005**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	135 052 972,41
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	163 414 096,62
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,57%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-1,73%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,18%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	11 957 244,23	ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,61%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21	

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	19,58%	ABS
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,22%	ABS
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	24 626 103,40	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02	

12=(1)*0,15	Limit	18 658 637,10
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,69%
14=(ABS(37)+38))	Hodnota skupiny 5	862 520,38

SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38		
		II/105 - Severní obchvat Jilového u Prahy	- 11 420 434,83	22 082 493,21	10 662 058,38	0,00	0,00	0,00	- 5 086 005,25	2 928 299,01	- 2 157 706,24	- 6 334 429,58	18 021 267,57	11 686 837,98	24 355 697,15	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	0,00	862 520,38	862 520,38		
102.1	1	Severní obchvat Jilové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50	0,00		0,00		0,00		0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50			0,00	0,00		0,00		0,00	
120	2	Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží	0,00	660 186,73	660 186,73	0,00		0,00		0,00		0,00	660 186,73	660 186,73	660 186,73			0,00	0,00		0,00		0,00	
02	3	Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu	0,00	270 406,25	270 406,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	270 406,25 Kč	270 406,25	270 406,25		0,00		0,00	
04	4	Vodovod/změny trasy vedení - RDS	0,00	443 649,99	443 649,99	0,00		0,00		0,00		0,00	443 649,99	443 649,99	443 649,99			0,00	0,00		0,00		0,00	
342	5	Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na stávající řad	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25	0,00		0,00		0,00		- 17 104,75	28 200,00	11 095,25	45 304,75			0,00	0,00		0,00		0,00	
362	6	Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy, změna těžitelosti	- 1 711 857,24	1 654 492,34	- 57 364,90	0,00		0,00		- 1 711 857,24 Kč	1 654 492,34 Kč	- 57 364,90		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
361	7	Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy	- 3 313 586,87	1 070 186,47	- 2 243 400,40	0,00		0,00		- 3 313 586,87 Kč	1 070 186,47 Kč	- 2 243 400,40		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
101.1	8	Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27	0,00		0,00				- 33 552,10	157 251,37	123 699,27	190 803,47			0,00	0,00		0,00		0,00	
522	9	Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství	0,00	22 168,00	22 168,00	0,00		0,00		0,00		0,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
102.1/2	10	Severní obchvat Jilové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie	0,00	12 784,73	12 784,73	0,00		0,00		0,00		0,00	12 784,73	12 784,73	12 784,73			0,00	0,00		0,00		0,00	
101.2	11	Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík/ doplnění geotextilie	0,00	4 846,00	4 846,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
104	12	MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava trativodů, doplnění geotextilie	0,00	37 648,12	37 648,12	0,00		0,00		0,00		0,00	37 648,12	37 648,12	37 648,12			0,00	0,00		0,00		0,00	
105.1	13	Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost chodníku	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49	0,00		0,00				- 31 307,91	206 886,40	175 578,49	238 194,30			0,00	0,00		0,00		0,00	
105.2	14	Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníků, úprava gabionové zdi, doplnění zábradlí	- 55 431,94	134 322,67	78 890,73	0,00		0,00				- 55 431,94	134 322,67	78 890,73	189 754,61			0,00	0,00		0,00		0,00	
106	15	Sjezdy - napojení komunikací obce / posunutí sjezdů, doplnění geotextilie	- 3 888,00	61 070,52	57 182,52	0,00		0,00				- 3 888,00	61 070,52	57 182,52	64 958,52			0,00	0,00		0,00		0,00	
441.2	16	Veřejné osvětlení, II. etapa / doplnění chrániček, úprava zákládů u sloupů	- 1 174,34	27 392,27	26 217,93	0,00		0,00				- 1 174,34	27 392,27	26 217,93	28 566,61			0,00	0,00		0,00		0,00	
206	17	Dělicí stěna Radlík, km 0,080-0,395 vpravo / úprava způsobu zakládání, změna tvaru výztuže	- 351 934,11	133 065,63	- 218 868,48	0,00		0,00				- 351 934,11	133 065,63	-218 868,48	484 999,74			0,00	0,00		0,00		0,00	
03	18	Splašková kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům	- 390 830,00	1 548 606,40	1 157 776,40	0,00		0,00				- 390 830,00	1 548 606,40	1 157 776,40	1 939 436,40			0,00	0,00		0,00		0,00	
02	19	Děšťová kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům	- 697 148,76	1 779 885,80	1 082 737,04	0,00		0,00				- 697 148,76	1 779 885,80	1 082 737,04	2 477 034,56			0,00	0,00		0,00		0,00	
102.2	20	Severní obchvat Jilové u Prahy, II. etapa / optorubky pro plánovanou optickou síť	0,00	862 520,38	862 520,38	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		862 520,38	
102.2	21	Severní obchvat Jilové u Prahy, II. etapa / upřesnění technického řešení	- 2 449 893,15	4 411 156,58	1 961 263,44	0,00		0,00				- 2 449 893,15	4 411 156,58	1 961 263,44	6 861 049,73			0,00	0,00		0,00		0,00	
363	22	Retenční nádrž v km 1,230/upřesnění parametrů v rámci RDS/změna zajištění	- 1 043 056,98	6 883 319,88	5 840 262,91	0,00		0,00				- 60 561,14 Kč	203 620,20 Kč	143 059,06	- 982 495,84	6 679 699,69	5 697 203,85	7 662 195,52		0,00		0,00		0,00
523.1	23	Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - definitivní, 1.etapa / upřesnění technického řešení	- 51 170,62	37 324,90	- 13 845,73	0,00		0,00				- 51 170,62	37 324,90	-13 845,72	88 495,52			0,00	0,00		0,00		0,00	
523.2-4	24	Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - 2.etapa až 4.etapa / upřesnění technického řešení	- 302 331,76	0,00	- 302 331,76	0,00		0,00				- 302 331,76	0,00	-302 331,76	302 331,76			0,00	0,00		0,00		0,00	
103	25	Okružní křižovatka V Lázních / upřesnění technického řešení	- 325 897,22	300 350,44	- 25 546,78	0,00		0,00				- 325 897,22	300 350,44	-25 546,78	626 247,66			0,00	0,00		0,00		0,00	
190.1	26	Dopravní značení, I. etapa / upřesnění technického řešení	- 87 697,90	81 426,55	- 6 271,35	0,00		0,00				- 87 697,90	81 426,55	-6 271,35	169 124,45			0,00	0,00		0,00		0,00	
201	27	PHS km 1,160-1,180 vpravo / úprava způsobu zakládání	- 15 329,02	0,00	- 15 329,02	0,00		0,00				- 15 329,02	0,00	-15 329,02	15 329,02			0,00	0,00		0,00		0,00	
202	28	PHS km 1,190-1,330 vpravo / úprava způsobu zakládání	- 73 564,22	0,00	- 73 564,22	0,00		0,00				- 73 564,22	0,00	-73 564,22	73 564,22			0,00	0,00		0,00		0,00	
204	29	PHS km 1,330-1,390 vpravo / úprava způsobu zakládání	- 55 469,46	0,00	- 55 469,46	0,00		0,00				- 55 469,46	0,00	-55 469,46	55 469,46			0,00	0,00		0,00		0,00	
205	30	PHS podél ulice V Lázních / úprava způsobu zakládání	- 95 754,59	91 732,58	- 4 022,01	0,00		0,00				- 95 754,59	91 732,58	-4 022,01	187 487,17			0,00	0,00		0,00		0,00	
203	31	PHS km 1,2-1,3 vlevo / úprava způsobu zakládání	- 78 513,42	128 975,29	50 461,87	0,00		0,00				- 78 513,42	128 975,29	50 461,87	207 488,71			0,00	0,00		0,00		0,00	
107	32	Hospodářské sjezdy/aktualizace v rámci RDS - zatrubnění, geotextilie	- 233 940,48	154 218,24	- 79 722,24	0,00		0,00				- 233 940,48	154 218,24	-79 722,24	388 158,72			0,00	0,00		0,00		0,00	
000	33	Vedlejší rozpočtové náklady / v souvislosti se ZBV, z důvodu prodloužení stavby	0,00	692 981,19	692 981,19	0,00		0,00				0,00	692 981,19	692 981,19	692 981,19			0,00	0,00		0,00		0,00	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	33
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 000 po změně 1	2	
08 Oznámení Zhotovitele o změně č. 44 ze dne 27.7.2023	2	
09 Stanovisko TDI k OZS ze dne 8.8.2023	2	
10 Stanovisko AD k OZS ze dne 14.8.2023	1	
11 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 15.8.2023	2	
12 Oznámení Zhotovitele o změně č. 48 ze dne 27.7.2023	2	
13 Stanovisko AD k OZS ze dne 14.8.2023	1	
14 Stanovisko TDI k OZS ze dne 19.8.2023	1	
15 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 21.8.2023	1	
16 Nabídky na projekční činnost a jejich vyhodnocení	4	
17 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	2	
18 Stanovisko TDI k ZBV 33 ze dne 26.11.2023	1	
Počet listů celkem	21	

Změnový soupis prací SO 000 po změně 1 pro ZBV 33

Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 000/1
Číslo a název SO/PS:	SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	02500		ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ	KPL	1,00	1,24	0,24	85 000,00	85 000,00	0,00	20 650,47	105 650,47	20 650,47	24,29%
			SOD doba výstavby 638 dnů ZBV 33 prodloužení o 155 dnů navýšení nákladů = 85 000/638*155 = 20 650,47 Kč [A]											
2	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	1,24	0,24	425 000,00	425 000,00	0,00	103 252,35	528 252,35	103 252,35	24,29%
			SOD doba výstavby 638 dnů ZBV 33 prodloužení o 155 dnů navýšení nákladů = 425 000/638*155 = 103 252,35 Kč [A]											
3	02821	a	KOORDINACE PRACÍ S ARCHEOLOGICKÝM ÚSTAVEM	KPL	1,00	1,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
4	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
5	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
6	02914		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ	KUS	14,00	14,00	0,00	21 675,00	303 450,00	0,00	0,00	303 450,00	0,00	0,00%
7	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00%
8	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
9	02940	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00%
10	02940	d	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
11	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,00	1,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00%
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,24	0,24	875 000,00	875 000,00	0,00	212 578,37	1 087 578,37	212 578,37	24,29%
			SOD doba výstavby 638 dnů ZBV 33 prodloužení o 155 dnů navýšení nákladů = 875 000/638*155 = 212 578,37 Kč [A]											
NOVÉ POLOŽKY														
13	výběr z nabídek	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ZBV	HOD	0,00	300,00	300,00	1 150,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%

			SOD ZBV 33 zvýšené náklady na vypracování projektové dokumentace v souvislosti se ZBV jednotlivých SO - KSÚS SO 101.1 změna A - 40 hod [A] SO 102.2 - 37 hod [B] SO 107 - 8 hod [C] SO 203 změna A - 38 hod [D] SO 205 změna A - 35 hod [E] SO 205 změna B - 22 hod [F] SO 206 změna A - 28 hod [G] SO 301.1 změna A - 84 hod [H] SO 522 změna A - 8 hod [I] Celkem = A+B+C+D+E+F+G+H+I = 300 hod [J] Cena dle kalkulace - doklad č. 16											
14	výběr z nabídek	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ZBV	HOD	0,00	10,00	10,00	1 150,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
			SOD ZBV 33 zvýšené náklady na vypracování projektové dokumentace v souvislosti se ZBV jednotlivých SO - Město Jílové u Prahy SO 105.2 - 2 hod [A] SO 106 - 8 hod [B] Celkem = A+B= 10 hod [C] Cena dle kalkulace - doklad č. 16											
			CELKEM					4 409 700,00	0,00	692 981,19	5 102 681,19	692 981,19	15,71%	

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 44

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Na základě souvisejících ZBV v rámci upřesnění technického řešení stavby, nepředvídatelných okolností nutných k provedení/dokončení stavby je nezbytné vynaložit zvýšené vedlejší rozpočtové náklady.

Popis problému:

Mezi tyto zvýšené náklady budou zahrnuty práce projektantů pro zpracování těchto změn, práce geologů a ostatních zainteresovaných.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.



Datum, podpis oprávněné osoby

27.7.2023

Naše značka: TD/136/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 8. 8. 2023

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Fidler

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 44

Dotčený objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Předmět ohlášení: Zvýšené vedlejší rozpočtové náklady

1. Technické řešení PDPS

Ostatní požadavky – vypracování dokumentace RDS.

2. Příčiny bránící provedení dle PDPS

Požadavky objednatele a třetích stran (Silniční správní úřad, DI PČR).

3. Návrh technického řešení

Nedoloženo.

4. Ekonomická výhodnost návrhu

Změny budou navrženy s ohledem na proveditelnost, účelnost, životnost a hospodárnost.

5. Podklady pro návrh změny

Změny rozsahu realizační dokumentace - nedoloženy.

Stanovisko TDS

K posouzení změny rozsahu realizační dokumentace je požadováno:

- uvedení změn technického řešení včetně zdůvodnění
- soupis prací včetně specifikace ceny
- vyhodnocení tří cenových nabídek na zpracování změn RDS

Práce geologů a ostatních zainteresovaných – v SO 000 nespecifikováno.

Závěr: TDS doporučuje vydat pokyn ke zpracování ZBV za podmínky splnění výše uvedených požadavků.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Netáhlová
Ing. Staněk
Ing. Strnad
Ing. Hrbek
p. Mikeska
p. Prostřední

NAŠE ZNAČKA:

Ing. Lenka Netáhlová
KSÚS Stř.kraje

VYŘIZUJE: Ing. Milan Strnad

DATUM: 14.8.2023

Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 44

Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Během zpracování RDS a během realizace stavby dochází k upřesněním nebo změnám stavby na základě nepředvidatelných okolností popř. nových požadavků následných správců nebo objednatele.

S tím může být spojena potřeba vypracování nebo přepracování RDS, práce geologů a ostatních zainteresovaných.

Stanovisko AD:

Souhlasím se zpracováním ZBV, která zahme i výše uvedené náklady.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: Miroslav Valenta, TDI

V Říčanech 15. 08. 2023

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Věc: II/105 Severní obchvat Jilového u Prahy – Ohlášení změn během výstavby

Vážený pane,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor stavby „II/105 Severní obchvat Jilového u Prahy“, je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 44, jehož předmětem je:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Na základě souvisejících ZBV v rámci upřesnění technického řešení stavby, nepředvidatelných okolností nutných k provedení/dokončení stavby je nezbytné vynaložit zvýšené vedlejší rozpočtové náklady.

Popis problému:

Mezi tyto zvýšené náklady budou zahrnuty práce projektantů pro zpracování těchto změn, práce geologů a ostatních zainteresovaných.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Souhlasíme se zpracováním ZBV za níže uvedených podmínek:

- Podklady k posouzení oprávněnosti nároku budou doplněny o tyto dokumenty a podklady:
 - podrobnou specifikaci vyvolaných změn oproti původnímu technickému řešení, jež jsou důvodem změn rozsahu realizační dokumentace včetně jejich zdůvodnění,
 - soupis prací včetně specifikace ceny, který kvantifikuje zvýšené náklady,
 - tři cenové nabídky na zpracování změn RDS s vyhodnocením pro posouzení ekonomické výhodnosti.
- Nesouhlasíme s vyjádřením uvedeným v popisu problému, že mezi tyto zvýšené náklady budou zahrnuty i práce geologů a ostatních zainteresovaných, protože tyto nejsou v SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady specifikovány.

- ZBV budou upraveny a doplněny dle připomínek uvedených ve vyjádření TDS ze dne 8. 8. 2023 a AD ze dne 14. 8. 2023.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele „Společnosti pro II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky a poté posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Lenka Netáhllová
Projektový manažer

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 48

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Na základě nepředvídatelných okolností v rámci realizace výstavby bylo nutné prodloužit termín výstavby, který je součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo (tyto okolnosti byly řešeny samostatnými ZBV).

Popis problému:

V důsledku prodloužení lhůty výstavby bylo nutné navýšení vedlejších rozpočtových nákladů o délku prodloužení termínu výstavby nad rámec smlouvy o dílo.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

27.7.2023

NAŠE ZNAČKA:

Ing. Lenka Netáhlová
KSÚS Stř. kraje

VYŘIZUJE: **Ing. Milan Strnad**

DATUM: **14.8.2023**

Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 48

Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Během realizace stavby na základě nepředvídatelných okolností bylo nutné prodloužit termín výstavby dle Dodatku č.1 Smlouvy o dílo.

V důsledku prodloužení lhůty výstavby je nutné navýšení rozpočtových nákladů.

Stanovisko AD:

V předloženém Formuláři není specifikováno k jakému navýšení (v jaké výši) vedlejších rozpočtových nákladů by mělo dojít.

Souhlasím se zpracováním ZBV, která musí specifikovat navýšení vedlejších rozpočtových nákladů.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: Miroslav Valenta, TDI

Naše značka: TD/207/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 19. 8. 2023

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Fidler

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,

Říčany u Prahy 251 01

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 48

Dotčený objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Předmět ohlášení: Prodloužení doby výstavby z důvodu nepředvídatelných okolností

1. Technické řešení uvedeno v PDPS

Zpracování PDPS 12/2020.

2. Příčiny bránící provedení dle PDPS

Prodloužení doby výstavby.

3. Návrh technického řešení

Specifikace vedlejších rozpočtových nákladů - nedoložena.

4. Ekonomická výhodnost návrhu

Z hlediska ekonomického posouzení dojde k navýšení vedlejších rozpočtových nákladů.

5. Podklady pro návrh změny

OZS č. 48 – Oznámení o navýšení vedlejších rozpočtových nákladů.

Stanovisko TDS

Vzhledem k nedoložení specifikace položek vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) dotčených prodloužením výstavby bude požadováno doložit navýšení VRN položky 03100 – Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž.

Závěr: TDS doporučuje vydat pokyn ke zpracování ZBV za výše uvedené podmínky.

**Miroslav
Valenta** Digitálně podepsal
Miroslav Valenta
Datum: 2023.08.19
18:09:13 +02'00'
M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Netáhlová, Ing. Strnad
Ing. Hrbek, p. Mikeska, Ing. Klement

V Říčanech 21. 08. 2023

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Věc: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy – Ohlášení změn během výstavby

Vážený pane,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor stavby „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“, je seznámena s žádostí o zpracování ZBV OZS č. 48, jehož předmětem je:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Na základě nepředvídatelných okolností v rámci realizace výstavby bylo nutné prodloužit termín výstavby, který je součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo (tyto okolnosti byly řešeny samostatnými ZBV).

Popis problému:

V důsledku prodloužení lhůty výstavby bylo nutné navýšení vedlejších rozpočtových nákladů o délku prodloužení termínu výstavby nad rámec smlouvy o dílo.

Souhlasíme se zpracováním ZBV za níže uvedených podmínek:


- ZBV budou upraveny a doplněny o specifikaci položek vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) dotčených prodloužením výstavby, bude doloženo navýšení VRN položky 03100 - Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele „Společnosti pro II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky a poté posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. ESTER URSALOVÁ
Projektový manažer

NABÍDKY NA TROJBOKÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PRO DZ A JEJICH VYHODNOCENÍ

		Firma:			
		Soupis prací objektu			
Stavba:		22102 Severní obchvat Jílového u Prahy-RDS			
Rozpočet:		SO 105.2 Chodníky, II. etapa			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
	9		Ostatní konstrukce a práce		
13, 14	výběr z nabídek	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ZBV	HOD	310,00

Celkem bez DPH

Hodinová sazba - projekční činnost							
		310 000,00		341 000,00		325 500,00	
CN 1 Tubes spol. s r.o.		CN 2 Pontex spol. s r.o.		CN 3 Atelier P.H.A. spol.s r.o.			
Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem		
1 000,00	310 000,00	1 100,00	341 000,00	1 050,00	325 500,00		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		

Nejlevnější CN	15%	Cena ZBV = nejlevnější CN + 15 %
310 000,00		356 500,00
310 000,00	15%	356 500,00
15 % tvoří: 5 % správní režie, 5 % výrobní režie a 5 %		
		-

NAŠE ZNAČKA: TU-Kalp-0744-2023

VYŘIZUJE: Petra Kalafová

DATUM: 11.9.2023

PSN & DS a.s.Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky**Věc: Cenová nabídka – II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy**

Vážení,

na základě osobního jednání si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na technickou pomoc na akci II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy.

Nabídková cena společnosti TUBES, spol. s r.o.:

Technická pomoc: 1000,- Kč/hod

Pro vyloučení všech pochybností tímto výslovně prohlašujeme, že tato odeslaná a Adresátovi doručená cenová nabídka (dále jen „Nabídka“) není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.. Tato Nabídka tak představuje pouze podklad pro další jednání smluvních stran o obsahu smlouvy, která bude následně uzavřena v písemné formě. Platnost Nabídky je omezena na 30 kalendářních dní po doručení Adresátovi.

S pozdravem


Pavel Kačírek
jednatel společnosti

PSN & DS a.s.
David Nosek

Krapkova 280/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc
e-mail _____

Č. nabídky: PX 597/2023/man
Datum: Praha, 26. 9. 2023
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina, tel.: _____, e-mail _____

Věc: **Cenová nabídka**
Název akce: **Severní obchvat Jílového u Prahy**

Vážený pane Nosku,
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zajištění technické pomoci projekční činnosti na stavbě „Severní obchvat Jílového u Prahy“.

NABÍDKOVÁ CENA:

Předpokládaný rozsah prací: 200 hod
Hodinová sazba TP: 1 100 Kč/hod bez DPH

nabídková cena bez DPH 220 000,00 Kč
DPH 21% 46 200,00 Kč
nabídková cena celkem včetně DPH 266 200,00 Kč
(slovy: dvěšestšedesátšesttisícdvěstě korun českých)

Pozn.:

Technická pomoc – projekční práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu prací, termín plnění dle dohody, splatnost faktur 30 dnů.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
S pozdravem,

Ing. Pavel Hrdina
vedoucí skupiny



Atelier P.H.A. spol. s.r.o.
Gabčíkova 1239/15, Praha 8, 182 00
(+420) 284 685 882 (+420) 284 683 401
www.atelierpha.cz

IČ: 49613936
DIČ: CZ49613936

Adresát:

PSN & DS, a.s.
Krapkova 280/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc

CENOVÁ NABÍDKA NA TECHNICKOU POMOC

Dobrý den,

posílám cenovou nabídku na technickou pomoc v projekční činnosti na stavbu „II/105
Severní obchvat Jílové u Prahy“

Hodinová sazba: 1050 Kč bez DPH
DPH 21%

Fakturace této činnosti bude prováděna dle skutečného rozsahu prací. Splatnost
fakturace 30 dní.

Platnost nabídky je do 20.11.2023

S pozdravem

Dne 1.11.2023

Ing. Hana Gattermayerová, CSc
Atelier P.H.A. spol. s.r.o.

PLNÁ MOC

Zmocnitel: **IMOS Brno, a.s.**

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,

IČ: 04377036

se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.,**

IČ: 47534630

se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne 24. 10. 2022
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

V Brně dne 26. 10. 2022
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

.....
David Nosek

.....
správní rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104461_013371**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Holásková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

Česká pošta, s.p. dne **01.12.2022**



153589383-271711-221201154935

Naše značka: TD/339/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 26. 11. 2023

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

p. Jan Vejvar

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 33 SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady.

Zhotovitel stavby dne 2. 11. 2023 předložil ZBV č. 33 (000/1) SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady (Změny RDS, prodloužení doby výstavby).

Návrh řeší vypracování projekčních změn RDS a vícenáklady spojené s prodloužením doby výstavby.

Změna má vliv na položky soupisu prací č. 1, 2, 12 a nové položky č. 13, 14.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 33 (000/1) SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Kamil Hrbek
Jan Mikeska
Ing. Jan Klement
p. Prostřední
Ing. Milan Strnad