

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004388

Číslo Smlouvy zhotovitele: 204110239

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

IČO 65993390, DIČ CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Kontaktní údaje:

korespondenční adresa: Závod Brno ŘSD ČR, Šumavská 31/33, 602 00 Brno

číslo smlouvy: 03PT-004388

(dále jen “Objednatel”)

Zhotovitel:

ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ 27804721, DIČ CZ27804721

se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. značka C 52291

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají následující dodatek:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22.12.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 03PT-004388, č. smlouvy zhotovitele 20410239 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby D1 0136 Říkovice-Přerov Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3,417,424) včetně ocelových konstrukcí. (dále jen „**přeložka**“).
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku pokračujících průtahů správních řízení souvisejících s vydáním potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů, jakož i průtahů při zajištění potřebných práv k pozemkům dotčených přeložkou, není možné předmět plnění Smlouvy objektivně dokončit ve lhůtě doby plnění Smlouvy.
Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodlužování lhůt ze strany dotčených správních orgánů je objektivně zcela nezávislé na činnosti Objednatele i Zhotovitele, a tito je nemohou ovlivnit.
Smluvní strany, v kontextu předchozí věty, současně konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou. Vše je v souladu s Pokynem objednatele č. 1 k přerušování prací zasláného dne 02.07.2021.
- 2.3. Smluvní strany dále konstatují, že na základě změny během výstavby (dále také jen „ZBV“) dochází ke změně ceny, kdy vše je podloženo 8 podepsanými ZBV.
- 2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZV“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavců týkající se termínu a ceny, kdy nová cena a termín nově zní následovně:

V souladu s podepsanými ZBV (1 až 8) se obě smluvní strany dohodly na nové ceně za provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní **za cenu ve výši 15 508 562,23 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

15 508 562,23 Kč bez DPH,

3 256 798,07 Kč činí DPH,

18 765 360,30 Kč včetně DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že **termín realizace díla je 31.12.2023.**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 3/2023.
- 4.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tento smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.6. Přílohy – ZBV 1 až 8

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Ostravě
za zhotovitele

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.08
13:50:21 +01'00'

.....
ČEZ Energetické služby, s.r.o.

V Brně
za objednatele

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
14.12.2023 14:10:42

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.11
15:36:46 +01'00'

.....
ČEZ Energetické služby, s.r.o.

ČEZ ES - p. HORSKÁ



Č. j.:

Lhůta:

Odd.: Zpracoval: Linka:

1

Záznamy					

Věc: **Změna během výstavby, číslo ZBV: č.01**

Předpisy pro oběh spisu:

D1 0136 Říkovice – Přerov, Realizace VN přeložek pro SO413.3, 417, 424 včetně ocelových konstrukcí, zak.č. 03PT-004388

Předkládá:

Evidenční číslo Stavby: **327 283 1065**

datum podpisu podpis

Uveďte číslo a název stavebního objektu/provozního souboru **SO424 Přeložka kabelu VN v km 82,530**

15-06-2021

Číslo změny SO/PS: **SO424**

Schvaluje:

Skupina změn v ZBV: **č. 1,4,5**

Vyjádření: souhlasím - ~~nesouhlasím~~

datum podpisu podpis

28-06-2021

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Do podatelny došlo dne:

Odesláno dne:

1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: 327 283 1065 -

D1 0136 Říkovice-Přerov, Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO424 Přeložka kabelu VN v km 82,530

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 424

Číslo ZBV:

01

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: ČEZ Energetické služby s.r.o
Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava
IČ: 27804721

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	-28,26	4 519,69	4 491,44

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	95 815,02	95 815,02

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	-98 841,79	0,00	-98 841,79

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	-98 870,05	100 334,71	1 464,67

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Č. j.:

Lhůta:

Odd.:

Zpracoval:

Linka:

Záznamy					

Věc: **Změna během výstavby, číslo ZBV: č.02**

Předpisy pro oběh spisu:

D1 0136 Říkovice – Přerov, Realizace VN přeložek pro SO413.3, 417, 424 včetně ocelových konstrukcí, zak.č. 03PT-004338Ing. Vladimír Váňa
Asistent správce stavbyEvidenční číslo Stavby: **327 283 1065**

datum podpisu

podpis

Uvedte číslo a název stavebního objektu/provozního souboru **SO413.3 Úpravy v rozvodnách Teplárny Přerov a Prechezy včetně kabelového vedení 22kV a ocelových konstrukcí**

31 -08- 2021

Číslo změny SO/PS: **SO413.3**

Schvaluje:

ředitel Závodu Bmo

Skupina změn v ZBV: **č. 1,4,5**Vyjádření: souhlasím - ~~nesouhlasím~~

datum podpisu

podpis

- 8 -09- 2021

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Do podatelny došlo dne:

Odesláno dne:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: 327 283 1065 -

D1 0136 Říkovice-Přerov, Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO413.3 Úpravy v rozvodnách Teplárny Přerov a Prechezy včetně

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 413.3

Číslo ZBV:

02

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: ČEZ Energetické služby s.r.o
Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava
IČ: 27804721

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	-100 332,37	15 907,71	-84 424,66

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.4	-1 557 502,78	1 177 322,09	-380 180,69

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.5	-967 354,10	0,00	-967 354,10

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	-2 625 189,25	1 193 229,80	-1 431 959,45

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 327 263 1065
 D1 0136 Říkovice-Přerov, Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3,417,424)
 včetně ocelových konstrukcí
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO 413.3 Úpravy v rozvodnách Teplárny Přerov a Prechezy včetně kabelového
 vedení 22kV a ocelových konstrukcí / Provozovní přípojení Přerovských strojren
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
 soupis prací 0368d4

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:

413.3 / změna č. 2

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Zhotovitel: ČEZ Energetické služby s.r.o.
 Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava
 IČ: 27804721

zastoupen: Radomil Škuta
 vedoucí odboru Elektroenergetika

Finanční rekapitulace ZBV č. 3

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-1 195 645,00	519 646,00	-675 999,00

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel: vedoucí odboru Elektroenergetika | Digitálně podepsal
 Datum: 2023.11.01 06:03:43
 +01'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn | Podpis

Projektant (Autorský dozor): ENPRO ENERGO s.r.o.
 Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) | Podpis
 Digitálně podepsal
 Datum: 2023.11.01 08:10:48 +01'00'

Stavební dozor: SAFETY PRO s.r.o.
 Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění | Podpis
 Digitálně podepsal
 Datum: 2023.11.01 09:15:44 +01'00'

Správce stavby: | Digitálně podepsal
 Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn | Podpis
 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 02.11.2023 12:35:14

Supervize: neobsazeno
 Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění | Podpis
 Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn | Podpis
 Digitálně podepsal
 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 03.11.2023 13:02:30

Ředitel věcně příslušného útvaru:
 Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny | Podpis
 Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn | Podpis
 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 03.11.2023 13:02:30

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):
 Souhlas se změnou | Podpis

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 327 283 1065

D1 0136 Říkovice-Přerov, Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3,417,424)
včetně ocelových konstrukcí

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 413.3 Úpravy v rozvodnách Teplárny Přerov a Prechezy včetně kabelového

vedení 22kV a ocelových konstrukcí / Provizorní připojení Přerovských strojren

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

d4/VON

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

413.3 / změna č. 3

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390Zhotovitel: ČEZ Energetické služby s.r.o. zastoupen: Radomil Škuta
vedoucí odboru Elektroenergetika
Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava
IČ: 27804721

Finanční rekapitulace ZBV č. 4

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	118 276,44	118 276,44

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel: vedoucí odboru Elektroenergetika

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.30 14:16:42 +01'00'

Projektant (Autorský dozor): INPRO ENERGO s.r.o.

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.01 08:12:47
+01'00'

Stavební dozor: SAFETY PRO s.r.o.

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01

09:17:40 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Digitálně podepsal

Supervize: neobsazeno

Ředitelství silnic a dálnic ČR
02.11.2023 12:57:29Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

03.11.2023 13:03:05

Objednatel (opravněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou Podpis

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 327 283 1065 D1 0136 Říkovice-Přerov, Realizace VN příložek pro 3 SO (SO413.3,417,424) včetně ocelových konstrukcí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 417 - Příložka kabelu vn a optotrubky v km 83,025	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 417 / změna č. 1	Číslo ZBV: 5
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: soubis prací 0368d6 VON		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: ČEZ Energetické služby s.r.o. zastoupen: Radomil Škuta
Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava vedoucí odboru Elektroenergetika
IČ: 27804721

Finanční rekapitulace ZBV č. 5

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	143 944,28	143 944,28

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:	Elektroenergetika	Digitálně podepsal Datum: 2023.10.30 14:17:43 +01'00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Projektant (Autorský dozor):	ENPRO ENERGO s.r.o.	Digitálně podepsal Datum: 2023.11.01 08:15:02 +01'00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	
Stavební dozor:	SAFETY PRO s.r.o.	Digitálně podepsal Datum: 2023.11.01 09:20:45 +01'00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	
Správce stavby:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Ředitelství silnic a dálnic ČR 02.11.2023 12:58:11
Supervize:	neobezřeno	
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Ředitel věcně příslušného útvaru:		
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):		
Souhlas se změnou	Podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic ČR 05.11.2023 13:04:04

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 327 283 1065 D1 0136 Říkovice-Přerov, Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3,417,424) včetně ocelových konstrukcí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 424/ Přeložka kabelu VN v km 82,530	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold;">424 / změna č. 2</div>	Číslo ZBV: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div>
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: souplně prací 0368d6 VON		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Zhotovitel: ČEZ Energetické služby s.r.o. zastoupen: Radomil Škuta
 Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava vedoucí odboru Elektroenergetika
 IČ: 27804721

Finanční rekapitulace ZBV č. 6

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	50 337,95	50 337,95

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel: Elektroenergetika

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Digitálně podepsal
 Datum: 2023.10.30 14:18:27 +01'00'

Projektant (Autorský dozor): ENPRO ENERGO s.r.o.

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) Podpis

Digitálně podepsal
 Datum: 2023.11.01 08:18:15 +01'00'

Stavební dozor: i, SAFETY PRO s.r.o.

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Podpis

Digitálně podepsal

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Digitálně podepsal

Supervize: neobsazeno

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
 Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 02.11.2023 12:58:34

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
 Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Podpis

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 03.11.2023 15:04:34

Souhlas se změnou Podpis

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 327 283 1065 D1 0136 Říkovice-Přerov, Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3,417,424) včetně ocelových konstrukcí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 413.3 Úpravy v rozvodnách Teplárny Přerov a Prechezy včetně kabelového vedení 22kV a ocelových konstrukcí / Provizorní připojení Přerovských strojren Číslo a název podobjektu/rozpočtu: soupln práce 0368d3 / 0368h_vyk_vym_VON	Číslo SO/PS / / Číslo Změny SO/PS: 413.3 / změna č. 4	Číslo ZBV: 7
--	---	---------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390
--

Zhotovitel: ČEZ Energetické služby s.r.o. Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava IČ: 27804721	zastoupen: Radomil Škuta vedoucí odboru Elektroenergetika
--	--

Finanční rekapitulace ZBV č. 7

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	0,00	612 224,34	612 224,34

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:	Elektroenergetika	Digitálně podepsal Datum: 2023.10.30 14:19:16 +0100'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Projektant (Autorský dozor):	ENPRO ENERGO s.r.o.	Digitálně podepsal Datum: 2023.11.01 09:20:29 +0100'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	
Stavební dozor:	SAFETY PRO s.r.o.	Digitálně podepsal Datum: 2023.11.01 09:18:43 +0100'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	
Správce stavby:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Ředitelství silnic a dálnic ČR 02.11.2023 12:52:06
Supervize:	neobsazeno	
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic ČR 03.11.2023 13:06:12
Ředitel věcně příslušného útvaru: 1		
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Objednatel (opravná osoba Objednatel dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):		
Souhlas se změnou	Podpis	

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 327 283 1065 D1 0136 Řítkovice-Přerov, Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3.417.424) včetně ocelových konstrukcí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 424/ Přeložka kabelu VN v km 82,530	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 424 / změna č. 3	Číslo ZBV: 8
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: souple prací 0368d7 VON		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: ČEZ Energetické služby s.r.o. zastoupen: Radomil Škuta
Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava vedoucí odboru Elektroenergetika
IČ: 27804721

Finanční rekapitulace ZBV č. 8

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	25 900,00	25 900,00

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:	Elektroenergetika	Digitalně podepsal Datum: 2023.11.30 14:20:01 +0100
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Projektant (Autorský dozor):		Digitalně podepsal Datum: 2023.11.01 08:22:31 +0100
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	
Stavební dozor:		Digitalně podepsal Datum: 2023.11.01 09:21:33 +01'00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	
Správce stavby:		Digitalně podepsal Ředitelství silnic a dálnic ČR 02.11.2023 10:52:45
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Supervize: neobsazeno		
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Digitalně podepsal Ředitelství silnic a dálnic ČR 03.11.2023 13:06:48
Ředitel věcně příslušného útvaru:		
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):		
Souhlas se změnou	Podpis	