



MURSP00F7SNP

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Město Rosice

Palackého nám. 13,

66501 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu. [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová – starostka

(dále jen „objednatel“)

a

DRS Stavební s.r.o.

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 06324827

DIČ: CZ06324827

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED] zapsán dne 04.08.2017 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101441

Zastoupen [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu č. XIV odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 11. 6 .2023 na uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla. U víceprací se jedná jednak o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách objednatel, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Dalším obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu rozšíření předmětu díla.

III. Změnová ustanovení

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku VI. Lhůty zhotovení díla ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájení prací: 06 / 2023

dokončení prací: 23. 1. 2024

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku VII. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy	4 477 739,83 Kč
Cena víceprací bez DPH	412 763,18 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4 890 502,90 Kč
DPH	1 027 005,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5 917 508,50 Kč

Plnění naplňuje podmínky § 92 a) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a nebude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku IX Účtování a placení ceny díla se se doplňuje novým odstavcem č. 8, která zní:

8. Zhotovitel je oprávněn zadržet z poslední faktury částku 200.000 Kč do odstranění vad a nedodělků díla nebránících provozu, který bude součástí předávacího protokolu díla. Částka bude uvolněna do 14 pracovních dní po odstranění poslední vady, podkladem pro uvolnění je podepsaný protokol o odstranění vad a nedodělků. V případě předání bez vad a nedodělků se zádržné neuplatňuje.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o ze dne 18.10.2023 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválena Radou města Rosice dne 11.12.2023 usnesením č. RM/2023/30/27...

Příloha č. 1: Rozpočet k dodatku č. 1

V Rosicích dne 14. 12. 2023

Za objednatele:



V Brně dne 13. 12. 2023

Za zhotovitele:

