

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2023

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:

Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IVEXI s.r.o.

sídlo: Bratranců Veverkových 680, 53002 Pardubice
zastoupená: Petr Šturma
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 151592621/0800
IČO: 25298968
DIČ: CZ25298968
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13977
ID datové schránky:
Kontaktní e-mail: ivexi@ivexi.cz

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: Petr Šturma
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2023
(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 19.1.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „**Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU**“.

III.

Důvod k uzavření dodatku

1. V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změně v kontaktní osobě objednatele ve věcech technických a oprávněných k podpisu protokolu o předání a převzetí díla, tak jak je uvedeno v identifikaci „Objednatele“ na první straně tohoto Dodatku č.1.
2. V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám v předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 (ZL01, ZL02, ZL05, ZL06, ZL08, ZL10, ZL14, ZL16, ZL17, ZL20, ZL23, ZL24), odst. 5 (ZL03, ZL09, ZL13), resp. odst. 6 (ZL04, ZL07, ZL11, ZL12, ZL15, ZL18, ZL19, ZL21, ZL22) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu č. 01 – 24

ZL01_Zrušení dodávky kancelářských stolů

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele. Jedná se o zrušení dodávky kancelářských stolů. Projektant akce předpokládal, že stávající stoly jsou ve stavu, který vyžaduje výměnu. Stávající kancelářské stoly, ale provozu oddělení vyhovují, jejich stav je zachovalý, výměna není potřeba.

ZL02_Zrušení dodávky kancelářských stolů, zrušení provedení elektroinstalací

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele. Jedná se o zrušení provedení maleb, dokončovacích prací a provedení elektroinstalací. Projektant akce předpokládal, že bude nezbytné provést drobné stavební opravy a úpravy elektroinstalací v prostorech, kde jsou dodávána nová zdravotnická zařízení. Reálný stav na stavbě však prokázal, že tyto práce nejsou potřeba realizovat. Dále projektant předpokládal, že stávající stoly jsou ve stavu, který vyžaduje výměnu. Stávající kancelářské stoly, ale provozu oddělení vyhovují, jejich stav je zachovalý, pouze objednatel požaduje úpravu stávajících stolů. Malby v dotčených prostorech byly realizovány v rámci periodických výmaleb provozu.

ZL03_Dodávka vrátníku

Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro provoz oddělení a jejich provedení je v rámci této VZ ekonomické. Objednatel požadoval doplnění vrátníku z důvodu zastižení zodpovědného pracovníka, v případě, že se pohybuje mimo budovu. Vrátník přesměrovává hovory z pevné linky na mobilní telefon.

ZL04_Zesílení ochrany dveří před zářením

Uvedenou změnu a doplnění dveří bylo nezbytné provést z důvodu zvýšené potřeby na ochranu před zářením, která vzešla následně po výběru konkrétního dodavatele technologie. Dodávka technologie není předmětem této VZ.

ZL05_ Odečet nerealizovaných prací na oddělení OKM

Jedná se práce a dodávky, jejichž potřeba realizace v průběhu stavby vyvstala jako nadbytečná.

ZL06_ Odečet bouracích a drobných stavebních prací

Jedná se práce a dodávky, které byly v PD navrženy, ale jejichž potřeba v průběhu realizace stavby vyvstala jako nadbytečná.

ZL07_ Dozbrojení SLP a SIL rozvaděčů

Kalkulované vícepráce bylo nezbytné realizovat z důvodu nedostatečných kapacit stávajících silnoproudých a slaboproudých rozvaděčů. Dále byly do ZL doplněny práce a dodávky, které nebyly v PD, ani v soupisu prací.

ZL08_ Napojení vody, kanalizace

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele z důvodu úpravy dispozice ve stavbou dotčených prostorech. Uvedené práce nebyly v soupisu prací ani v PD, objednatel tyto práce požadoval nad rámec SoD.

ZL09_ Zesílení únosnosti stolů

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku dodavatele zařízení na větší nosnost stolů.

ZL10_ Odečet výměny podlahových desek

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele. PD uvažovala s výměnou podlahové konstrukce, skutečný stav na stavbě však prokázal, že stávající podlaha je v zachovalém stavu a není třeba ji vyměňovat.

ZL11_ Dozbrojení SLP a SIL rozvaděčů

Kalkulované vícepráce bylo nezbytné realizovat z důvodu nedostatečných kapacit stávajících silnoproudých a slaboproudých rozvaděčů. Jedná se o práce, které nebyly předmětem PD, ani nebyly uvedeny v soupisu prací.

ZL12_ Nový přívodní kabel, úprava rozvody a úprava kabelů

Kalkulované vícepráce bylo nezbytné realizovat z důvodu nedostatečných kapacit stávajících rozvodů a zařízení pro nový přístroj CPECT/CT. Bylo nezbytné zrealizovat nový přívodní kabel, dále bylo potřeba provést úpravu a přepojit stávající kabely. Uvedené práce a dodávky nebyly v PD ani v soupisu prací.

ZL13_ Výměna venkovní jednotky

Jedná se o dodávku nové venkovní jednotky, jejíž dodávka je navázána na výměnu vnitřní klimatizační jednotky. Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny a v současné době již neprobíhá výroba jednotek, které by bylo možné na původní venkovní jednotku napojit. Jedná se o změnu v typu chladícího media.

ZL14_ Nerealizované stavební práce a dodávky na oddělení HTO a OKB

Jedná se práce a dodávky, které byly v PD navrženy, ale jejichž potřeba v průběhu realizace stavby vyvstala jako nadbytečná.

ZL15_ Změna úpravny vody

Dle projektové dokumentace byla navržena úprava vody, která nereflektovala požadavky myčky endoskopů. Nová myčka endoskopů byla vybrána na základě VŘ až po zpracování PD. Z požadavku nového instalovaného zařízení vzešla potřeba na úpravnu s větší kapacitou.

ZL16_ Nerealizované stavební práce a dodávky a nové dveře na oddělení radiodiagnostiky

Jedná se práce a dodávky, které byly v PD navrženy, ale jejichž potřeba v průběhu realizace stavby vyvstala jako nadbytečná. Dále byla realizována nová dodávka a montáž nových zárubní a dveří do lékařského pokoje.

ZL17_ Podlahový kanál

Na základě posouzení aktuálního stavu v místě realizace stavby bylo zjištěno, že z velké části lze využít stávající elektrokanál. Část prací tedy nebyla realizována a stávající elektrokanál byl pouze opatřen dvojitým stíněním přepážky.

ZL18_ Odečet elektroinstalace na oddělení HTO a OKB

Jedná se o práce a dodávky, které byly zrušeny až na základě posouzení dodavatele nové technologie, který byl vybrán až po zpracování PD na stavební práce. Dodavatel nové technologie zhodnotil, že nová elektroinstalace a s tím související práce nejsou potřeba.

ZL19_ Odečet pomocné ocelové konstrukce

Jedná se o práce a dodávky, které byly zrušeny až na základě posouzení dodavatele nové technologie, který byl vybrán až po zpracování PD na stavební práce. Dodavatel nové technologie zhodnotil, že nová ocelová konstrukce pro ukotvení nových stropních technol. drah a s tím související práce nejsou potřeba.

ZL20_ Záměna koberce za vinylovou podlahu

Jedná se o požadavek objednatele. Objednatel požadoval v lékařském pokoji realizovat namísto koberce PVC.

ZL21_ Změna v dodávce VZD

Jedná se o práce a dodávky, které byly změněny na základě posouzení odborné firmy. Dodávka 3 ks nových vnitřních klimatizačních jednotek nebyla potřeba, stávající jednotky jsou stále funkční. Naopak bylo třeba dodat novou venkovní jednotku, jejíž dodávka je navázána na výměnu vnitřní klimatizační jednotky. Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny a v současné době již neprobíhá výroba jednotek, které by bylo možné na původní venkovní jednotku napojit. Jedná se o změnu v typu chladicího média.

ZL22_ Změna v rozvodu medicijních plynů

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku dodavatele medicijních plynů. Montáž zařízení je možná pouze po uzavření všech třech typů plynů, navržený uzávěr dle PD a soupisu prací pro jeden plyn je nedostatečný. Nově navržený uzávěr pro 3 plyny již má v sobě integrovanou i signalizaci tlaků plynů.

ZL23_ Zrušení dodávky dřezu, doplnění ventilátoru

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele. Jedná se o zrušení dodávky dřezu. Stávající dřez byl neporušený a provozu vyhovoval. Objednatel požadoval doplnění ventilátoru do podhledu, z důvodu nedostatečné výměny vzduchu v místnosti.

ZL24_ Odečet úpravny vody

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele. Jedná se o zrušení dodávky úpravny vody. Úpravna vody byla současně zadána v zakázce na dodávku zdravotnického zařízení.

- 2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 1-24 v celkové výši 175 912,78 Kč bez DPH, 212 854,47 Kč s DPH.**

ZL01	SO 04.2 MR	Zrušení dodávky kancelářských stolů	-25 380,00 Kč
ZL02	SO 04.1 CT	Zrušení dodávky kancelářských stolů, provedení elektroinstalací	-152 758,18 Kč
ZL03	SO 04.1 CT	Dodávka vrátníku	19 527,00 Kč
ZL04	SO 04.1 CT	Zesílení ochrany dveří před zářením	111 246,00 Kč
ZL05	SO 04.3 OKM	Odečet nerealizovaných prací na oddělení OKM	-47 375,00 Kč
ZL06	SO 04.5 OKBD	Odečet bouracích a drobných stavebních prací	-45 676,64 Kč
ZL07	SO 04.5 OKBD	Dozbrojení SLP a SIL rozvaděčů	100 400,00 Kč
ZL08	SO 04.5 OKBD	Napojení vody, kanalizace	14 120,00 Kč
ZL09	SO 04.5 OKBD	Zesílení únosnosti stolů	10 150,00 Kč
ZL10	SO 03.1 Centrální sterilizace	Odečet výměny podlahových desek	-36 027,84 Kč
ZL11	SO 03.1 Centrální sterilizace	Dozbrojení LP a SIL rozvaděčů	259 398,00 Kč
ZL12	SO 03.6 Nukleární medicína	Nový přívodní kabel, úprava rozvody a úprava kabelů	387 900,35 Kč
ZL13	SO 03.6 Nukleární medicína	Výměna venkovní jednotky	52 520,00 Kč
ZL14	SO 03.7 HTO - OKB	Nerealizované práce na oddělení HTO a OKB	-129 938,14 Kč
ZL15	SO 03.7 HTO - OKB	Změna úpravny vody	20 000,00 Kč
ZL16	SO 03.5 RTG	Nerealizované stavební práce a dodávky a nové dveře na oddělení RDG	-114 452,14 Kč
ZL17	SO 03.5 RTG	Podlahový kanál	-64 482,80 Kč

ZL18	SO 03.7 HTO - OKB	Odečet elektroinstalace na oddělení HTO a OKB	-92 262,00 Kč
ZL19	SO 03.5 RTG	Odečet pomocné ocelové konstrukce	-78 302,51 Kč
ZL20	SO 03.5 RTG	Záměna koberce za vinylovou podlahu	17 858,68 Kč
ZL21	SO 03.5 RTG	Změna v dodávce VZD	-31 945,00 Kč
ZL22	SO 03.4 Plicní	Změna v rozvodu medicíálních plynů	24 158,00 Kč
ZL23	SO 03.4 Plicní	Zrušení dodávky dřezu, doplnění ventilátoru	5 985,00 Kč
ZL24	SO 03.4 Plicní	Odečet úpravy vody	-28 750,00 Kč

 Celková výše 175 912,78 Kč bez DPH, 212 854,47 Kč s DPH

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: **cena díla bez DPH: 6 989 512,81 Kč** (slovy šest milionů devět set osmdesát devět tisíc pět set dvanáct korun českých osmdesát jeden haléřů), **DPH v Kč: 1 467 797,68 Kč** (slovy jeden milion čtyři sta šedesát sedm tisíc sedm set devadesát sedm korun českých šedesát osm haléřů) **cena díla včetně DPH: 8 457 310,50 Kč** (slovy osm milionů čtyři sta padesát sedm tisíc tři sta deset korun českých padesát haléřů).

V.

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 1. 2023 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 01
 Změnový list č. 02
 Změnový list č. 03
 Změnový list č. 04
 Změnový list č. 05
 Změnový list č. 06
 Změnový list č. 07
 Změnový list č. 08
 Změnový list č. 09
 Změnový list č. 10
 Změnový list č. 11
 Změnový list č. 12
 Změnový list č. 13

Změnový list č. 14
Změnový list č. 15
Změnový list č. 16
Změnový list č. 17
Změnový list č. 18
Změnový list č. 19
Změnový list č. 20
Změnový list č. 21
Změnový list č. 22
Změnový list č. 23
Změnový list č. 24

V Pardubicích dne 11. 12. 2023

V Pardubicích dne 7. 12. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
IVEXI s.r.o. Petr Šturma, jednatel společnosti

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva