

název díla:	Nová rozvodna A9 kolektoru Ďáblice		
smlouva číslo:	SODM-42/2023	ze dne:	04.10.2023
zhotovitel:	INGBAU CZ s.r.o. , S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	

Původní termín realizace do:	31.12.2023	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	29.02.2024		

Popis změny, případně náčrtek :

1/ Během výstavby nové rozvodny A9 na kolektoru Ďáblice došlo k nepředpokládaným vícenákladům s dopadem na termín realizace dokončení stavby. Při provádění výkopových prací bylo nutné realizovat přeložení silových kabelů, které byly v kolizi s půdorysem stavby. Rovněž bylo nutné upravit založení v severní části objektu dobetonávkou. Bylo nutné přistoupit k navýšení hloubky výkopu z důvodu chybějících hydroizolací. Současně bylo doplněno zadání stavby o zemnicí soustavu uloženou po obvodu stavby a systémovou průchodku do zatelovacího systému obvodového pláště. Bylo řešeno průběžně na KD č. 1 a 2. Finální položkový soupis víceprací byl odsouhlasen, viz příloha ZL č.1.

2/ S ohledem na způsob financování resp dostupnost investičních finančních prostředků pro rok 2023/2024 je nově stanoven termín dokončení 29.2.2024 s tím, že v roce 2023 budou fakturovány práce do max výše 650 tis Kč bez DPH.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Petr Váňa	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Ivo Štěpánek	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	12,30%
----------------------------	--------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	1 432 800,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	176 218,44 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	1 609 018,44 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	13.12.2023
------------	----------------	--------------	------------