

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SML/0324/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o.

Sídlo : Křenová 538/22, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52262
IČ: 27689328
DIČ: CZ27689328
Zastoupen: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. 06. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0324/23 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dále jen „Smlouva“.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č.1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je nemožnost zajištění pravomocného povolení – změny stavby před dokončením v termínu dle smlouvy o dílo. Objednatel požádal dne 1. 8. 2023 o prodloužení platnosti stávajícího stavebního povolení. Následně byl objednatel vyzván k doplnění žádosti o stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a do 7. 11. 2023 bylo řízení přerušeno. Vzhledem k tomu, že řízení o prodloužení platnosti

stávajícího povolení stále probíhá, nemůže být dle sdělení stavebního úřadu souběžně zahájeno řízení o vydání povolení – změny stavby před dokončením. Předpokládané nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti původního povolení je po 15.01.2024 a poté je možné podat žádost o zahájení řízení na vydání povolení – změny stavby před dokončením. Na základě výše uvedených skutečností není tedy možné splnit původní termíny předání povolení – změny stavby před dokončením s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem.

Článek III. Změny Smlouvy

4.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.3 a 4.4

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (ZSD/PDPS), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 30.04.2024.**
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (změnu stavby před dokončením) **nejpozději do 30.04.2024.**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č.1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 30.11.2023

V Brně dne 28.11.2023

.....
za objednatele:

ředitel

.....
za zhotovitele:

jednatel