

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SML/0367/23

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/481: SOLÁŇ

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 07. 07. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0367/23 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dále jen „Smlouva“.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č.1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je nemožnost zajištění pravomocného povolení – změny stavby před dokončením v termínu dle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že probíhalo řízení o prodloužení platnosti stávajícího povolení, nemohlo být souběžně zahájeno řízení o vydání povolení – změny stavby před dokončením. Přestože žádost o vydání změny byla podána již 7. 9. 2023, musela být na výzvu stavebního úřadu podána dne 13. 9. 2023 žádost o přerušování výše uvedeného řízení. Dne 29.11.2023 došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti

původního stavebního povolení, a proto byla 30.11.2023 podána žádost o pokračování řízení pro vydání povolení – změny stavby před dokončením. Na základě výše uvedených skutečností není možné splnit původní termíny předání povolení – změny stavby před dokončením s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem.

Článek III. Změny Smlouvy

4.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.3 a 4.4

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (ZSD/PDPS), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 30.03.2024.**
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (změnu stavby před dokončením) **nejpozději do 30.03.2024.**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č.1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 14.12.2023

V Ostravě dne 13.12.2023

.....
za objednatele:

ředitel

.....
za zhotovitele:

předseda představenstva