



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

██████████ – technicko-provozní náměstek

1) ██████████ – vedoucí střediska Frýdek-Místek

2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek

3) ██████████ – technický dozor stavebníka střediska  
Frýdek-Místek

4) ██████████ – vedoucí technického oddělení  
ředitelství

##### 2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

██████████ – na základě plných mocí

43005560

CZ43005560

Městský soud v Praze, sp. zn. 1006

Raiffeisenbank a.s., ██████████

██████████ – na základě plných mocí

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací, s číslem smlouvy objednatele: 129/OI-Ut/23-Zah a číslem smlouvy zhotovitele: 09-1102a23, **Souvislá oprava silnice II/476 Třinec – Dolní Líštná** v rozsahu dle:

- projektové dokumentace, vyhotovené firmou IngPLAN, ██████████, Klímkova 1631/15, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 13436970, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

- dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele č. 129/OI-Ut/23-Zah, která předcházela uzavření této smlouvy,
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci, jde o méněpráce v položce postřiku proti trhlinám, vícepráce v položce sanací podkladních vrstev asfaltu a dopravních opatření podle dodatečného požadavku Magistrátu Třince dle ZBV ze 4.12.2023. Jde o vícepráce bez vlivu na kompletnost díla v nepodstatném finančním objemu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – méněprací a víceprací.
  3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
<b>Původní cena bez DPH dle SOD</b>	3 743 036,11
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1</b>	- 60 970,80
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1</b>	106 114,00
<b>Cena bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	3 788 179,31
<b>DPH dle Dodatku č. 1</b>	795 517,66
<b>Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>4 583 696,97</b>

### IV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

.....  
obchodně-investiční náměstek 04. 12. 2023

za objednatele  
ředitel organizace

4. 12. 2023

za zhotovitele  
na základě plných mocí