



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30. 05. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.**,
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašínem, ředitel, náčelník Horské služby ČR
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“),

Korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Vítězslav Kaller, 724 813 296, kaller.vitezslav@hscr.cz

a

Zhotovitel: **ADAR ing s.r.o.**,
Sídlo: Školní 70, 710 64 Žulová
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, spis. zn. C 78518
Zastoupena: Ing. Dominikem Andrlem, jednatel
IČ: 05931738
DIČ: CZ05931738
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-4255740287/0100
Telefon: 604 108 444
Email: info@adaring.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Dominik Andrl, 604 108 444, dominik.andrle@adaring.cz

ve věcech technických: Bc. Jan Dorničák, 731 917 989, jan.dornicak@adaring.cz

(dále jen „zhotovitel“), společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o Dílo na „Výstavbu stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno“ článek I. Předmět smlouvy, článek III. Termín dokončení Díla a článek IV. Cena Díla a platební podmínky.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o zjištěných skutečnostech výstavby stanice Horské služby ČR v katastrálním území Velké Vrbno. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě, kterých je nutné provést níže uvedené změny v technickém řešení výstavby. Tyto změny jsou uvedeny ve Změnových listech čísel 02 až 12, které jsou základním podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební dodávky specifikované ve Změnových listech čísel 02 až 12.

Článek III.

Termín dokončení Díla

Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo nejpozději v termínu **do 30. 11. 2023.**

Článek IV.

Cena Díla a platební podmínky

Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena Díla dle Smlouvy o Dílo:

bez DPH je:	12 460 000,00 Kč
DPH je 21 % a to:	2 616 600,00 Kč
včetně DPH je:	15 076 600,00 Kč

Celková cena Díla dle dodatku č. 1 (Změnový list číslo 01) včetně více prací a méně prací:

bez DPH je:	12 516 832,96 Kč
DPH je 21 % a to:	2 628 534,92 Kč
včetně DPH je:	15 145 367,88 Kč

Cena více prací a méně prací dle Změnových listů čísel 02 až 12:

bez DPH je:	237 606,17 Kč
DPH je 21 % a to:	49 897,30 Kč
včetně DPH je:	287 503,47 Kč

Celková cena Díla dle dodatku č. 2 (Změnový list číslo 02 až 12) včetně více prací a méně prací:

bez DPH je:	12 754 439,13 Kč
DPH je 21 % a to:	2 678 432,22 Kč
včetně DPH je:	15 432 871,35 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 02
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 03
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 04
- Příloha č. 4 - Změnový list č. 05
- Příloha č. 5 - Změnový list č. 06
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 07
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 08
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 09
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 10
- Příloha č. 10 - Změnový list č. 11
- Příloha č. 11 - Změnový list č. 12

V Praze dne 01. 11. 2023




Za objednatele: René Mašín, ředitel

V Žulové dne 02. 11. 2023

ADAR ing s.r.o.
Litovelská 5, Olomouc 779 00
Email: info@adaring.cz
www.adaring.cz
IČO: 05931738, DIČ: CZ05931738

Za zhotovitele: Ing. Dominik Andrlé, jednatel

	Změnový list číslo:	3	"Stupačky na stožár"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.05.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Přípevnění stupaček na stožár z důvodu obslužnosti pro revize, montáže a instalaci. Instalace na žádost IT technika, nebylo součástí rozpočtu.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Umístění stupaček ke stožáru objektu.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	6 960,00 Kč		
DPH:	1 461,60 Kč		
Cena celkem s DPH:	8 421,60 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	ROZPOČET		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:18:46 +02'00'
TDO			Petr Kolínský 21:42 10.08.2023 RSA/2048
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andrle <small>Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrle Datum: 2023.08.12 18:42:35 +02:00'</small>

Velké Vrbno - stupačky na stožár						
ZL 4						
R1	Stupačky na stožár - dodávka a montáž	kus	4,00000	1 740,00	6 960,00	kalkulovaná položka
					6 960,00	

	Změnový list číslo:	4	"Slaboproudé instalace"
Služba	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velká Vrbno"		
Směrnice o dílo	ze dne 30.05.2022		
Objednatel	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing. s.r.o., Školní 70, 790 69 Žulová		
Právní záměr			
Na požadavek IT technika HS je nutné do objektu instalovat slaboproudé kabeláže pro radio. Plánové komunikatory, zvonkové schodi, zabezpečovací systém, rozhoř. TV a internetu.			
Návrh technického řešení a techn. záměr			
Instalace slaboproudé kabeláže dle požadavků			
Cenný výkaz			
Cena celkem bez DPH	126 248,00 Kč		
DPH	26 512,08 Kč		
Cena celkem s DPH	152 760,08 Kč		
Detail dle listinné realizace			
NE			
Oslovení			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu	ROZPOČET		
Oslovení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:19:53 +02'00'
TDO			
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andrlé Digitálně podepsal Dominik Andrlé Datum: 2023.08.23 18:01:12 +02'00'

Petr Kolínský
21:43 10.08.2023
RSA/2048


ZL4	
REKAPITULACE	
Velká Vrbno	
Komunikatory	49 891,00
EZS	99 292,00
STA	13 065,00
CELKEM	126 248,00

Komunikatory	MATERIAL	PRÁCE
TYP	ks/m jedn.cena celkem	ks/m jedn.cena celkem
Komunikátor 1st. tlačítka VoIP	1 23 378,00 23 378,00	1 2 050,00 2 050,00
Kabelice a síťová komunikátoru	1 4 390,00 4 390,00	1 150,00 150,00
Tel. ústředna KX-FTS32CE	1 8 435,00 8 435,00	1 2 050,00 2 050,00
Doprava	1 0,00 0,00	1 2 050,00 2 050,00
Kabeláž - odhad	1 1 600,00 1 600,00	1 6,00 6,00
Gigaset VoIP telefon Co550	1 1 990,00 1 990,00	1 800,00 800,00
Rekapitulace	38 761,00	7 109,00
CELKEM	38 761,00	7 109,00

EZS	MATERIAL	PRÁCE
TYP	ks/m jedn.cena celkem	ks/m jedn.cena celkem
Ústředna EZS INM 1050	1 5 090,00 5 090,00	1 3 400,00 3 400,00
Klíčevnice drátová	1 3 780,00 3 780,00	1 300,00 300,00
CSM brána	1 8 020,00 8 020,00	1 880,00 880,00
Anténa vlnová YAGI	1 1 510,00 1 510,00	1 400,00 400,00
Modul hlasových zpráv	1 1 590,00 1 590,00	1 270,00 270,00
Interní server modul SmartStar/G	1 8 500,00 8 500,00	1 680,00 680,00
Alarmátor	1 810,00 810,00	1 0,00 0,00
Drátová šifrovací kóda	9 1 890,00 13 590,00	9 870,00 8 030,00
Doprava	1 1 290,00 1 290,00	1 675,00 675,00
Služba zálohování nerez provedení	1 2 500,00 2 500,00	1 210,00 210,00
Alarmátor pro síťový kabel	1 450,00 450,00	1 0,00 0,00
kabel ČVČY 3x1,5	3 12,00 36,00	3 17,00 51,00
Router	1 2 900,00 2 900,00	1 680,00 680,00
Rekapitulace pro jeden výkaz	48 886,00	17 428,00
CELKEM	48 886,00	17 428,00




STA	MATERIAL	PRÁCE
TYP	ks/m jedn.cena celkem	ks/m jedn.cena celkem
Anténa UHF	1 910,00 910,00	1 0,00 0,00
Anténa UHF 13dB	1 1 190,00 1 190,00	1 0,00 0,00
Výhledník	1 1 095,00 1 095,00	1 0,00 0,00
Kabel kovový	28 34,00 952,00	28 0,00 0,00
Rozbočovač na 6 větví	1 530,00 530,00	1 0,00 0,00
Zesilovač LNF 28 dB	1 830,00 830,00	1 0,00 0,00
Zesil. SW150 mK	1 378,00 378,00	1 0,00 0,00
LTE Filtr	1 475,00 475,00	1 0,00 0,00
Os. dvojnásob. mal	1 205,00 205,00	1 0,00 0,00
Práce	10 6,00 60,00	10 670,00 6 700,00
Rekapitulace pro jeden výkaz	6 365,00	6 700,00
CELKEM celkem 2% DPH	6 365,00	6 700,00

	Změnový list číslo:	5	"Posilovací stanice vodárny"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.05.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Po připojení na místní vodovodní řád byl zjištěn reálně nižší tlak než který byl deklarován při projekci. Objekt je tak nutné doplnit o domácí vodárnu pro zvýšení tlaku v systému.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Instalace domácí vodárny do objektu.			
Čenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	38 500,00 Kč		
DPH:	8 085,00 Kč		
Cena celkem s DPH:	46 585,00 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní:			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	ROZPOČET		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:20:51 +02'00'
TDO			
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andrlé Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrlé Datum: 2023.08.23 18:43:33 +02'00'


Petr Kolínský
21:43 10.08.2023
RSA/2048

Velké Vrbno - Posilovací stanice vodárny						
ZL 5						
R1	D+M tlaková stanice GRUNDFOS GMBE 3-62 včetně příslušenství a montáže	kpl	1,00000	38 500,00	38 500,00	kalkulovaná položka
				38 500,00		

	Změnový list číslo:	6	"Sklo pod kamna"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.05.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Pořízení skla pod navržená kamna, jedná se o alternativu namísto navržené dlažby.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Umístění skla pod kamna.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	4 650,00 Kč		
DPH:	976,50 Kč		
Cena celkem s DPH:	5 626,50 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy zmánového listu:	ROZPOČET		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:21:52 +02'00'
TDO			
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andřel Digitálně podepsal Ing. Dominik Andřel Datum: 2023.08.23 18:02:48 +02'00'





Petr Kolínský
21:43 10.08.2023
RSA/2048

Sklo pod kamna		Velké Vrbno	
ZL 6			
R1	Sklo pod kamna - rozměr do 1x1 m. Dodávka a montáž	kus	1,00000 4 650,00 4 650,00
			kalkulovaná položka
			4 650,00





	Změnový list číslo:	7	"Geometrický plán stavby"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.05.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Pro vydání kolešadačního souhlasu je nutné zpracovat geometrický plán, který nebyl součástí rozpočtu.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Geometrické zaměření stavby autorizovanou osobou.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	8 000,00 Kč		
DPH:	1 680,00 Kč		
Cena celkem s DPH:	9 680,00 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	ROZPOČET		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:22:34 +02'00'
TDO			
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andrie Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrie Datum: 2023.08.11 18:46:12 +02'00'

Petr Kolínský
21:44 10.08.2023
RSA/2048





Geometrický plán stavby				
ZL 7 Velké Vrbno				
R1	Geometrický plán stavby	kus	1,00000	8 000,00
				8 000,00
				8 000,00

	Změnový list číslo:	8	"Změna materiálu fasády"
Stavba:		"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno"	
Smlouva o dílo:		ze dne 30.05.2022	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s	
Zhotovitel:		ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žďarová	
Popis změny:			
Jedná se o změnu materiálu fasády, včetně změny kotvení			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Původní materiál fasády severská borovice bude nahrazen modřínem. Plánovaný systém kotvení bez viditelných prvků bude nahrazen systémem kotvení s viditelnými prvky kotvení (nerazové vruty).			
Cenný dopad:			
Cena celkem bez DPH:		-	13 620,00 Kč
DPH:		-	2 339,20 Kč
Cena celkem s DPH:		-	16 359,20 Kč
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ústředí:			
Datum předložení ZL:		25.08.2023	
Přilohy změnového listu:		ROZPOČET	
Odsouhlasení:			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s	KACERA	2.11.2023	
TDO	KOLÍNSKÝ	2.11.2023	
Za zhotovitele:	ANDRŮŠ	2.11.2023	





Změna materiálu fasády					
ZL č.	Veliké Vrbno				
1790	Ořevný obklad vnějších stěn bez viditelných kotvicích prvků severská - dočasná zmrzlá, podrobný vzr.vč.313 - práce truhlářská - severská borovice	m2	-169,00000	1 241,00	-209 729,00
R1	Ořevný obklad vnějších stěn s viditelnými kotvicími prvky severská - dočasná, mrazá, podrobný vzr.vč.313 - práce truhlářská - modřín	kus	169,00000	1 161,00	196 209,00
					smluvní rozpočet
					kalkulovaná položka
					-13 620,00

	Změnový list číslo:	9	"Změna vytápění venkovní plochy"
Stavba:		"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno"	
Smlouva o dílo:		ze dne 30.05.2022	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s.	
Zhotovitel:		ADAR inž s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová	
Popis změny:			
Změna vytápění venkovní plochy před objektem			
Technického řešení a rozsah změny:			
Z ekonomického hlediska došlo ke zmenšení vytápěné plochy před objektem z původních 60,4 m ² na 26,4 m ² .			
Cenný dopad:			
Cena celkem bez DPH		-	832,12 Kč
DPH		-	187,38 Kč
Cena celkem s DPH:		-	1 019,50 Kč
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní:			
Datum předložení ZL:	25.09.2023		
Přílohy změnového listu:	ROZPOČET		
Odsouhlasení:			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	Kaurel	2.11.2023	
TDO	Kačinská	2.11.2023	
Za zhotovitele.	ANDRLE	2.11.2023	





Změna vytápěné venkovní plochy (původní 60,42 m ² , nová 26,4 m ² - poměr 0,44)						
Velké Vrbno						
Přípočet						
451317777	Podklad nebo jádra pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu proloženo 50 mm	m ²	26,40000	300,00	8 078,40	URS 2023
451317777	Podklad nebo jádra pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu proloženo 50 mm	m ²	28,40000	300,00	8 078,40	URS 2023
368011002R00	Převážení hmoty pro balíčky s novou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	10,08000	350,00	3 521,00	smluvní rozpočet
0,6	Topná rohož HMO 350 W4000	ks	1,32000	8 040,00	8 652,80	smluvní rozpočet*0,44
0,7	Topná rohož HMO 350 W2800	ks	1,32000	3 204,00	4 229,28	smluvní rozpočet*0,44
0,15	Montážní a odborné práce	kpl	0,44000	12 000,00	5 280,00	smluvní rozpočet*0,44
					35 839,88	
Odpočet						
0,6	Topná rohož HMO 350 W4000	ks	-3,00000	8 040,00	-16 120,00	smluvní rozpočet
0,7	Topná rohož HMO 350 W2800	ks	-3,00000	3 204,00	-9 612,00	smluvní rozpočet
0,15	Montážní a odborné práce	kpl	-1,00000	12 000,00	-12 000,00	smluvní rozpočet
					-36 732,00	
					-882,12	

	Změnový list číslo:	10	"Šatní skříň"
Stavba:		"Výstavba stanice Horaké služby ČR – Velké Vrbno"	
Smlouva o dílo:		ze dne 30.05.2022	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s.	
Zhotovitel:		ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žitová	
Popis změny:			
Šatní skříň nebude v objektu umístěna z důvodu nadbytečnosti.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
V plánovaném rozpočtu byla uvedena jedna skříň navíc než je plánováno, nebude tedy v objektu umístěna.			
Genevny dopad:			
Cena celkem bez DPH		-	7 414,00 Kč
DPH		-	1 889,84 Kč
Cena celkem s DPH		-	9 303,84 Kč
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Datování:			
Datum předložení ZL:		25.08.2023	
Přílohy změnového listu:		ROZPOČET	
Designtičetev:			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	KOLIBR	2.11.2023	
TDO	Kolínsek	2.11.2023	
Za zhotovitele:	ANDRJE	2.11.2023	

V rozpočtu je jedna skříň navíc - T28			
ZL 10	Velké Vrbno		
Odpčet			
T28	Šatní skříň LD II, šířka: 600mm, hloubka: 500mm, 313a 600, pevný zámek FAB, fóie - šedá, vlna, podrobněji viz vč. 313 - práce truhlářská	ks	-1,00000 7 414,00 -7 414,00
			cena z rozpočtu
			-7 414,00

	Změnový list číslo:	11	"Dodatečné oplechování krokve"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.05.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 85 Žufová		
Popis změny			
Dodatečné oplechování štítových krokví			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Štítové krokve budou v celé výšce oplechovány látkou z AL plechu rš 330 mm.			
Cenný dopad:			
Cena celkem bez DPH	13 320,00 Kč		
DPH:	2 797,20 Kč		
Cena celkem s DPH:	16 117,20 Kč		
Důvod do formy realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	15.11.2023		
Přílohy změnového listu:	ROZPOČET		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	KALIBR	2.11.2023	
TDO	KOLÍNSKÝ	2.11.2023	
Za zhotovitele	ANDELE	2.11.2023	

Dodatečný požadavek na oplechování štítové krokve				
ZL 11 Velké Vrbno				
Přípočet				
70422404	Oplechování štítu látkou z AL plechu rš 330 mm	ks	29.60000	490,00
				13 320,00
cena z ÚRS 2023/2				
				13 320,00

	Změnový list číslo:	12	"Montáž venkovního zábradlí"
Stavba:		"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velká Vrbno"	
Smlouva o dílo:		ze dne 30.05.2022	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s.	
Zhotovitel:		ADAR Ing s r.o., Školní 70, 790 65 Žulová	
Popis změny:			
Montáž pozinkovaného zábradlí ve venkovních prostorách stavby			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Pozinkované zábradlí bude upraveno pomocí sloupků 40x40 mm do betonu a madlo s podélnou výplní bude z trubky o průměru 42,4 mm. Zábradlí bude opatřeno PVC koncovkami.			
Cenný doplněk:			
Cena celkem bez DPH:		16 826,00 Kč	
DPH:		3 911,48 Kč	
Cena celkem s DPH:		22 837,48 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Datum:			
Datum předložení ZL:		15.11.2023	
Přiložky změnového listu:		ROZPOČET	
Ověření:			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s	KOLIBR	2.11.2023	
TDO	KOLÍNSKÝ	2.11.2022	
Za zhotovitele.	ANDRLE	2.11.2023	

Dodatečný požadavek na osazení pozinkovaného zábradlí						
ZL 12						
Velká Vrbno						
PF/poččet						
767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílu do betonu v rovině	m	4,20000	1 630,00	6 846,00	cena z ÚRS 2023/2
60342034	sloupek zábradlí Pz 40x40mm, včetně kování	kus	4,00000	1 750,00	7 000,00	cena z ÚRS 2023/3, úprava
95342035	madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm	m	4,20000	576,00	2 419,20	cena z ÚRS 2023/4
60342036	podélná trubka Pz pr. 42,4 mm	m	4,20000	528,00	2 217,60	cena z ÚRS 2023/5, úprava
26942070	koncovka Pz madla 42,4mm - černá PVC	kus	2,00000	71,80	143,60	cena z ÚRS 2023/6
					18 826,40	



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 SPINDLERŮV MLÝN 260



Úřad společenství
Za potokem 46/4
106 00 Praha

5