



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**"II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)"**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001105

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008105

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. odst. 6 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]  
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen jako „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,  
Divize 3 – Plzeňské komunikace**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán, jednatel: Ing. Adam Sinevič, Zdeněk Pejša – na základě plné moci

IČ: 402 33 308

DIČ CZ40233308

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 415474953/0300

datová schránka: ID xm 9a5kh

dále jen jako „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 11.09.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003), (dále jen „SOD“).

## II. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 01. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 439.569,05 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 11 298 000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 439.569,05 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 11.737.569,05 Kč**

3.5. Dále se smluvní strany dohodly s ohledem na termín zahájení stavby z důvodu zajištění uzavírky a dále vzhledem k přetrvávajícím nevhodným klimatickým podmínkám na **přerušení doby výstavby**, a tím ke změně termínu dokončení stavby. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla je uzavřením tohoto dodatku platné a účinné v následujícím znění:

**„4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do tří (3) měsíců od předání staveniště“.**

*Dílo musí být však dokončeno do tří (3) měsíců od předání staveniště včetně předání dokladů požadovaných zadavatelem.*

*Do doby výstavby se nepočítá zimní technologická přestávka, která se předpokládá od 01.12.2023 do 31.03.2024, kdy budou stavební práce z důvodu klimatických podmínek a zajištění zimní údržby přerušeny. Zimní technologickou přestávku lze přerušit na základě zlepšení klimatických podmínek zápisem zástupců smluvních stran. Po dobu technologické přestávky může zhotovitel provádět údržbu a kontrolu staveniště, případně provádět nezbytné opravy pro zajištění řádného provozu.*

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

### **III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**Vodohospodářské stavby,**

**společnost s ručením omezeným**

jednatel


*podepsáno elektronicky*

Za administrativní správnost:

Návrh dodatku vyhotovil:

dne 06.12.2023

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)			
Objekt:	SO 01 - Stavební objekt 01			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace			
TDS:	IDS control s.r.o.			
Projektant:	PK Dopravní s.r.o.			
<p>Popis změny:</p> <p>Vzhledem ke skutečnosti, že při provádění stavebních prací došlo na úseku od km 0,450 do km cca 0,580 při provádění sanace k vyvěráání spodní vody z boku stávajícího podloží do nesanované části vozovky, bylo nezbytné tuto již provedenou sanaci s podélnou drenáží opravit formou její kompletní výměny s přiměřeným zahloubením +0,2m, doplněním nové drenáže a aplikací geobuňek do konstrukční vrstvy ŠD pro zvýšení únosnosti a životnosti konstrukce vozovky tohoto exponovaného místa nákladní dopravou. Geobuňky byly doplněny s ohledem na skutečnost, že nebylo vhodné provádět větší objem hloubkových sanací vzhledem k tomu, že těleso komunikace se nachází na pískovém podloží.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě		
	Jedná se o změnu:	ost.6 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do KD, SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.X bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		439 569,05 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		92 309,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		531 878,56 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 298 000,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		11 298 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		11 737 569,05 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		14 202 458,56 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	439 569,05 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	439 569,05 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	přerušení doby výstavby viz dodatek č. 1		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum a podpis		
	Zhotovitel:			
	TDS: Karel Kotrc			
	Projektant: Petr Koubík			
Objednatel: Lukáš Václavík				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)						
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 01											
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>0,00</b>	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
										<b>919722143</b>
5	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - 98*0,3*0,3*2=17,64	m3	3 272,000	3 289,640	17,640	29,09	95 182,48	95 695,63	513,15
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3- 98*0,3*0,3*2=17,64	m3	3 272,000	3 289,640	17,640	54,28	177 604,16	178 561,66	957,50
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - 98*0,3*0,3*2=17,64	m3	3 272,000	3 289,640	17,640	4,83	15 803,76	15 888,96	85,20
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - 98*0,3*0,3*2=17,64*1,8=31,752	t	5 889,600	5 921,352	31,752	193,36	1 138 813,06	1 144 952,62	6 139,57
N1	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně - 98*0,3*0,3*2=17,64	m3	0,000	17,640	17,640	596,00	0,00	10 513,44	10 513,44
N2	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 - 98*2*2=392	m2	0,000	392,000	392,000	34,30	0,00	13 445,60	13 445,60
N3	69311196	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 150g/m2	m2	0,000	392,000	392,000	12,80	0,00	5 017,60	5 017,60
N4	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace - 98*2=196	m	0,000	196,000	196,000	357,00	0,00	69 972,00	69 972,00
N5	919722143	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 150 mm pl přes 30 do 40 buněk/m2	m2	0,000	575,000	575,000	579,00	0,00	332 925,00	332 925,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>439 569,05</b>
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>439 569,05</b>