



Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/248/23/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/23/073

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH, tel. [REDACTED]

K výkonu stavebního geod a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČ: 475 34 630

DIČ: CZ47534630

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu. 7769752/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C,

ve vložce 15879

Zastoupená: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Michal Bradáč

tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Kamil Hrbek, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jakub John te [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Zuzana Loderová, tel. [REDACTED], který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Strakonice**“ ze dne 8. 8. 2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/23, č. zhotovitele 1/23/073 ze dne 8. 8. 2023 včetně dodatku č. 1 ze dne 29.11.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Strakonice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku v dodatku č. 1 IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406	4 293 149,60 Kč	901 561,42 Kč	5 194 711,02 Kč
Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721	2 799 626,00 Kč	587 921,46 Kč	3 387 547,46 Kč
Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 – Dřešíněk	2 653 161,07 Kč	557 163,82 Kč	3 210 324,89 Kč
Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec	2 042 863,45 Kč	429 001,32 Kč	2 471 864,77 Kč
Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah	6 271 177,26 Kč	1 316 947,22 Kč	7 588 124,48 Kč
Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí	1 453 127,62 Kč	305 156,80 Kč	1 758 284,42 Kč
Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota	7 864 944,90 Kč	1 651 638,42 Kč	9 516 583,32 Kč
Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice	3 649 206,15 Kč	766 333,29 Kč	4 415 539,44 Kč
Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)	6 814 251,78 Kč	1 430 992,87 Kč	8 245 244,65 Kč
Modernizace silnice II/140 - Pivkovice, průtah	4 191 671,31 Kč	880 250,97 Kč	5 071 922,28 Kč
Celkem	42 033 179,14 Kč	8 826 967,62 Kč	50 860 146,76 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406	4 293 149,60 Kč	901 561,42 Kč	5 194 711,02 Kč
Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721	2 799 626,00 Kč	587 921,46 Kč	3 387 547,46 Kč

Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 – Dřešínec	2 653 161,07 Kč	557 163,82 Kč	3 210 324,89 Kč
Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec	2 042 863,45 Kč	429 001,32 Kč	2 471 864,77 Kč
Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah	6 271 177,26 Kč	1 316 947,22 Kč	7 588 124,48 Kč
Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí	1 453 127,62 Kč	305 156,80 Kč	1 758 284,42 Kč
Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota	7 519 073,70 Kč	1 579 005,48 Kč	9 098 079,18 Kč
Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice	3 649 206,15 Kč	766 333,29 Kč	4 415 539,44 Kč
Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)	6 814 251,78 Kč	1 430 992,87 Kč	8 245 244,65 Kč
Modernizace silnice II/140 - Pivkovice, průtah	4 191 671,31 Kč	880 250,97 Kč	5 071 922,28 Kč
Celkem	41 687 307,94 Kč	8 754 334,67 Kč	50 441 642,61 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/23, č. zhotovitele 1/23/073 ze dne 8. 8. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 a č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1425/2023/RK-81 ze dne 14. 12. 2023.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Kamil Hrbek Digitálně podepsal
Ing. Kamil Hrbek
Datum: 2023.12.14
12:25:31 +01'00'

Ing. Kamil Hrbek, prokurista
Froněk spol. s r.o.

Příloha č.1
k návrhu č.
1507/RK/23

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - část F: okres Strakonice

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : QM-4C, s.r.o.
Zhotovitel : Froněk, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	CENA DLE SOD			ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	Změnový list č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3	Změnový list č.3	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
Modernizace silnice III/13913 Slaník, průtah-kř. III/1406	4 202 261,20	90 888,40	4 293 149,60	0,00	0,00	4 293 149,60	0,00	0,00	4 293 149,60			
Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721	2 799 626,00	0,00	2 799 626,00	0,00	0,00	2 799 626,00	0,00	0,00	2 799 626,00			
Oprava silnice III/17018 - kř. II/170 - Dřešinec	2 607 829,30	45 331,77	2 653 161,07	0,00	0,00	2 653 161,07	0,00	0,00	2 653 161,07			
Modernizace silnice III/14113 - kř. II/141 - Újezdec	1 879 322,20	163 541,25	2 042 863,45	0,00	0,00	2 042 863,45	0,00	0,00	2 042 863,45			
Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 - Kozlí-Výšice, průtah	6 416 920,70	-145 743,44	6 271 177,26	0,00	0,00	6 271 177,26	0,00	0,00	6 271 177,26			
Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 - Kozlí	1 513 085,90	-59 958,28	1 453 127,62	0,00	0,00	1 453 127,62	0,00	0,00	1 453 127,62			
Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskoštická Lhota	7 864 944,90	0,00	7 864 944,90	0,00	-345 871,20	7 519 073,70	0,00	0,00	7 519 073,70			
Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice	3 621 441,93	27 764,22	3 649 206,15	0,00	0,00	3 649 206,15	0,00	0,00	3 649 206,15			
Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)	7 183 175,53	-368 923,75	6 814 251,78	0,00	0,00	6 814 251,78	0,00	0,00	6 814 251,78			
Modernizace silnice II/140 - Pivkovic, průtah	4 191 671,31	0,00	4 191 671,31	0,00	0,00	4 191 671,31	0,00	0,00	4 191 671,31			
CENA STAVBY BEZ DPH	42 280 278,97	-247 099,83	42 033 179,14	-345 871,20	-345 871,20	41 687 307,94						
DPH 21%	8 878 858,58	-51 890,96	8 826 967,62	-72 632,95	-72 632,95	8 754 334,67						
CENA VČETNĚ DPH	51 159 137,55	-298 990,79	50 860 146,76	-418 504,15	-418 504,15	50 441 642,61						

Stavba : Modernizace silnice III/02215 Sítěřské Hoštěřce-Sítěřskochoňská Lhota

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Průř.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
č.pól.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - vz Technická zprava 3.466,20 m ² - 3.461,50 m ² = 4,70 m ²	M2	3 461,500	3 466,200	4,700	12,000	41 538,00	41 594,40	56,40
34	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL, 50MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - vz Technická zprava 3.466,20 m ² - 3.461,50 m ² = 4,70 m ²	M2	3 461,500	3 466,200	4,700	199,000	688 838,50	689 773,80	935,30
45	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - vz Technická zprava 3.466,20 m ² - 3.461,50 m ² = 4,70 m ²	T	249,228	249,566	0,338	1 500,00	388 764,80	389 306,24	541,44
59	567544	VRST. PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - vz Technická zprava 3.466,20 m ² - 3.461,50 m ² = 4,70 m ²	M2	3 461,500	3 466,200	4,700	226,000	782 299,00	783 361,20	1 062,20
		Vícepráce celkem					1 911 440,30	1 914 035,64	2 595,34	
		DPH 21 %					401 402,46	401 947,48	545,02	
		CELKEM VČ. DPH					2 312 842,76	2 315 983,12	3 140,36	
		Méněpráce celkem					0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	
		CELKEM VČ. DPH					0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %					1 911 440,30	1 914 035,64	2 595,34	
		CELKEM VČ. DPH					2 312 842,76	2 315 983,12	3 140,36	

Schválí: _____ datum: _____
 zadavatel: Jihocheský kraj
 Ing. Jitka Lišáková
 TDS: QM-4C, s.r.o.
 Ing. Jan Hesoun
 zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
 Ing. Kamil Hrbek
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihocheského kraje, p.o.
 Robert Vavřík

Jihocheský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 sístředního hospodářství
 ústředního stadionu 1952/2
 276 České Budějovice (29)

Froněk
 Froněk, spol. s r.o.
 Zátiší 2488, CZ 238 01 Rakovník
 www.froněk.cz, IČO: CZ47534630

Správa a údržba silnic Jihocheského kraje, p.o.
 závod STRAKONICE
 U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I
 IČO: 709 71 641

Stavba Modernizace silnice III/02215 Střílešské Hoštice-Stříleškohostická Lhota

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 660,000	7 054,200	-605,800	12,00	91 920,00	84 650,40	-7 269,60
		dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva								
		7 054,20 m ² - 7 660 m ² = -605,80 m ²								
34	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	7 660,000	7 054,200	-605,800	199,00	1 524 940,00	1 403 785,80	-120 554,20
		dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva								
		7 054,20 m ² - 7 660 m ² = -605,80 m ²								
45	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	551,520	507,902	-43,6178	1 600,00	882 432,00	812 643,84	-69 788,16
		dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva								
		7 054,20 m ² - 7 660 m ² = -605,80 m ² * 0,03 m * 2,4 l/m ³ = -43,6178 t								
61	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 105,000	6 499,200	-605,800	22,00	156 310,00	142 982,40	-13 327,60
		dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva								
		7 054,20 m ² - 555 m ² = 6 499,20 m ² - 7 105 m ² = -605,80 m ²								
		Měně práce celkem						2 855 002,00	2 444 062,44	-210 939,56
		DPH 21 %						557 550,42	513 253,11	-44 297,31
		CELKEM vč. DPH						3 212 552,42	2 957 315,55	-255 236,87
		DPH 21 %						2 855 002,00	2 444 062,44	-210 939,56
		CELKEM vč. DPH						3 212 552,42	2 957 315,55	-255 236,87

Schválil: _____ datum: 14.12.2023

Zadeval: Jihocheský kraj

Ing. Jitka Liliáková

TDS, GM-4C, s.r.o.

Ing. Jan Hesoun

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.

Ing. Kamil Hrbek

Projektant: Správa a údržba silnic Jihocheského kraje, p.o.

Robert Vavřík

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (29)
 19

Froněk
 Froněk, spol. s r.o.
 Zátěší 2488, CZ 269 01 Rakovník
 www.fronek.cz, DIČ: CZ475345930

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod STRAKONICE
 U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I
 IČO: 709 71 641 2

Stavba : Modernizace silnice III/02215 Sřeiské Hošnice-Sřeiskohoštická Lhota

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. č.poj.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve		Množství po změně		Rozdíl		CENA	Celková cena ve		Rozdíl celk. ceny	
				ambouvé jednotek	ambouvé jednotek	ambouvé jednotek	ambouvé jednotek	ambouvé jednotek	ambouvé jednotek		ambouvé jednotek	ambouvé jednotek	ambouvé jednotek	ambouvé jednotek
1	2	3	4	5	6	7					9	10	11	
										12,00	27 972,00	27 988,00	0,00	
										199,00	463 869,00	462 476,00	-1 393,00	
										1 600,00	268 531,20	267 724,90	-806,40	
										22,00	51 282,00	51 128,00	-154,00	
											811 654,20	809 216,80	-2 437,40	
											170 447,38	169 935,53	-511,85	
											982 101,58	979 152,33	-2 949,25	
											811 654,20	809 216,80	-2 437,40	
											170 447,38	169 935,53	-511,85	
											982 101,58	979 152,33	-2 949,25	
											982 101,58	979 152,33	-2 949,25	
											982 101,58	979 152,33	-2 949,25	

Schválil:	14.12.2023
zadávatel : Jihočeský kraj	14.12.2023
TDS : GM-4C, s.r.o.	6.12.2023
zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.	14.12.2023
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Robert Vavřík	

KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice


Froněk
 Froněk, spol. s r.o.
 Zátěší 24-88, CZ 269 01 Rakovník
 www.froněk.cz IČ: CZ47534630

závod STRAKONICE
 U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I
 IČO: 709 71 641

Stavba : Modernizace silnice III/02215 Střešské Hošice-Střešskohošťická Lhota

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. č.poj.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny		
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 1 923,10 m2 - 1 908,40 m2 = 14,70 m2	M2	1 908,400	1 923,100	14,700	12,00	22 900,80	23 077,20	176,40	0,00
34	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 1 923,10 m2 - 1 908,40 m2 = 14,70 m2	M2	1 908,400	1 923,100	14,700	198,00	379 771,60	382 696,90	2 925,30	0,00
45	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 1 923,10 m2 - 1 908,40 m2 = 14,70 m2	T	137,405	138,4632	1,05820	1 600,00	219 848,00	221 541,12	1 693,12	0,00
59	567544	VRST PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 1 477 m2 - 1 458,40 m2 = 18,60 m2	M2	1 458,400	1 477,000	18,600	226,00	329 598,40	333 802,00	4 203,60	0,00
		Vícepráce celkem						952 118,80	961 117,22	8 998,42	0,00
		DPH 21 %						199 844,95	201 834,62	1 989,67	0,00
		CELKEM VČ. DPH						1 152 063,75	1 162 951,84	10 988,09	0,00
62	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 446 m2 - 450 m2 = -4 m2	M2	450,000	446,000	-4,000	22,00	9 900,00	9 812,00	-88,00	0,00
		Měná práce celkem						9 900,00	9 812,00	-88,00	0,00
		DPH 21 %						2 079,00	2 060,52	-18,48	0,00
		CELKEM VČ. DPH						11 979,00	11 872,52	-106,48	0,00
		DPH 21 %						962 018,80	970 929,22	8 910,42	0,00
		CELKEM VČ. DPH						1 164 042,75	1 174 824,36	10 781,61	0,00

Schválili:  datum: 14.12.2023

Zadavatel: Jihocheský kraj Ing. Jitka Lišáková 14.12.2023

TDS: QM-4C, s.r.o. Ing. Jan Hesoun 6.12.2023

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. Ing. Kamil Hrbek 14.12.2023

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Robert Vavřík

FRONĚK
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz

ČESKÝ ÚŘAD
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod STRAKONICE
Ú Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I
IČO: 709 71 641

Stavba : Modernizace silnice III/02215 Sřelstské Hořlice-Sřelisko
 číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Popř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Cena	Celk. cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk. cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
21	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	0,000	-1,000	144 000,00	144 000,00	0,00	-144 000,00
								144 000,00	0,00	-144 000,00
								30 240,00	0,00	-30 240,00
								174 240,00	0,00	-174 240,00
								144 000,00	0,00	-144 000,00
								30 240,00	0,00	-30 240,00
								174 240,00	0,00	-174 240,00

Schválil:	datum :
zadavatel - Jihočeský kraj	14.12.2021
Ing. Jitka Liliáková	14.12.2021
Ing. Jan Hesoun	14.12.2021
Ing. Kamil Hrbek	14.12.2021
Robert Vavřík	

JIVOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 síličního hospodářství
 síličního stadionu 1952/2
 76 České Budějovice (29)
 © **Froněk**
 Froněk, spol. s r.o.
 Zátíší 2488, CZ 268 01 Rakovník
 www.fronek.cz, IČO: CZ47534630

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod STRAKONICE
 U Řeπίcká zastávky 1294, 386 11 Strakonice I
 IČO: 105 71 641