

Změnový list pro změny dle § 222 odst.6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most Y010 Naskové, Cibulka, P 5 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most Y010	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: Most Y010 /1	Číslo ZBV: 1
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.7.2023
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDI	Paré č. 1,2 Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
--	--

Iniciátor změny: Objednatel + zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<p>Zdůvodnění</p> <p>Stavba mostu "Most Y010 Naskové" se nachází v ochranném pásu dráhy trati Praha Smíchov spol. n. – Hostivice. Zhotovitel v přípravné fázi stavby stavby požádal Správu železnic s.o. o vydání souhrnného stanoviska SŽ se stavbou a zároveň Správu železnic požádal o výluky a pomalé jízdy trati, které jsou nezbytně nutné pro provedení prací dle předložené projektové dokumentace. SŽ vydala zamítavé stanovisko k rozsahu prováděných prací nad tratí a zhotoviteli nebyl schválen potřebný počet výlukových dnů a dnů s pomalou jízdou pro stavební práce v rozsahu daném PD. Na základě této skutečnosti došlo k přepracování projektové dokumentace, a tím i ke snížení požadavků na výluky a pomalé jízdy na tratí.</p> <p>Z důvodu výše uvedeného došlo ke snížení rozsahu provedeného záporového pažení a s tím spojených zemních prací. Došlo ke snížení rozsahu demolic stávajících železobetonových konstrukcí – poprsní zdi byly odstraněny v nejnútnejším rozsahu. Ke zlepšení technického stavu nosné konstrukce místo přibetonávky desky na horním povrchu obnažené klenbové konstrukce došlo na spodním líci klenby k navrtání ŽB konstrukce ve stanoveném rastru a proinjektování konstrukce nízkoviskózním epoxidovým pojivem. Po injektáži konstrukce byla provedena na 100% povrchu spodní stavby sanace zdiva, aby se zamezilo další degradaci stávajících betonových konstrukcí. Vytrasované degradované části povrchu betonových konstrukcí byly mechanicky odstraněny, povrch očištěn otryskáním pískem, stávající výztuž ochráněna nátěrem proti korozi a provedena výplňová injektáž trhlin, proveden spojovací můstek a reprofilace betonu. Nakonec byla konstrukce opatřena pružným ochranným nátěrem. Částečně odbourané poprsní zdi a konzoly ve střední části mostu byly dobetonovány do požadovaného tvaru a ve vrcholu oblouku byla provedena přibetonávka klenby, která byla obnažena při částečném vytěžení zásypů mostu.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla na v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.</p>

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-5 322 076,12 Kč	4 082 439,97 Kč	-1 239 636,15 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		Digitálně podepsal
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy	jméno		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy) Místopředseda představenstva	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.11.27 10:42:53 +01'00'
--	-------	-------------------	-------	-------------------	--

TSK hl. m. Prahy		podpis	
Zhotovitel Ředitel OZ Čechy FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby	jméno	datum	
			Číslo paré: 1,2







