

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Most, P574, Československého exilu, Čs exilu (Povodňová) Praha 12 - stavební údržba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavba není rozdělena na objekty	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS  <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">1</span>	Číslo ZBV :  <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">1</span>
---	---	---

Strany smlouvy o dílo - dílčí smlouvy **3/22/4056/037** na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11. 2. 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletřzní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: **Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE, U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany**

<b>Přílohy Změnového listu:</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Rozpis ocenění změn položek</td><td style="text-align: right;">1</td><td>strana</td></tr> <tr><td>2. Přehled změn stavby</td><td style="text-align: right;">1</td><td>strana</td></tr> <tr><td>3. Soupis prací po změnách</td><td style="text-align: right;">3</td><td>strany</td></tr> <tr><td>4. Zápisy ze SD</td><td style="text-align: right;">10</td><td>stran</td></tr> <tr><td>5. Zápisy z KD</td><td style="text-align: right;">0</td><td>stran</td></tr> <tr><td>6. Fotodokumentace</td><td style="text-align: right;">3</td><td>strany</td></tr> <tr><td>7. Vyjádření AD</td><td style="text-align: right;">2</td><td>strany</td></tr> <tr><td>8. Vyjádření TDS</td><td style="text-align: right;">1</td><td>strana</td></tr> <tr><td>9. Další doklady dle přehledu dokladů - PONTEX</td><td style="text-align: right;">2</td><td>strany</td></tr> </table>	1. Rozpis ocenění změn položek	1	strana	2. Přehled změn stavby	1	strana	3. Soupis prací po změnách	3	strany	4. Zápisy ze SD	10	stran	5. Zápisy z KD	0	stran	6. Fotodokumentace	3	strany	7. Vyjádření AD	2	strany	8. Vyjádření TDS	1	strana	9. Další doklady dle přehledu dokladů - PONTEX	2	strany	<b>Příjemce</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Objednatel</td><td style="text-align: right;">Paré č. 1</td></tr> <tr><td>Zhotovitel</td><td style="text-align: right;">Paré č. 2</td></tr> </table>	Objednatel	Paré č. 1	Zhotovitel	Paré č. 2
1. Rozpis ocenění změn položek	1	strana																														
2. Přehled změn stavby	1	strana																														
3. Soupis prací po změnách	3	strany																														
4. Zápisy ze SD	10	stran																														
5. Zápisy z KD	0	stran																														
6. Fotodokumentace	3	strany																														
7. Vyjádření AD	2	strany																														
8. Vyjádření TDS	1	strana																														
9. Další doklady dle přehledu dokladů - PONTEX	2	strany																														
Objednatel	Paré č. 1																															
Zhotovitel	Paré č. 2																															

Inciátor Změny: Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění změny:

Název (dílčí) Změny: Popis a zdůvodnění Změny:  <p><b>Použití KZC pod vozovky</b> - projektant požadoval použití kameniva zpevněného cementem pod vozovkové vrstvy na základě výsledků laboratoře Horský z důvodu zátěže vozovky - nová položka č. N200. Viz zápis ve SD ze dne 1. 9. 2023 (Příloha č. 1) a viz dopis projektanta (Příloha č. 4).</p> <p><b>Přechodové desky</b> - při odbourání vrstev nad podchoden, bylo zjištěno, že zcela chybí přechodové desky, které bylo nutno provést. Tyto přechodové desky jsou v položkách 1, 51, 54, N203, N204 a N205. Viz zápis ve stavebním deníku ze dne 27. 7. 2023 (Příloha č. 1) Viz dopis od projektanta - PONTEX, s.r.o.(Příloha č. 3).</p> <p><b>Sanační práce</b> byly provedeny dle skutečnosti, která byla odhalena až po otryskání a odbourání nesoudržných vrstev a původní omítkoviny - položky 108, 114, 192 a 199. Viz zápis ze SD ze dne 27. 7. 2023 - I. etapa a 20. 9. 2023 - II. Etapa. Viz zápis ze SD ze dne 24.8., 15. 9. 2023 a 16. 9. 2023 (Příloha č. 1). Viz fotografie v příloze č. 2.</p> <p><b>Asfaltové plochy</b> - v zadávací dokumentaci byl navržen na povrch chodníků z Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm. Po dohodě s investorem budou chodníky provedeny z litého asfaltu a Povrch podchodu zůstane původní. Z Položky č. 98 - Asfaltový beton ACO11 byly odečten povrch chodníků a výměra přesunuta do položky č. 103 - Litý asfalt, kde byly odečteny povrch ramp a podest, které se nechají v původním stavu. Tato změna se týká položek 6, 41, 97, 98 a 103. Viz zápis ze SD ze dne 8. 9. 2023 (Příloha č. 1).</p> <p><b>Drenáže</b> - -- odvádějí vodu z povrchu nosné konstrukce a přechodových desek do stávajících šachet. Pol. 54 a 135, Viz zápis ve SD ze dne 29.8.2023 (Příloha č. 1). Viz dopis od projektanta - PONTEX, s.r.o. (Příloha č. 3).</p> <p><b>Drobné provedené práce</b> - navýšení schodišťových stupňů dle skutečné potřeby pol. č.195. Byly provedeny výměny okapových žlabů a svodů na přístřešku stanice MHD v I. etapě - pol. č. N201 a N202. Byla provedena patka stožáru VO v II. etapě - pol. č. N206</p>
---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu změny na cenu stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	<b>-1 902 796,55</b>	<b>2 265 919,32</b>	<b>363 122,77</b>

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změnách závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV - pověřený zaměstnanec	jméno	
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy	jméno	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokládány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel:</b> (TSK hl. m. Prahy) Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Josef Richtř	podpis	Ing. Josef Richtř	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř Datum: 2023.10.19 16:12:41 +02'00'
<b>Zhotovitel:</b> Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE jednatel a ředitel společnosti	jméno	Ing. Michal Pánek, MBA	podpis	Ing. Michal Pánek, MBA	podepsal za BM Construction, spol. s r. o. 2023.10.18 13:07:12 +02'00'

Číslo paré:

















































