

název díla:	Oprava kolektorového podchodu KP16		
smlouva číslo:	SODM - 25/2023	ze dne:	22.06.2023
zhotovitel:	SUPER-KRETE CZECH + FIRESTA - PODCHOD KP16		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel/zhotovitel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	02.01.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	02.01.2024		

Popis změny, případně náčrtek :

Během realizace se nepodařilo zajistit koordinaci s výměnou kabelů PRE. Kabely PRE nebudou v letošním roce měněny ani vypínány. Z tohoto důvodu nebude provedena výměna kabelových lávek a protipožárních desek v úseku pod novou stropní konstrukcí. Nebude provedena ani sanace stěn za kabelovými lávkami v tomto úseku. Viz soupis méněprací.

Projektová dokumentace předpokládala opravu asfaltových povrchů v rozsahu 42,85m². Při realizaci bylo zjištěno, že asfaltové povrchy se rozpadají ve větším rozsahu. Nové asfaltové povrchy byly ve skutečnosti zrealizovány o 30,55m² více, viz vícepráce.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Petr Syneček	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Daniel Kummer	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 6,67%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	8 968 198,78 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	70 414,59 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	527 424,43 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	8 511 188,94 Kč

Zpracoval: Ing. Lenka Šupová V Praze dne: 13.12.2023