

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby

s názvem

„Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská“

13TUOIN01

1. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

zastoupené Mgr. Hynkem Tomáškem, ředitelem Technického úřadu, pověřeného vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx_mailto:

a

„Společnost Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, COLAS CZ, Colas Alterra“ (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s. a člen společnosti Colas Alterra Zrt.)

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva COLAS CZ, a.s. a Arnaudem Martinem, členem představenstva COLAS CZ, a.s.

IČO: společnost nemá IČO (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.: IČO 26177005 a člen společnosti Colas Alterra Zrt.: IČO 01-10-048283)

DIČ: společnost nemá DIČ (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.: DIČ CZ26177005)

společnost není zapsaná v obchodním rejstříku (společnost COLAS CZ, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556)

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/003228

I. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2023 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem **Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská** (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce tramvajové trati a kterou se dohodly na podmínkách provedení stavby – Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská v úseku Sladkovského – Částkova v Plzni (dále též jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Dne 11.12.2023 obdržel Objednatel žádost Zhotovitele o úpravu termínů stanovených v čl. 4.2 Smlouvy z důvodu nemožnosti provozování dočasné výhybky Californian v zimním období s ohledem na zajištění bezpečnosti tramvajové dopravy. Nemožnost provozování dočasné výhybky Californian potvrdily Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Uvedené má ve spojení s odložením zahájení realizace stavby na žádost Objednatele dopad do dílčích termínů plnění s tím, že prodloužení termínů plnění z uvedených důvodů je vyhrazeno v čl. 4.3 Smlouvy, a nejedná se tedy o změnu podstatnou dle § 222 odst. 2 ZZVZ.
- 1.3. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Na základě skutečností uvedených v odst. 1.2. Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně čl. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. 4.2. Smlouvy je následující:

4.2.1.	předání a převzetí staveniště:	na výzvu objednatel (25. 9. 2023)
4.2.2.	zahájení stavebních prací:	předáním a převzetím staveniště (25. 9. 2023)
4.2.3.	dokončení 0. a 1. etapy:	nejpozději do 2 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště
4.2.4.	dokončení 2. etapy:	nejpozději do 1 měsíce ode dne dokončení 1. etapy
4.2.5.a.	dokončení 3. etapy v rozsahu tramvajové tratě (SO 650) po zastávku Náměstí generála Píky ve staničení km 0,838 000 až km 0,967 656 a vydání rozhodnutí o zkušebním provozu tramvajové trati pro objekty realizované ve 3. etapě v uvedeném rozsahu:	nejpozději do 16. 12. 2023

- | | | |
|----------|---|---|
| 4.2.5.b. | zahájení 3. etapy ve zbylém rozsahu (nad rámec rozsahu uvedeného v odst. 4.2.5.a Smlouvy) | dne 4. 3. 2024 |
| 4.2.5.c | dokončení 3. etapy ve zbylém rozsahu (nad rámec rozsahu uvedeného v odst. 4.2.5.a Smlouvy) a vydání rozhodnutí o zkušebním provozu tramvajové trati a předčasném užívání komunikace pro objekty realizované ve 3. etapě v uvedeném rozsahu: | nejpozději do 2. 12. 2024 |
| 4.2.6.a | zahájení 4. etapy | dne 4. 3. 2024 |
| 4.2.6.b | dokončení 4. etapy a vydání rozhodnutí o zkušebním provozu tramvajové trati a předčasném užívání komunikace pro objekty realizované ve 4. etapě: | nejpozději do 2. 12. 2024 |
| 4.2.7. | předání a převzetí celého díla objednatelům bez vad a nedodělků, vč. vyklizení stavenišť: | do 1 měsíce ode dne pravomocného rozhodnutí o předčasném užívání a zkušebním provozu ve vztahu k 3. etapě dle odst. 4.2.5.c a 4. etapě |
| 4.2.8. | podání žádosti o kolaudační souhlasy včetně zajištění provedení měření hlukové hladiny před vydáním stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu ve vztahu k celému dílu: | do 3 měsíců od pravomocného rozhodnutí o předčasném užívání komunikace a zkušebním provozu pro 3. etapu dle odst. 4.2.5.c a 4. etapu |
| 4.2.9. | předání kolaudačního souhlasu objednateli s nabytím právní moci a předání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu: | do 3 dnů od vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci |
- 2.2. S ohledem na změny provedené v odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách Smlouvy, a to čl. 17.2 tak, že nové znění čl. 17.2 Smlouvy je následující:
- 17.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení jednotlivě předané části díla, ne však dříve než dnem uvedení tramvajové tratě do zkušebního provozu a komunikace do předčasného užívání, a to jednotlivě pro celou 3. etapu dokončenou v souladu s odst. 4.2.5.c a 4. etapu, a trvá po dobu 60 měsíců.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 15.12.2023

Za objednatele:

.....
Mgr. Hynek Tomášek
Ředitel Technického úřadu
Pověřený vedením Odboru investic MMP

V Praze dne

Za zhotovitele:

15.12.2023

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

15.12.2023

.....
Arnaud Martin
člen představenstva COLAS CZ, a.s.